

നം.കെ.എസ്.എ.പി9/1228/2016

തീയതി: 02.12.2016

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം - വകുപ്പ് 215(4), 1994-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01.01.2016 മുതൽ 30.09.2016വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 22 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 12 എണ്ണത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും, രേഖകളുടേയും, വിവരങ്ങളുടേയും, വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റേയോ, ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റേയോ കാര്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ശ്രീ ഹബീബ് മുഹമ്മദ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം	20.10.2016 മുതൽ 31.10.2016 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം	ശ്രീ ടി. അനീൽകുമാർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹയർ ഗ്രേഡ്) ശ്രീ വൈ. ഷൈജു, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ശ്രീമതി ലേഖാ ജനാർദ്ദനൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ശ്രീ അരുൺകുമാർ എസ്., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീമതി സരസമ്മ തങ്കപ്പൻ	01.04.2015 മുതൽ 31.10.2015 വരെ
	ഭരണ നിർവ്വഹണ സമിതി	01.11.2015 മുതൽ 18.11.2015 വരെ
	ശ്രീ റോബിൻ പീറ്റർ	19.11.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
സെക്രട്ടറി	ശ്രീ എം.സി.രാധാകൃഷ്ണൻ	01.04.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓരോ ഭാഗത്തിലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഭാഗം 1: പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊതുവായ വിവരങ്ങളുടെ അവലോകനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും.

ഭാഗം 2: വരവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

രസീതു പരിശോധനയിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വരവ് ഇനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിലും കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം 3: ചെലവു കണക്കുകളിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ, ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

ഭാഗം 4: ധനസ്ഥിതി വിവരണവും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

സാമ്പത്തിക നില, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം എന്നിവ.

അനുബന്ധം:

1. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് - 2015-16
3. ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2015-16
4. റെസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - 2015-16

ഉള്ളടക്കം

ഭാഗം 1

ഭരണവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പൊതു അവലോകനം

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക	1-2
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	1-3
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-4
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	1-5
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-6
7	തനത് വരുമാനം	1-7
8	സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണത്തിലെ കാര്യപ്രാപ്തി	1-8
9	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-9
10	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
11	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം - അവലോകനം	1-11
12	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം - രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച	1-12

ഭാഗം-II

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 19 (1)1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ വരവിനങ്ങളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
1	റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഡെപോസിറ്റ് തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല	2-1
2	വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ അപൂർണ്ണ-നികുതിദായകർക്ക് സേവനം ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു	2-2
3	സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കി - 11446 രൂപയുടെ നഷ്ടം	2-3
4	മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	2-4
5	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അപൂർണ്ണ- വരുമാന ചോർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത	2-5

6	തൊഴിൽ നികുതി - നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാത്തതിനാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു	2-6
7	ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കുന്നില്ല	2-7
8	കൃത്യമായ വരുമാനത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു	2-8
9	റേഷൻ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല	2-9
10	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കിയതിലെ കുറവ്	2-10
11	പരസ്യ നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല	2-11

ഭാഗം-III

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 14-ാം വകുപ്പ്, കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 19 (2)1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചെലവിനങ്ങളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
1	പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഫലക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കുന്നു	3-1
2	തെരുവുവിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ്- പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	3-2
3	ഖരമാലിന്യ സംസ്കാരണം - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചില്ല	3-3
4	നിരതദ്രവ്യമിനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക അവശ്യമായ രേഖകളില്ലാതെ തിരികെ നൽകി	3-4
5	സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - ഫൈൻ ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു	3-5
6	എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകൾ - അപാകതകൾ	3-6
7	ചട്ടം ലംഘിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി; ക്രമവിരുദ്ധമായ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	3-7
8	ചെലവ് കണക്കും, മസ്റ്റർ റോളുകളും, ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കാത്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർമാർക്ക് വർക്ക് ബിൽ തുക നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധം	3-8
9	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല; 12099 രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-9
10	1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതു മൂലമുള്ള നഷ്ടം 516675 രൂപ	3-10

11	പൂങ്കാവ് മാർക്കറ്റിലെ വനിതക്കായുള്ള വിപണന കേന്ദ്രം - എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിൽ ഗുരുതര അപാകത; ഉത്തരവാദികൾ എഞ്ചിനീയറും, കരാറുകാരനും	3-11
12	വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികൊണ്ട് വനിതകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല; പരിഹാര വകയിരുത്തൽ അനിവാര്യം	3-12
13	ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പട്ടിക ജാതി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി	3-13
14	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച; 87ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 54 പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല	3-14
15	പ്ലാബിംഗും, വയറിംഗും നടത്തിയില്ല; നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നില്ല	3-15
16	സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതും, കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെയുള്ള പാഴ്ചെലവും	3-16
17	ടി.എച്ച്.ആർ.എസ്. അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല	3-17
18	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തം	3-18
19	ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി - ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തം	3-19
20	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	3-20
21	ഭവനരഹിതർ പഞ്ചായത്തിൽ അവശേഷിക്കെ ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു	3-21
22	ഇ.എം.എസ്. ഭവനപദ്ധതി - പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	3-22
23	സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - പ്രോജക്ട് മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ല	3-23
24	വകുപ്പുതല പരിപാടിക്ക് വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ക്രമവിരുദ്ധം	3-24
25	സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി തുക ഡി.ഡി. ആയി നൽകുന്നു	3-25
26	ആശ്രയ പദ്ധതി - അവലോകനം	3-26
27	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് - അർഹമായ അനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നു	3-27
28	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - അവലോകനം	3-28
29	പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല; ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയമവും, ചട്ടവും ലംഘിച്ചു	3-29

30	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - അവലോകനം	3-30
----	--	------

ഭാഗം-IV**ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം**

ക്രമ നം.	ഇനം	ഖണ്ഡിക നം.
1	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	4-3
4	വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-7
8	ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10

ഭാഗം -1**പൊതു അവലോകനം****പൊതു അവലോകനം****(1-1) ബജറ്റ്**

2015-16-ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നം./തീയതി	പുതുക്കിയത്
ഭരണസമിതിയുടെ 28-03-2015 ലെ I-ാം നമ്പർ തീരുമാനം	01-03-2016

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തനത് വരവ് ഇനങ്ങളെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചുവേണം ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിത വരവ് തുക കണക്കാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അശാസ്ത്രീയമായി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	യഥാർത്ഥ ഡിമാന്റ്	വ്യത്യാസം (-/+)
കെട്ടിട നികുതി	3300000	2630326	-669674
തൊഴിൽ നികുതി	1600000	1409220	-190780

വാടക	500000	238164	-261836
പരസ്യം	10000	0	-10000
ഡി&ഒ ലൈസൻസ്	200000	51650	-148350
വിനോദ നികുതി	10000	0	-10000
പെർമിറ്റ് ഫീസ്	200000	116891	-83109
സേവന നികുതി	1200000	974237	-225763
ലേലം	200000	15000	-185000

സർക്കാർ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പരസ്യ നികുതി, വിനോദ നികുതി എന്നിവ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ആയത് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല.

(1-2) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി
2015-16	31-07-2016	27.06.2016

(1-3) വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട്.

1. ഷെഡ്യൂൾ B-7: നീക്കിബാക്കിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെപോസിറ്റ് തുകകൾ കൃത്യമല്ല. ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഷെഡ്യൂൾ B-7 ലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
2. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്, നീക്കിബാക്കി തുകകൾ കൃത്യമല്ല. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ വസ്തു നികുതി പോസ്റ്റിംഗ് കൃത്യമല്ല.
3. ഷെഡ്യൂൾ B-11: ആസ്തികളുടെ വിവരം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമല്ല. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവിന് അനുസൃതമായി ആസ്തിമൂല്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല.

(1-4) സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുൻബാക്കി	29753139
വരവ്	52709128
ആകെ	82462267
ചെലവ്	66286120
നീക്കിബാക്കി	16176147

(1-5) ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ്	നീക്കി ബാക്കി (RP 40 b പ്രകാരം)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	2214613	14300611	16525224	16525224	0	0
വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	1330584	5233204	6563788	5302204	1261584	0
വികസനഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	104307	40000	144307	40000	104307	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	2994509	8345188	11339697	11339697	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	2525789	1372574	3898363	2412264	1486099	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	1482653	8182656	9665309	7071938	2593371	0
ലോക ബാങ്ക് സഹായം	3765478	3412277	7177755	3412277	3765478	0

(1-6) പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	നടപ്പാക്കിയത്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കാത്തവ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ശതമാനം
339	258	6	75	76.10%

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	39	20	13759898	6734986	48.95
ക്രഷി ഓഫീസർ	5	5	2879200	1490375	51.76
വെറ്റിനറി സർജൻ	3	3	465000	245000	52.68

വി.ഇ.ഒ	16	13	11134800	7331300	65.84
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	256	203	44756711	34685235	77.50
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	3	2028000	1634510	80.59
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	3	3	446900	445147	99.60
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	1	1	100000	100000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	1	1	100000	100000	100
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	2	2	366800	336000	91.60
അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	9	4	2550384	1386550	54.36

(1-7) തനത് വരുമാനം

ഇനം	മുൻവർഷം	തൻവർഷം	വ്യത്യാസം	%(+)/(-)
നികുതി വരവുകൾ	5065722	3184157	1881565	(-37.14%)
നികുതിയേതര വരവുകൾ	823470	1178419	354949	(+43.10%)
മുട്ട് വരവുകൾ				
പലിശ	217735	442647	224912	(+103%)
ലൈബ്രറി വരവ്	400	-	400	(-100%)
മിസ്സിലേനിയസ് റസിപ്റ്റ്സ്	600	2404	1604	(+267%)
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	1250	500	750	(-60%)

(1-8) സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണത്തിലെ കാര്യപ്രാപ്തി

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	2015-16-ൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ	നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്തവ	നിരസിച്ചവ
1	കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	29	29	
2	തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	6	2	4
3	വിധവാ പെൻഷൻ	134	129	5

4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	33	33	0
5	അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	-	-	-
6	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	488	466	22

(1-9) ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 20-10-2016 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി. 14065 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

(1-10) മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി	ഗുരുതരമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ
1	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	25-08-2016 മുതൽ 26-08-2016 വരെ	2016 ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ വരെ	20-10-2016	ഇല്ല
2	അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	20-06-2008 മുതൽ 02-07-2008 വരെ	1997-98 മുതൽ 2007-08 വരെ	22-08-2008	ഇല്ല

(1-11) വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം - അവലോകനം

ഗ്രമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സമിതികളാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിഷ്ക്രിയമാണ്. 2015-16 വർഷം ഒറ്റ തവണ മാത്രമാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ചില വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോഗം ചേർന്നിട്ടുമില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനിട്ട്സ് അപൂർണ്ണമാണ്. മിക്ക വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും കൺവീനർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആയതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്നതിലും അതനുസരിച്ച് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രദമായ മോണിറ്ററിംഗും ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല.

ജനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ വേദിയാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ആയതിനാൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതിൽ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2015-16 വർഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്		കൂടിയ തീയതി	ഹാജർ നില
--------------------	--	-------------	----------

ധനകാര്യം	കണക്കുകൾ, രേഖകളും തയ്യാറാക്കൽ	തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്	11
വികസനം	1. കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും	മിനിട്ട്സ് ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല	
	2. മൃഗസംരക്ഷണംവും, ക്ഷീര വികസനവും	16.02.15	11
	3. ചെറുകിട വ്യവസായം	1 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	20
മത്സ്യബന്ധനം	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല		
പൊതുമരാമത്ത്		ഒരു തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി ഇല്ല	11
ക്ഷേമകാര്യം	1. ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം	16.12.15	11
	2. സാമൂഹ്യക്ഷേമം	1 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	13
	3. പട്ടികജാതി വികസനം	1 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	10
	4. പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം	1 തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി	10

		രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	
	5. സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും വികസനം	1 തവണ യോഗം ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	17
ആരോഗ്യവും, വിദ്യാഭ്യാസവും	1. ആരോഗ്യം	1 തവണ യോഗം ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	4
	2. കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം	1. തവണ യോഗം ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	4
	3. വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം	യോഗം ചോർന്നിട്ടില്ല	
വൈദ്യുതി, ഊർജ്ജം		തീയതി ഇല്ല	12
പാർപ്പിടം		യോഗം ചോർന്നിട്ടില്ല	

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മാണമാകുന്നത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലും, മോണിറ്ററിംഗിലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വിവിധ വിഷയ മേഖലകളിൽ വിദഗ്ദ്ധരും, പരിചയ സമ്പന്നരായ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(1-12) ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം - രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച
താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1. പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ (PR)
2. ഇൻഡംനിറ്റി ബോണ്ട്/എൻ.എൽ.സി./എൽ.സി. രജിസ്റ്റർ
3. ഇൻക്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ
4. ഡി.എ. അരിയർ രജിസ്റ്റർ

5. അസാധാരണ ചെലവ് രജിസ്റ്റർ
6. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ (പോസ്റ്റ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്) രജിസ്റ്റർ
7. പൊതുടാപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ
8. പരാതി രജിസ്റ്റർ
9. ടെലഫോൺ മെസ്സേജ് രജിസ്റ്റർ

രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള അലംഭാവം ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

വരവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(2-1) റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം 1 ആർട്ടിക്കിൾ 56 (ബി) പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിലും, ഇ.എം.ഡി ഇനത്തിലും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ വരവ് വന്ന തുകകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി റീഫണ്ട് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അവ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരത്തോടെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വർഷങ്ങളായി റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത തുകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത തുക
1983-84	1038
1984-85	738
1986-87	648
1990-91	909
1991-92	78
1992-93	1254
1995-96	602
1997-98	20850
1998-99	16885
1999-00	1015
2000-01	8060
2001-02	2829
2003-04	15353
2004-05	42965

2005-06	33310
2006-07	39348
2007-08	49125
2008-09	5850
2009-10	16380
2010-11	84935
2012-13	19500
ആകെ	361672

പ്രസ്തുത തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അടിയന്തിരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2-2) വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ അപൂർണ്ണം- നികുതിദായകർക്ക് സേവനം ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു

വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതിദായകർക്ക് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നികുതി ഒടുക്കുവാൻ കഴിയണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വസ്തുനികുതി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചത്. എന്നാൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 01-04-2013 ൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ എൻട്രി സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്തി, ബാക്കി എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. നികുതി പുനർ നിർണ്ണയം നടത്തിയവയുടെ കാര്യത്തിൽ പുതുക്കിയ നികുതിയുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുമില്ല. കെട്ടിടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ട്. അതിനാൽ നികുതി ദായകർക്ക് നികുതി ഒടുക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുന്നു. പലപ്പോഴും നികുതി ഒടുക്കുവാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് പലരുടെയും വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. തന്മൂലം നികുതി ഒടുക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച വരെ കാലതാമസം നിലവിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച മൂലം നികുതിദായകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ നികുതി പുനർനിർണ്ണയത്തിലെ അപാകതമൂലം വസ്തുനികുതിയുടെ ഡി.സി.ബി. കത്യാമല്ല. വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ഭരണ തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(2-3) സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കി - 11446 രൂപയുടെ നഷ്ടം

വിമുക്ത ഭടൻമാർ/അവരുടെ വിധവകൾ/അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ/ ജവാൻമാരുടെ വിധവകൾ എന്നിവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം പേരിലുള്ളതോ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പേരിലുള്ളതോ ആയ ഭവനത്തെ വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച 02/07/2013 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 242/2013/ ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം 2000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ കവിയാത്ത ഒരു വീടിന് മാത്രമേ വസ്തു നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു വിരുദ്ധമായി താഴെ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2015-16 ൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചത് മൂലം ആകെ 11446 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നം	കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ചതുരശ്ര അടി)	വർദ്ധനവ്/ഇളവ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള നികുതി	
1	4/463	സി.എസ്.ജയൻ, പുളിക്കിലേത്,	2647	വസ്തു നികുതി	623

		ഇളകൊള്ളൂർ പി.ഒ		ഗ്രന്ഥശാല വരി	32
				സേവന നികുതി	231
				ആകെ	886
2	5/33A	സി.വി.ജോൺ, ചേന്നാത്ത് വീട്, ഇളകൊള്ളൂർ പി.ഒ.	2067.74	വസ്തു നികുതി	1250
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	63
				സേവന നികുതി	463
				ആകെ	1776
3	15/575	ശ്രീധരൻ, ഐശ്വര്യ, വി-കോട്ടയം	2112.5	വസ്തു നികുതി	389
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	20
				സേവന നികുതി	144
				ആകെ	553
4	18/299	സി.ജെ.ജോർജ്ജ് ജോവിലൂ, മല്ലശ്ശേരി	2808	വസ്തു നികുതി	1501
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	76
				സേവന നികുതി	556
				ആകെ	2133
5	18/433	ഗിരിജാ കുമാരി ടി എൻ കുളത്തുങ്കൽ വീട് മല്ലശ്ശേരി	3510	വസ്തു നികുതി	1458
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	73
				സേവന നികുതി	540
				ആകെ	2071
6	19/456	എം.ജി.യോഹന്നാൻ ഇൻഡോർ വിലൂ മല്ലശ്ശേരി	2152	വസ്തു നികുതി	1215
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	61
				സേവന നികുതി	450
				ആകെ	1726

7	19/83	രാജീവ് എസ്, രാജീവ് ഭവൻ മല്ലശ്ശേരി	2098.2	വസ്തു നികുതി	1620
				ഗ്രന്ഥശാല വരി	81
				സേവന നികുതി	600
				ആകെ	2301

അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചത് മൂലം 2015-16 വർഷം മാത്രം 11446 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് (വസ്തു നികുതി -8056, ഗ്രന്ഥശാല വരി- 406, സേവന നികുതി-2984). ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ 24-10-2016 ലെ 11-ാം നമ്പർ എൻക്വയറിക്ക് 2015-16 ൽ വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് വസ്തു നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ചിരുന്ന അപേക്ഷകൾ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. എങ്കിലും നാളിതുവരെ ഇവരിൽ നിന്നും നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി തുക ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(2-4) മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്

01.04.2013 മുതൽ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി ച.മീറ്ററിന് 500 രൂപയാണ്. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി വർഷങ്ങളായി ഈടാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ടവറിന്റെ വിവരം	കെട്ടിട നം	പ്ലാന്റ് ഏരിയ (m ²)	അസസ്സ് മെന്റ് വർഷം	ഇളവുകൾക്കും വർദ്ധനവുകൾക്കും ശേഷം 01.04.2013 പ്രാബല്യത്തിൽ പുനർ നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	
1	ഇൻഡസ് ടവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്	V/318B	15.84	2013- 14	വസ്തുനികുതി	6336
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	317
					സേവന നികുതി	2345
					ആകെ	8998
2	ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ്	I/105	14	2007- 08	വസ്തുനികുതി	6300
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	315
					സേവന നികുതി	2331
					ആകെ	8946
3	ഭാരതി എയർടെൽ ലിമിറ്റഡ്	XV/498	12	2008- 09	വസ്തുനികുതി	4800
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	240
					സേവന നികുതി	1776

					ആകെ	6816
4	സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ.	XVI/186A	14	2009-10	വസ്തുനികുതി	6300
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	315
					സേവന നികുതി	2331
					ആകെ	8946
5	ഹച്ചിസൺ എസ്റ്റാർ സെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡ്	XII/148	5	2007-08	വസ്തുനികുതി	2000
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	100
					സേവന നികുതി	740
					ആകെ	2840
6	ഐഡിയ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	XII/147	5	2007-08	വസ്തുനികുതി	2000
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	100
					സേവന നികുതി	740
					ആകെ	2840
7	സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ.	XVII/142	12	2009-10	വസ്തുനികുതി	5400
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	270
					സേവന നികുതി	1998
					ആകെ	7668
8	വോഡാഫോൺ എസ്.ആർ.സെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡ്.	XIV/592	15	2007-08	വസ്തുനികുതി	6000
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	300
					സേവന നികുതി	2220
					ആകെ	8520
9	സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ, ടെലഗ്രാഫ് സ്	XVI/190	14	2003-04	വസ്തുനികുതി	6300
					ഗ്രന്ഥശാല വരി	315
					സേവന നികുതി	2331
					ആകെ	8946

ഇതു പ്രകാരം വിവിധ മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം ആകെ 64520 രൂപ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു (അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയായി ആകെ 45436 രൂപയും ഗ്രന്ഥശാല വരിയായി 2272 രൂപയും സേവനനികുതിയായി 16812 രൂപയും). 01.04.2013 മുതൽ പുനർനിർണ്ണയിച്ച നികുതി നാളിതുവരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2013-14 മുതൽ 2015-16

വരെയുള്ള നികുതി ആകെ 193560 രൂപ പഞ്ചായത്തിന് നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാതിരുന്നത് നികുതി കാലഹരണപ്പെട്ട് വരുന്ന നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ക്രമ നമ്പർ 5, 6 എന്നിവയുടെ പ്ലിന് ഏരിയ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയത് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ പ്ലിന് ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ മേൽ മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്നും എന്നു വരെ നികുതി ഈടാക്കി എന്നതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. അടിയന്തിരമായി നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-5) ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അപൂർണ്ണം - വരുമാന ചോർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത

പഞ്ചായത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തന്മൂലം കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനായി നൽകിയ പെർമിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ച് നികുതി പുനർനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് തനത് വരുമാനത്തിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ ഇനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനും സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും.

(2-6) തൊഴിൽ നികുതി - നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാത്തതിനാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു

തനത് വരുമാനം താരതമ്യേന വളരെ കുറവുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ മുഖ്യ വരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് തൊഴിൽ നികുതി. ആയത് ഈടാക്കുന്നതിൽ 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 205(ബി) മുതൽ 205 (എഫ്) വരെ, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10, 13 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ തനത് വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1) എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി & ഒ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ച് ഇവരിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ തനത് വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരം	ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
1	3/675	ഫുട്ട് പ്രിന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	12
2	3/726- I	അമ്പാട കാഷ്യൂ പീലിംഗ് യൂണിറ്റ്	7
3	2/333	രാകോ സിമന്റ് ഗോഡൗൺ	7
4	3/844-D	ശാസ്താ കണ്ടയിന്റേഴ്സ് & പാക്കേജിംഗ്	8
5	14/401	എം.കെ.എൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്	6
6	17/435 A	ഗാലക്സി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	5

7	2/494	ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ് ഐസ് പ്ലാന്റ് & കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്	4
8	7/225	ജെ.കെ.ബ്രിക്സ് & ടൈൽസ്	4
9	1/308	ജെ.കെ.ഇൻഡസ്ട്രീസ്	4
10	11/735	അർജുൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	4
11	14/497, 498	ഗോകുലം ഇന്റീരിയേഴ്സ്	5
12	15/595	ഗൾഫ് ഇന്ത്യാ ഫേബ്രിക്സ്	3
13	1/706 G	നന്മ ബോർമ	3
14	4/425 A	യൂണികോൺ ഏജൻസീസ്	5
15	19/160	പാലാഴി ഇൻഡസ്ട്രീസ്	3
16	14/566	എ&എസ്.ഗാർമെന്റ്സ്	7
17	4/409	കൃഷ്ണ ഹോളോബ്രിക്സ്	4
18	3/303 F	എക്സൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്	8
19	1/396 F	മറ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	4
20	5/589	ശിവമംഗലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	3
21	4/655	ശ്രീലക്ഷ്മി വയർക്ട് ബ്രിക്സ്	5
22	4/655A	ശ്രീലക്ഷ്മി ബ്രിക്സ്	3
23	11/500	സെന്റ് ജോർജ് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	4
24	18/574 A	അൽവിൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക്സ്	4
25	2/423	ജി.കെ. ഇൻഡസ്ട്രീസ്	3
26	7/743 A	അഖിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	3
27	18/416	മങ്കാട്ട് സോമിൽ	3
28	3/119	സിബി ഹോളോബ്രിക്സ്	3
29	12/214G	ഗോകുൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	4
30	3/277 A,B	ബി.സി.ഡീസൽ സർവീസ്	3

തനത് വരുമാനം കുറവുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ആയത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് അധികാരികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിൽ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ജീവനക്കാരുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച രേഖാമൂലമുള്ള ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച് നികുതി ചുമത്താവുന്ന വ്യക്തികളുടെയും

സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരു വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസസ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ 1996 ലെ കേ.പ.രാ.(നികുതി ചുമത്തലും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങൾ 5 ലെ മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരമൊരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നികുതി പരിധിയിൽ നിന്നും ആരും ഒഴിവാവിട്ടില്ല എന്നും ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയും.

(2) കൃത്യമായ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി ഈടാക്കാത്തതിനാൽ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു

വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരിൽ നിന്നും 2 അർദ്ധവർഷങ്ങളിലെയും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വരുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നും വരുമാനം സംബന്ധിച്ച ചട്ടപ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺ വാങ്ങുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഈടാക്കിയ നികുതിയിൽ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. തന്മൂലം വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

കേ.പ.രാ.നിയമത്തിലും, അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പരമാവധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ നികുതി പൂർണ്ണമായി ഈടാക്കി തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികാരികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-7) ഡി&ഒ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കുന്നില്ല

ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് പിരിവിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരവിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 188 ൽ നിന്നും 209 ആയി ഉയർന്നിട്ടും വരവ് തുക 67400 ൽ നിന്നും 51650 ആയി കുറയുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തൻ വർഷം ലൈസൻസ് എടുത്ത 209 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 7 എണ്ണം മാത്രമാണ് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 31.03.15 ന് മുമ്പായി ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 13 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളും 01.04.2015 മുതൽ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 10 പ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഏതൊരു വർഷവും അവസാനിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസത്തിന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമത്തിലും ചട്ടങ്ങളിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അനുമതി ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(2-8) കൃത്യമായ വരുമാനത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കാത്തതിനാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു

മോട്ടോർ കാർ ഡീലർമാരുൾപ്പെടെയുള്ള പല വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലൈസൻസ് അപേക്ഷകളിൽ വിറ്റുവരവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുവരവ് കുറവായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദിവസത്തെ വിറ്റുവരവിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാതെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഫീസ് ചുമത്തിയതിനാൽ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കെട്ടിട നം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരം	അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദിവസത്തെ വിറ്റുവരവ്	ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീസ്	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലൈസൻസ് ഫീസ്	വ്യത്യാസം
1	3/407 G	വിഷൻ മോട്ടോഴ്സ് - (ഹോണ്ടാ കാർ ഷോറൂം)	വിറ്റു വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	500	4000	3500

2	3/407 H	വിഷൻ മോട്ടോഴ്സ് (ഹോണ്ടാ കാർ സർവ്വീസ് സെന്റർ)	വിറ്റു വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1000	4000	3000
3	3/407 F	പോപ്പുലർ മെഗാ മോട്ടോഴ്സ് (ഇന്ത്യാ) ലിമിറ്റഡ് (മാരുതി സുസുകി കാർ സർവ്വീസ് സെന്റർ)	വിറ്റു വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1000	4000	3000
4	3/407 C	പോപ്പുലർ മെഗാ മോട്ടോഴ്സ് (ഇന്ത്യാ) ലിമിറ്റഡ് (മാരുതി സുസുകി കാർ സർവ്വീസ് സെന്റർ)	വിറ്റു വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1000	4000	3000
5	2/562, 563	ടി.വി. സുന്ദരം അയ്യങ്കാർ & സൺസ് (മഹീന്ദ്ര കാർ ഷോറൂം)	25000	1000	4000	3000
		ആകെ				15500

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 7-ൽ ഏതൊരു ലൈസൻസിനും II-ാം പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ അധികരിക്കാത്ത തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചുമത്താവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക II-ൽ ദിവസേനയുള്ള ശരാശരി വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമത്താവുന്ന ഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം ഒരു വർഷം 4000 രൂപ വരെ ഇവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാമെന്നിരിക്കെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഫീസ് ഈടാക്കിയതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം ഈയിനത്തിൽ 15500 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(2-9) റേഷൻ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232, 233, 234, 254 വകുപ്പുകൾക്ക് അനുബന്ധമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഡി & ഒ ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഭക്ഷ്യ-പൊതു വിതരണ വകുപ്പിന്റെ പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായ റേഷൻ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ecostat.kerala.gov.in-ലെ വിവരം അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 19 റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. ടി റേഷൻ കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഡി&ഒ ലൈസൻസ് ഫീസ്, സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-10) ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കിയതിലെ കുറവ്

പൂക്കാവ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ 1-ാം നമ്പർ കടമുറി ലേലം കൊണ്ട ശ്രീ. രഘു, പാലവിളകിഴക്കേതിൽ എന്നയാൾ 2016 ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ 3 മാസത്തെ വാടക 19836 രൂപ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല (പ്രതിമാസ വാടക - 5800+ സർവ്വീസ് ടാക്സ്-812). ഈ തുക ടിയാൻ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയ 6 മാസത്തെ മുൻകൂർ വാടകയായ 39672 രൂപയിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2-11) പരസ്യ നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 209, ഉപവകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിന്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നികുതി പിരിക്കാവുന്നതും ഇതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്ത നൽകാവുന്നതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.05.2005 ലെ സി-5-15253/04 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മാതൃകാ ബൈലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി പരസ്യ നികുതി പിരിച്ച് തനതു വരുമാനത്തിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യാതൊരു വിധ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുനലൂർ-മുവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാനപാതയുടെ ഒരു വശത്തായി ഏകദേശം 10 കിലോ മീറ്റർ പ്രദേശം ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം പരസ്യബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ വളരെയധികം പരസ്യബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൂടാതെ പൂക്കാവ്, വി കോട്ടയം, വകയാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡരികിലും പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡുകളിൽ നിന്നും നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 21.02.2013 ലെ WP(C) നമ്പർ 27011/2012 നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ 25.10.2013 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച എൽ.എസ് .ജി (ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 71806/RC2/2012/LSGD നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ റോഡുകൾ, റോഡരികുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ, ഹോർഡിംഗുകൾ, കമാനങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഗമമായ ഗതാഗതത്തിനു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹന യാത്രക്കാരുടെയും കാൽനട യാത്രക്കാരുടെയും കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അപകടകാരണമായേക്കാവുന്ന രീതിയിലും ട്രാഫിക് ഐലന്റ്, മീഡിയൻ, ഫുട് പാത്ത് തുടങ്ങി ഏതിടങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നു സർക്കുലർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിയതമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ബൈലോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരസ്യ നികുതി പിരിവിലൂടെ പഞ്ചായത്തിനു തനതു വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതും ഹൈക്കോടതിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സുഗമമായ യാത്രാ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അനധികൃത പരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ചെലവു കണക്കുകളിൻമേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

(3-1) പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഫലക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കുന്നു

പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെയും, ഫലക്ഷമതയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം 339 പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും 257 പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് നടപ്പിലായത്. 77970481 രൂപ പദ്ധതി അടങ്കലായി നിശ്ചയിച്ചുവെങ്കിലും 54489103 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവിട്ടത് (69.88%). പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 256 പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും നിർവ്വഹണം പൂർത്തീകരിച്ചത് 203 എണ്ണം മാത്രമാണ്. പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ കുറച്ച് പദ്ധതിപ്പണം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കുന്ന നിരവധി പഞ്ചായത്തുകൾ ജില്ലയിൽ തന്നെ മാതൃകയായി തുടരമ്പോഴാണ് പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം.

വർഷങ്ങളായി സ്ഥിര ഓവറായി പല പ്രോജക്ടുകളും തുടരുന്നു. ഖരമാലിന്യ പ്രോജക്ട്, അറവുശാല നിർമ്മാണം, പൂങ്കാവ് മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യസ്റ്റാൾ നിർമ്മിക്കൽ, ആർ.ജി.പി.എസ്സ്.എ. ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്താഫീസിന് നവീകരണം എന്നിവ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾ പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം തുടരുന്നവയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു, പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ് ശതമാനം
സെക്രട്ടറി	39	20	13752686	6734986	48.95
ക്രഷി ഓഫീസർ	5	5	2713000	1490375	51.76
വെറ്റിനറി സർജൻ	3	3	445000	245000	52.68
വി.ഇ.ഒ	16	13	10854800	7331300	65.84
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	256	203	44756711	34685235	77.50
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	4	3	2028000	1634510	80.59
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	3	3	446900	445147	99.60
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	1	1	100000	100000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	1	1	100000	100000	100
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	2	2	366800	336000	91.60

അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	9	4	2406584	1386550	54.36
ആകെ	339	258	77970481	54489103	69.88

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന് പ്രകാരം സെക്രട്ടറി, കൃഷി ഓഫീസർ, വെറ്റിനറി സർജൻ, അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പദ്ധതി ചെലവുകൾ 55 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. 256 പ്രോജക്ടുകളാണ് അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണത്തിനായി നൽകിയത്.

ഭൂരിഭാഗം പ്രോജക്ടുകളും 100000 രൂപയിൽ താഴെ അടങ്കലുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ്. പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തെ വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലം അവ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധ്യമാകും. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കും.

(3-2) തെരുവുവിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് - പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം 360529 രൂപ അടവാക്കിയെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ് സമയത്തും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ച ഡിവിഷനുകളിലാണ് പ്രതിമാസം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് 20514 രൂപയും മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാത്ത ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് 84138 രൂപയുമാണ്. മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	തുക	ഡി.ഡി നമ്പരം തീയതിയും
ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കമ്പഴ	122029	207698 തീയതി 09-04-2013
ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കോന്നി	121900	207697 തീയതി 09-04-2013
ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കൈപ്പട്ടൂർ	116600	206449 തീയതി 26-03-2013

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം തുക അടവാക്കിയതിൽ കമ്പഴ സെക്ഷനിൽ മാത്രമെ മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ഈടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. തുക അടവാക്കി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവും ബാക്കി രണ്ട് സെക്ഷനുകളിലും മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ള വസ്തുത പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. മീറ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് അടവാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി ഭരണസമിതി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധമായ രേഖകളില്ല. പുതിയ തെരുവ് വിളക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവയുടെ റിപ്പയറിംഗിനുമായി പ്രതിവർഷം വൻതുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ കണക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറിംഗ് സംബന്ധമായി ഒരു രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും റിപ്പയറിംഗ് ആവശ്യമായവയുടെ വിവരങ്ങൾ ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസിന് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ തിട്ടപ്പെടുത്തി പ്രതിമാസ വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് ശാസ്ത്രീയമായി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈയിനത്തിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ദുർവ്വയം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവായ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

(3-3) ഖരമാലിന്യ സംസ്കാരണം - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചില്ല

പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കാരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഒരു നിർബന്ധിത പ്രോജക്ടായിരുന്നു. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും 844125 രൂപ ഡി.ഡി നമ്പർ 57808094/23-04-2013 പ്രകാരവും 32200 രൂപ ഡി.ഡി നമ്പർ 117677/31-07-2014 പ്രകാരവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 854399 രൂപ വകയിരുത്തി 2013-14 ലും 1226792 രൂപ വകയിരുത്തി 2014-15 ലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചില്ല. സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം 192000 രൂപ ഡി.ഡി നമ്പർ 001731/31-03-2015 പ്രകാരം ടി പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി വീണ്ടും ലഭിച്ചു. ഇപ്രകാരം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1068125 രൂപയാണ് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. 2015-16 വർഷവും 1226792 രൂപ അടങ്കലുള്ള ടി പ്രോജക്ട് (നം-315/15-16) സ്പിൽ ഓവറാക്കിയെങ്കിലും പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചില്ല. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ടി പ്രോജക്ട് (നം-33/16-17)സ്പിൽ ഓവറായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2013-14 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്ട് 2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തിലും നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കാതെ തുടരുന്നുവെന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 1068125 രൂപ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ലഭിച്ച തുക ശുചിത്വ മിഷന് തിരികെ നൽകേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3-4) നിരതദ്രവ്യം ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക അവശ്യമായ രേഖകളില്ലാതെ തിരികെ നൽകി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ മുറികളുടെ ലേലത്തിന് നിരതദ്രവ്യമിനത്തിൽ അടവാക്കിയ 20000 രൂപ അവശ്യമായ രേഖകളില്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തിരികെ നൽകി. തുക അടവാക്കിയതിന്റെ യഥാർത്ഥ രസീതോ രസീത് നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ വച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആയിരിക്കണം തുക തിരികെ നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് കെ.എം മോഹനൻ നായർ, കൊച്ചു കിടങ്ങിൽ എന്നയാൾക്ക് ചെക്ക് നം - 24389/11-09-2015 പ്രകാരം പ്രസ്തുത തുക തിരികെ നൽകിയത്. അസ്സൽ രസീതോ, മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലമോ കൂടാതെ തിരികെ നൽകിയ നിരതദ്രവ്യം ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ രസീത് ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുകയോ, അല്ലാത്തപക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്നും തുക ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(3-5) സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം- ഫൈൻ ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക നിരാകരിക്കുന്നു

സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പിന്റെ വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 03/2016 ൽ 1625 രൂപ ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അടവാക്കി. 12/2015 ലെ ബിൽ യഥാസമയം അടവാക്കാതിരുന്നത് മൂലമാണ് ഇപ്രകാരം ഫൈൻ ഇനത്തിൽ തുക ഒടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇത് മൂലം 01/2016 ലെ ബില്ലിൽ 1593 രൂപ ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 03/2016 ലെ ബിൽ പ്രകാരമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫൈൻ തുകയായ 1625 രൂപ (ഡി.ഡി.നം. 124535/28-03-2016) അടച്ചത്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ 1625 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

(3-6) എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ - അപാകതകൾ

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും, രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട

അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(1) ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ പണി ഏല്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിക്കുന്നു

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അടങ്കലുള്ള മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് മറികടക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികളുടെ അടങ്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാർഡിലും കുറഞ്ഞത് ഒൻപത് റോഡ് പ്രവൃത്തികളാണ് ഓരോ വർഷവും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇവയുടെ അടങ്കൽ അൻപതിനായരം മുതൽ രണ്ടരലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് ചെറിയ അടങ്കൽ തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിഭവ വിന്യാസത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, പദ്ധതി പണത്തിന്റെ മൂല്യം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരമാവധി സൂക്ഷമ ബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം ഗ്രാന്റായിട്ടാണ് നൽകുന്നതെങ്കിലും ആ തുകയുടെ 80 ശതമാനത്തോളം സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ് വായ്പ വാങ്ങുന്നതാണ്. അതിന് ഏകദേശം 11 ശതമാനമാണ് വാർഷിക പലിശ. വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെയും ദൗർലഭ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ധാരണയോടെയാകണം പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടെയല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 256 മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഇതിന് തെളിവാണ്. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് ചെറിയ അടങ്കൽ തുകയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവണത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതല്ല.

(2) ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരമുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്കേട്

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ചട്ടം 13-ൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന പണികൾ നടത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 04.03.13-ലെ തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ നം.1047/ഡി.എ.1/13/തസ്വഭവ പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ പൊതുമരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 13.03.13-ലെ സർക്കുലർ നം. HD/EE/LSGD/12/13 പ്രകാരം ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ അസി. എഞ്ചിനീയർമാർക്കും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുമരമത്ത് പണി നടത്തിപ്പ് ചട്ടങ്ങളും, സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാടെ അവഗണിച്ചാണ് ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖാന്തിരം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പൊതുമരമത്ത് പണി നടത്തിപ്പ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13(2)-ൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചല്ല ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൃത്രിമമായി ചമച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽതന്നെ വ്യക്തമാണ്. ചട്ടം 13(6) പ്രകാരം പൊതുമരമത്ത് പണിക്കുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തരവും, അളവും, വിലയും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും, കൂലിയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ കൺവീനർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. മാത്രമല്ല 13.03.13-ലെ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർമാർ വർക്ക് ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളുടെയും ക്യാഷ് ബിൽ അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർബന്ധമായും ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും, ബന്ധപ്പെട്ട അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ മേലൊപ്പിടേണ്ടതും നിർബന്ധമാണ്. മസ്റ്റർ റോൾ കൺവീനർ ഒപ്പിടേണ്ടതും, അസി.എഞ്ചിനീയറും, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയറും മേലൊപ്പിടേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ ക്യാഷ് ബില്ലിലും കൺവീനർ 'Paid by me' എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അസി. എഞ്ചിനീയർ, അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർക്കായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൺവീനർ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല. കൺവീനർമാർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ചെലവ് കണക്കുകളും, മസ്റ്റർ റോളും, ക്യാഷ് ബില്ലുകളും വിശ്വസനീയവും സത്യസന്ധവുമല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ കൺവീനർ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാതെ സുതാര്യമായല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറിയ പങ്കും വൻ ലാഭം കിട്ടുന്ന റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ്. ഇതേ കാലയളവിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമീപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 25 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞനിരക്കിൽ കരാറുകാർ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തികൾ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ച് സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ടെണ്ടർ ഫാറം വിലുന ഇനത്തിലും, ടെണ്ടർ

സേവിംഗ്സ് ഇനത്തിലും കറഞ്ഞത് 0.50 കോടി രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിശ്ചയമായും ലാഭിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, EMD, സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന തുകകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വലിയൊരു മുതൽകൂട്ടാകുമായിരുന്നു. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരം പ്രവൃത്തി നടത്തുമ്പോൾ പിഴ ഒടുക്കാതെ പ്രവൃത്തി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ മൂലം പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർമാരിൽനിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക വൈഷമ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളിൽ കണ്ട മറ്റ് അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നവാണ്.

1. ഫയലുകളിൽ രേഖകൾ അലക്ഷ്യമായും ക്രമരഹിതവുമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
2. ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ ചെയർമാനും, കൺവീനറും അംഗങ്ങളും പ്രോജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾതന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നും ആയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും പാലിച്ചിട്ടില്ല.
3. ഗുണഭോക്തൃക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട ചുമതല കൺവീനർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയറിനാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഗുണഭോക്തൃസമിതി യോഗത്തിലും അസി.എഞ്ചിനീയറോ, ഓവർസിയറോ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല.
4. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങാതെയാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
5. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തതിന്റെ നോട്ടീസ്, യോഗ മിനിറ്റ്സ് എന്നിവ മിക്ക പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
6. കൺവീനറും, ഗുണഭോക്തൃസമിതി അംഗങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കക്ഷികളും, സാക്ഷികളും ഒപ്പിട്ട് ആധികാരികമാക്കിയിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ കരാറുകൾ ഒന്നുംതന്നെ സാധുവായിരുന്നില്ല.
7. കൺവീനർ, ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
8. കൺവീനറുടെ ചെയർമാന്റെയും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയല്ല പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.
9. പ്രവൃത്തികളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂരിപക്ഷം പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിലും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കാതെയാണ് ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
10. കൺവീനർമാർ ബിൽ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീതി ഒരു ഫയലിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
11. എല്ലാ ഫയലുകളിലും എഞ്ചിനീയറുടെ റിക്വിസിഷൻ, പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓതറൈസേഷൻ, അലോട്ട്മെന്റ്, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് എന്നീ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ വിവരിച്ച വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ഗൗരവതരമായ പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതാണ്.

(3) പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

1. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സുഗമ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ല തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

2. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച്, പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, എഞ്ചനീയറുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടങ്കൽ തുക പ്രവൃത്തി ഇനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോജക്ട് സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഡിസ് പ്ലേ ബോർഡിന് വേണ്ട തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉള്ള നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.
3. ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും നിർബന്ധമായും തയ്യാറാക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.
4. ഏതൊരു റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടിനോടൊപ്പവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിൽ പ്രോജക്ടിലൂടെ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രത്യേ നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ല.
5. ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ ചെയർമാനും, കൺവീനറും അംഗങ്ങളും പ്രോജക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾതന്നെയാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.

(4) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകത

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1. പുനരുദ്ധാരണം ആവശ്യമായ റോഡുകളുടെ മുഴുവൻ നീളത്തിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാതെ റോഡുകളെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് ചെറിയ അടങ്കൽ തുകയുള്ള അസംഖ്യം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ ഒരു റോഡു പോലും പൂർണ്ണമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല.
2. റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ റോഡിന്റെ പേരല്ലാതെ ഏതുഭാഗം മുതൽ ഏതു ഭാഗം വരെയെന്ന വിവരം ചെയ്നേജ് സഹിതം പ്രോജക്ടിലും, എസ്റ്റിമേറ്റിലും ചേർക്കുന്നില്ല.
3. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ (Observed data) തയ്യാറാക്കി നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അംഗീകരിച്ച ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുന്നില്ല.
4. എസ്റ്റിമേറ്റിനോടൊപ്പം കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ധാരാളം ഫയലുകളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
5. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്ലാബിംഗ്, വയറിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോജക്ടിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നില്ല.

(5) രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരവീഴ്ച

പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റർ, എം.ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി എം.ബുക്കുകൾക്ക് നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടു. വർക്ക് ബിൽ കോപ്പികളിൽ നിർദ്ദൃഷ്ടഭാഗത്ത് എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, കരാർ തുക, പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, എം.ബുക്ക് നമ്പർ എന്നിവ കാണിക്കുന്നില്ല. എം.ബുക്ക് നമ്പർ കാണിക്കാതെയാണ് പല പ്രവൃത്തികളുടെയും ബിൽ കോപ്പിയിൽ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വർക്ക് ബിൽ കോപ്പികളിലും പേയ് മെന്റ് വിവരം (Memorandum of Payment) രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ കൺവീനറുടെ കൈപ്പറ്റ് വിവരവും ഇല്ല. ഫയലുകളിൽ വാറ്റ്, ആദായ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കിയതിന് തെളിവായി ട്രഷറി ചെലവ് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഇനത്തിൽ വർക്ക് ബില്ലുകളിൽനിന്നും ഈടാക്കിയ തുക, ആയതിന്റെ ഒടുക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എം.ബുക്കുകളിൽ അളവുകൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കൺവീനർമാർ ഒപ്പിടുന്നില്ല. ഫയലുകളിൽ ഒന്നുതന്നെ വർക്ക് ഓർഡർ, സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

(6) റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റും വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീതം വയ്ക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച 32ലക്ഷം അടങ്കലുള്ള 22 പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിനാൽ കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ചെലവഴിക്കാമായിരുന്ന 34.92 ലക്ഷം രൂപ ലാപ്സായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കിയത്	ചെലവഴിച്ച തുക	ലാപ്സായ തുക	ചെലവ് ശതമാനം
37	5813289	15	2321733	3491556	50.88

ഗ്രൂപ്പായത്തിലെ 19 വാർഡിലേക്കും തുല്യമായി ഫണ്ട് വീതം വച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാലാണ് പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യധിഷ്ടിതമായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാതെ വാർഡ് വികസനമെന്ന സങ്കചിത കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നി പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചവർ അവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശ്രഷ്ഠാനി കാട്ടിയില്ല.

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളിൽനിന്നും മാർഗ്ഗരേഖയിലെ അനുബന്ധം 11 പ്രകാരമുള്ള പ്രോഫോർമയിൽ പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കണമെന്നും മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനിന് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങണമെന്നും, പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളായിരിക്കണം മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് [പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ - ഖ: 11.1 (x)(b)]. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ സ്ഥാപനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല. പദ്ധതിനിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, സമയ ബന്ധിതമായി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(7) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നില്ല

പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്. അതിനായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

(3-7) ചട്ടം ലംഘിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി; ക്രമവിരുദ്ധമായ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2015-16-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, കൺവീനറും, ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഒപ്പിട്ട കരാറുകൾ, ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നൽകി അവരിൽനിന്നും അവർതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരിക്കണം ഗുണഭോക്തൃസമിതി. ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ ചെയർമാനും കൺവീനറും, അംഗങ്ങളും പ്രോജക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതും, ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും രേഖ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഗുണഭോക്തൃസമിതി സമതി മുഖാന്തിരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13-ൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെലവ്	ചെലവിന്റെ വിവരം
1	28/16	വള്ളിവിള തട്ടാശ്ശേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	100000	28/15-16 24.08.15
2	29/16	ആമുട്ടിൽപടി പോത്തൻവിളപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	150000	59/15-16 15.12.15
3	30/16	പുറത്തിട്ടപ്പടി തടത്തിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	98764	56/15-16 22.12.15
4	31/16	നെടുവേലിപ്പടി തട്ടാശ്ശേരിപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	97919	55/15-16 22.12.15
5	35/16	സൊസൈറ്റിപ്പടി പടിഞ്ഞാറേമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	77530	361222 29.01.16
6	37/16	സൊസൈറ്റിപ്പടി വൈ.എം.സി. റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	99528	109/15-16 23.02.16
7	54/16	വട്ടപ്പാറപ്പടി പള്ളിപ്പടി ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	50000	155/15-16 31.03.16
8	68/16	അങ്കണവാടി ചെമ്പിക്കുന്ന് കോളനി കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സൈഡ് കെട്ട്	150102	75/15-16 30.01.16
9	73/16	കൊല്ലൻപടി പനനിൽക്കു മുക്കൾ റോഡ് സൈഡ് കെട്ട്	150000	172/15-16 31.03.16
10	80/16	കോയിക്കലേത്ത് പടി ചിറ്റൂർമുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	100000	80/15-16 18.02.16
11	84/16	പുത്തൻപുരപ്പടി വലുപറമ്പിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	97660	5145483 29.03.16
12	86/16	കരയോഗപ്പടി മാമുട്ടിമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	63941	19/15-16 31.03.16
13	89/16	മങ്ങാട്ടുപടി കണിയാൻചാൽ ഏലാറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	133000	136/15-16 29.03.16
14	118/16	65-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	150000	34/15-16 15.12.15
15	121/16	തോണിക്കുഴി തടിമുരുപ്പേൽ ചരുവിളപ്പടി റോഡ്	497570	132/15-16

		കോൺക്രീറ്റിംഗ്		29.03.16
16	126/16	സ്വാമികടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	399585	41/15-16 15.12.15
17	127/16	പുത്തൻപറമ്പിൽപടി വട്ടക്കുളത്തി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	182892	150/15-16 31.03.16
18	128/16	കോട്ടക്കുഴി പുലിപ്പാറക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	149815	3612236 21.03.16
18	161/16	കുഴിവേലിപ്പടി എഴുത്തുകാരന്റേയ്ക്ക് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	100000	129/15-16 29.03.16
10	165/16	60-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിക്ക് ചുറ്റുമതിൽ, ഗേറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	150000	34/15-16 31.03.16
11	169/16	പുത്തൻകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	75000	5145482 21.03.16
12	170/16	ഒരിക്കോട്ട് കമ്മാളിൽ കളോട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	99656	130/15-16 29.03.16
13	258/16	ബ്ലോക്ക് പടി പാറയ്ക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	60000	15/15-16 24.08.15
14	259/16	ഒറ്റപ്പാക്കൽപടി ഭൂതക്കുഴി മുരുപ്പ് കലക് നിർമ്മാണവും, അപ്രോച്ച് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	174589	05/15-16 15.07.15
15	278/16	എഴുമൺ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	59947	32/15-16 31.03.16
16	279/16	മേശരി മുരുപ്പ് അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	149000	41/15-16 31.03.16
17	282/16	പള്ളിപ്പടി മുപ്രമൺ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	124656	134/15-16 29.03.16
18	284/16	ഇളകൊളളൂർ ലക്ഷംവീട് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	69000	06/15-16 15.07.15
19	286/16	54-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	92049	03/15-16 27.06.15
20	295/16	വി-കോട്ടയം വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് ഗ്രിഡ്, ടൈൽ പാകൽ	11049	5145486 31.03.16

21	305/16	സൂൾ ജംഗ്ഷൻ ചരണക്കൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ്	99935	07/15-16 15.07.15
22	310/16	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് വാഹന ഷെഡും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നവീകരണവും	384884	163/15-16 31.03.16
		ആകെ	4398071	

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സുതാര്യതയില്ലാതെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വകുപ്പ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ നടത്തുവാൻ ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(3-8) ചെലവ് കണക്കും, മസ്റ്റർ റോളുകളും, ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കാത്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർമാർക്ക് വർക്ക് ബിൽ തുക നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധം

ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കൺവീനർമാർക്ക് ബിൽ തുക നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. കൺവീനർമാർ തങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയോ, പ്രവൃത്തിക്ക് നിയോഗിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകിയതിന്റെ മസ്റ്റർറോൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ക്യാഷ്ബില്ലുകളും, കൈപ്പറ്റ രസീതികളും സൂക്ഷിക്കുകയോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 13(6) പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ, നിയോഗിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം, യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ വാടക, തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ, മസ്റ്റർ റോൾ, മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ കൺവീനർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരവു ചെലവ് കണക്ക്, മസ്റ്റർ റോൾ, വൗച്ചറുകൾ, മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക്, പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ പഞ്ചായത്തിനു നൽകണം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചശേഷം എക്സി.കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് വൗച്ചറുകൾ പാസ്സാക്കി മൊത്തം വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ അംഗീകരിക്കണം. കൺവീനർക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവായ തുകയോ, ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയോ, ഏതാണ് കുറവ് അതിനു മാത്രമാണ് കൺവീനർക്ക് അർഹതയുള്ളത്. കൺവീനർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവായ തുക കണക്കാക്കാതെ ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്. കൺവീനർ കണക്കിന്റെ അഭാവത്തിൽ ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനറുടെ പേര്	ചെലവ് തുക
1	25/16	ളാങ്ങൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റംഗും സ്റ്റെപ്പിന് കേവരി നിർമ്മാണവും	ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ നായർ, ഉഷാഭവനം, ളാങ്ങൂർ	46183
2	26/16	ആമുട്ടിൽപടി എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റംഗ്	ശ്രീ രാജേഷ് വി.പി.,	145814
3	27/16	മുരുപ്പേൽവിളപ്പടി ഓലിക്കൽപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റംഗ്	ശ്രീ മോഹനൻനായർ	70405
4	34/16	ട്രാൻസ്ഫോർമർപടി പാറുവേലിപ്പടി മാവേലി	ശ്രീ കെ. ശശി, ശരത് ഭവനം, മല്ലശ്ശേരി	77530

		സ്റ്റോർ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്		
5	42/16	ഭാരത് മാതാ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണനിലയം, പ്രമാടം	150000
5	46/16	കറ്റിനിൽക്കുന്നതിൽപടി അങ്കണവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ മുരളികുമാർ, പെരുമലക്കുന്നിൽ, തെങ്ങുകാവ്	260000
6	47/16	അത്തിക്കാലാപടി അർത്തകണ്ടൻകുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ രാജൻ നായർ, ചിറ്റൂർ വീട്, തെങ്ങുകാവ്	195429
	50/16	കരുശുമാട് പടി ആലക്കോട്ടുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ വിഷ്ണു, താഴെപാറയിൽ, വലഞ്ചുഴി	299946
	51/16	മങ്ങാട്ടുപടി പരുത്തിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സിന്ധു സുരേഷ്, നെടുമ്പ്രത്തേത്ത്തെക്കേതിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	146951
7	52/16	ചക്കാലേപ്പടി മണ്ണുഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ രാജീവ്, നാരകത്തുമുട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	185854
	55/16	കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽപടി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ബിജു ജോഷ്വാ, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	50000
	56/16	വലിയപറമ്പിൽപടി ചാരുക്കുഴി റോഡ് മുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സന്തോഷ്, വാരിവീട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	246321
8	58/16	കമുകുന്തറപ്പടി വിലങ്ങുപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ, പ്ലാന്തണ്ടിൽ, വി-കോട്ടയം	198755
	59/16	പടപ്പുപാറ പുതപറമ്പിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ്ഭൻ, വി-കോട്ടയം	331034
	60/16	ചാവരുകാവ് തട്ടക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണി ഭവൻ, വി-കോട്ടയം	249962
9	62/16	വി.കോട്ടയം ജംഗ്ഷൻ ആശ്രമംപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ഭദ്രൻ, മംഗലത്തിൽ, വി-കോട്ടയം	74033
11	82/16	കൊല്ലംപറമ്പിൽപ്പടി ചേന്നാത്ത് മുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ജോൺ സി.എം., ചരുവിൽകിഴക്കേതിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	134926
12	83/16	സൊസൈറ്റിപ്പടി പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ രാജീവ്, മുതുകാട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	135000
13	85/16	കുളങ്ങരകാവിലുപ്പടി വലുപറമ്പിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ അനിയൻ, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, ഇളകൊള്ളൂർ	99982

14	101/16	ദിനസദനം പടി വലഞ്ചുഴി എസ്.എൻ.ഡി.പി. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ മനോജ്, കൊല്ലേപറമ്പിൽ, മല്ലശ്ശേരി	472000
	103/16	മുളളംവാരത്തിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ മനോജ്, മുളളംവാരത്തിൽ, മല്ലശ്ശേരി	199821
15	110/16	മണിമലപ്പടി നേത്രപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സുധാകരൻ, മോഴത്തറയിൽ, വി-കോട്ടയം	100000
	111/16	വി-കോട്ടയം എസ്.എൻ.ഡി.പി. പടി കുളങ്ങരയ്ക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ മധുകുമാർ, മധുവിലാസം, വി-കോട്ടയം	199446
16	112/16	പ്ലാക്കൽപടി നെടുമുരുപ്പേൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ അജിത് പ്രസാദ്, നെടിയമണ്ണിൽ, വി-കോട്ടയം	99584
	115/16	പുളിനിൽക്കുന്നതിൽപടി മേലേമണ്ണ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ കിഷോർ, തുണ്ടിൽവീട്, വി-കോട്ടയം	100000
	116/16	ആശുപത്രിപടി കുന്നത്തുപടി പാറമട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ, മുട്ടത്തറയിൽ, വി-കോട്ടയം	100000
	117/16	നെടുപാറ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ എൻ.ആർ.ചന്ദ്രൻ, നെടുമ്പാറ ചരുവിൽ, വി- കോട്ടയം	187027
17	131/16	കിങ്കിരേത്ത് പടി വെട്ടിക്കാട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ വി.സി.ഡാനിയൽ, വെട്ടിക്കാട്ട് കിഴക്കേതിൽ, വെള്ളപ്പാറ	149704
	132/16	നീളാത്തിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ഗിരീഷ്കുമാർ, വടക്കേചരുവിൽ, വെള്ളപ്പാറ	49827
18	135/16	പേഴുംകാട്ടിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീമതി അനിഷ വിനേഷ്, പേഴുംകാട്ടിൽ, വെള്ളപ്പാറ	49824
	148/16	വെട്ടിമുട്ടിൽപടി- പൂവണ്ണാൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ പി.ജി.കോശി, പൂവണ്ണാൻ വീട്, പൂവൻപാറ	150000
19	159/16	കൊങ്ങാട്ടുപടി വാലുമുരുപ്പേൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ മനോജ്, നെല്ലിനിൽക്കുന്നതിൽ	181032
21	162/16	തോട്ടത്തിൽപടി കൊരണ്ടിപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സോമരാജൻ, ജയമംഗലത്ത്, വി-കോട്ടയം	197613
	167/16	കീഴേത്ത്പടി തേവരകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീമതി ലിജ ശിവപ്രകാശ്, കീഴേത്ത്, പ്രമാടം	149734

22	168/16	കിടങ്ങിൽപടി പുത്തൻകുണ്ടം പൊക്കിട്ടാറപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സുധാകരൻ, താഴെകിടങ്ങിൽ, പ്രമാടം	124668
	172/16	41-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	ശ്രീ ബെന്നി രാജു	143832
	179/16	പടപ്പാറ ഊന്നപാറയ്ക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ് ഭവൻ, വി-കോട്ടയം	100000
23	185/16	ചപ്പാത്തുപടി കൊട്ടിപ്പിള്ളേത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ബെന്നി കെ. രാജു, കരിമരത്തിങ്കൽ, മല്ലശ്ശേരി	149973
	193/16	കൈതമംഗലത്ത് പടി നീതുഭവനം പടി തോട് സൈഡ് കെട്ട്	ശ്രീ ശാമുവൽ, തെങ്ങുവടക്കേതിൽ, കോന്നി	99510
25	220/16	വി.കോട്ടയം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി	ശ്രീ വി.ജി. തോമസ്, വഞ്ചിപത്ര കല്ലേലിൽ, വി- കോട്ടയം	135716
	223/16	മറ്റപ്പള്ളി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ, മഴവഞ്ചേരി, വെള്ളപ്പാറ	149764
26	232/16	കൈതക്കര അഖിലാഭവൻ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ബാബു ജോർജ്ജ്, പാറതുണ്ടിൽ, വകയാർ	95809
27	273/16	73-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി മെയിന്റനൻസ്	ശ്രീമതി രമ, ഈട്ടികാലാവടക്കേതിൽ, മല്ലശ്ശേരി	100380
	281/16	അർച്ചനാ ഭവൻപടി വലിയകാലാപടി ഓടനിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം	ശ്രീമതി ഐശ്വര്യ, അർച്ചനാ ഭവൻ, മല്ലശ്ശേരി	69723
28	283/16	എഴുത്തുകാരന്റേയ്ക്ക് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	രേഖകൾ പ്രകാരം കൺവീനർ ശ്രീമതി അജിതകുമാരി എന്നയാളാണ്. എന്നാൽ ബിൽതുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വിനോദ് എന്നയാളിനാണ്	59812
30	308/16	ചാവരുകാവ് ചരക്കുഴിക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണി ഭവനം, വി-കോട്ടയം	199104
31	321/16	വി.കോട്ടയം മാർക്കറ്റ് നവീകരണം	ശ്രീ വി.ജി.തോമസ്, വഞ്ചിപത്ര, കല്ലേലിൽ	486756

32	328/16	വാലേൽപടി തോവിലാസംപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ്ഭവൻ, വി-കോട്ടയം	64519
33	341/16	പുതുപ്പറമ്പിൽപടി ഊപ്പമണ്ണിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ശ്രീ ഷേർജി എം.രാജു, കുഴിവിള പുത്തൻവീട്, വകയാർ	349258
		ആകെ		7812561

ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകകൾ തടസ്സത്തിൽ വരുന്നു. ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം അംഗീകരിച്ച വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും, മസ്റ്റർ റോൾ, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

(3-9) റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല; 12099 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു

2015-16 വർഷം എൽ.എസ്.ജി.ഡി. അസി.അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ കൺവീനർമാർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ചെലവ് കണക്കുകളും, പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ബില്ലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ സിമന്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സിമന്റിന്റെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക കൺവീനർമാർ പ്രതിഫലമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്നും കൈപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ഇനം നം.	സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം	ആവശ്യമായ സിമന്റിന്റെ അളവ്	വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച സിമന്റിന്റെ അളവ്	കുറവ്	ഉപയോഗിക്കാത്ത സിമന്റിന് കൺവീനർക്ക് നൽകി പ്രതിഫലം (@6.40/kg)
1	പനിക്കണ്ടം തൊണ്ടിയാപൊയ്ക്ക റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം.- 224/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശശിധരൻ, ,	3	C.C.1:4:8 - 8.70m ³	8.70x170 = 1479kg.	60 ചാക്ക് (3000 kg.)	624 kg.	3993.6
		4	C.C.1:2:4 -	6.50x330 =			

	തൊണ്ടിയ്ക്കാപൊയ്ക്ക, തെങ്ങുകാവ്		6.50m ³	2145 kg.			
	ചെലവ് - ₹ 99688						
	ബിൽ നം., തീ. - 104/15-16						
	23.02.16						
	എം.ബുക്ക് നം. - 6/15-16						
			Total	3624 kg.			
2	മേലേപറമ്പിൽപടി പനമുട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്				90 ചാക്ക് (4500 kg.)	1011 kg.	6470.40
	പ്രോജക്ട് നം. 144/16	2	C.C.1:4:8 - 13.20m ³	13.20 x170 = 2244 kg.			
	അടങ്കൽ - ₹ 150000						
	കൺവീനർ - ശ്രീ ലീലാമ്മ വർഗ്ഗീസ്, പനമുട്ടിൽ, വകയാർ						
	ചെലവ് - ₹149973						
	ബിൽ നം., തീ. - 94/15-16	3	C.C.1:2:4 - 9.90m ³	9.90x330 =3267 kg.			
	06.02.16						
	എം.ബുക്ക് നം. - 117/15-16						
			Total	5511 kg.			

	വട്ടക്കാവ് മേലൂട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	2	C.C.1:4:8 – 6.60m ³	6.60 x 170 = 1122 kg.			
	പ്രോജക്ട് നം. - 120/16						
	അടങ്കൽ - ₹ 75000						
3	കൺവീനർ - ശ്രീ ബാബു വർഗ്ഗീസ്				50 ചാക്ക് (2500 kg.)	255.5 kg.	1635.20
	ചെലവ് - ₹ 74986	3	C.C.1:2:4 – 4.95m ³	4.95 x 330 = 1633.5kg			
	ബിൽ നം., തീ.- 21/15-16						
	24.08.15						
	എം.ബുക്ക് നം. - 7/15-16						
			Total	2755.5 kg			
	ആകെ						12099.2

ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരം നിശ്ചിത അളവിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനിലവാരം പുലർത്തിയാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ കൃത്യ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എം.ബുക്കിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സിമന്റിന്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലില്ല. മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാത്ത സിമന്റിന് കൺവീനർക്ക് നൽകിയ തുക പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല വഹിച്ച അസി.എഞ്ചിനീയറിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ അളവിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനിലവാരം പുലർത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകയിൽ (99688+149973+74986=₹324647) നിരാകരിച്ച തുക കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക (₹312548) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(3-10) 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയതുമൂലമുള്ള നഷ്ടം 516675 രൂപ

2015-16-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അസി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 20 mm മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 17.04.2013-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള DSR (Delhi Scheduled Rate) പ്രകാരമാണ് 2015-16 വാർഷിക പദ്ധതിയിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. CPWD, Analysis of rates-2014, Volume-1 പ്രകാരം 1:2:4 അനുപാതത്തിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന്റെ (DSR Code: 4.1.3) അടിസ്ഥാന നിരക്ക് (Base rate) 4753.29 രൂപയാണ്. PWD, ചീഫ്

എഞ്ചിനീയറുടെ 15.12.2014-ലെ CD/Admin/PLA/1014/2005 സർക്കുലർ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് 01.04.2014 മുതൽ ബാധകമായ Cost Index 40.95% ആണ്. ഇതു പ്രകാരം 1:2:4 കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് 6699.66/m³ ആണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

For 1:2:4 Concreting (DSR Code:4.1.3) - Details of cost for 1 cum

1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size)					
Code No	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
0295	Stone aggregate (Single size)-20mm nominal size	Cum	0.670	1175	787.25
0297	Stone aggregate (Single size)-10mm nominal size	Cum	0.220	1175	258.50
2202	Carriage of Stone aggregate below 40mm nominal size	Cum	0.890	106.49	94.78
0982	Coarse sand(Zone III)	Cum	0.445	1200	534
2203	Carriage of Coarse sand	Cum	0.445	106.49	47.39
0367	Portland Cement(0.2225 cum)	Tonne	0.320	6300	2016
2209	Carriage of Cement	Tonne	0.320	94.65	30.29
	Labour				
0155	Mason(Average)	Day	0.100	417	41.70
0114	Beldar	Day	1.630	329	536.27
0101	Bhisti	Day	0.700	363	254.10
0002	Hire Charge of concrete mixer 0.25 to 0.40 cum with Hopper	Day	0.070	800	56.00
0012	Vibrator(needle type 40mm)	Day	0.070	350	24.50
9999	Sundries	LS	14.30	1.78	25.45
				Total	4706.23
Add water charge 1%					47.06
Sub Total					4753.29
Cost Index for Pathanamthitta, 40.95%					1946.47
Total					6699.76

എന്നാൽ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അവലംബിക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പകരം (Code 4.1.3) പകരം തറ നിർപ്പാക്കലിന് ബാധകമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനും, നിരക്കും (7058.80/m³) അവലംബിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടു (Flooring, DSR Code: 11.7).

For Flooring:(DSR Code:11.7) - Details of cost for 1m³

Cement Concrete pavement with 1:2:4 (1 Cement:2 Course sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size) including finishing complete					
Code No	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
4.1.3	Rate as per item 4.1.3 of DSR ,concrete work	M3	1	4753.29/m3	4753.29
	Labour:Extra labour for laying in floors etc				
0124	Mason(brick layer) 2 nd class	Day	0.350	399.00	139.65
0114	Bheldar	day	0.180	329.00	59.22
0101	Bhisti	day	0.050	363.00	18.15
9999	Sundries	LS	19.760	1.78	35.17
Sub Total					5005.48
Add 1% water charge except for 4.1.3 (252.19x1%)					2.52
Total					5008
Cost Index for Pathanamthitta, 40.95%					2050.78
Total					7058.78

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിലൂടെ ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തകളുടെ കൺവീനർമാർക്ക് 520567 രൂപയാണ് അധിക പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ഇനം നം.	അളവ് (m3)	പ്രതിഫലം നൽകിയത് (@7058.78/m3)	അനുവദനീയമായത് (@ 6699.76/m3)	നഷ്ടം
1.	ചുള്ളക്കൽപടി മല്ലപ്പള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0163/16 അടങ്കൽ - ₹50000	4	3.2625	23029.27	21857.97	1171

	കൺവീനർ - ശ്രീ എബി പി., പൂവണ്ണാൻ, പൂവൻപാറ ചെലവ് - ₹49927 ബിൽ നം., തീ. - 81/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.82/15-16					
2.	ബ്ലോക്ക് പടി വട്ടപ്പാറക്കടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0053/16 അടങ്കൽ - ₹250000 കൺവീനർ - ശ്രീ സൈമൺ ജോഷ്യാ, കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ, ഇളങ്കോളമൂർ ചെലവ് - ₹ 50000 ബിൽ നം., തീ. - 09/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. എം.ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല	3	16.5375	116734.57	110797.28	5937
3.	പുതുപ്പറമ്പിൽപടി ഊപ്പമണ്ണിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0341/16 അടങ്കൽ - ₹350000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഷെറി എം. റജി, കുഴിവിളപ്പുത്തൻ വീട്, വകയാർ ചെലവ് - ₹349258 ബിൽ നം., തീ. - 05/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 175/15-16	3	22.62	159669.6	151548.57	8121
4.	പ്രമാടം വായനശാല മേലേകിഴക്കേതിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0090/16 അടങ്കൽ - ₹100000	3	6.525	46058.54	43715.93	2343

	കൺവീനർ - ശ്രീ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നായർ, സുനിൽഭവനം, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹99977 ബിൽ നം., തീ. - 61/15- 16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 28/AE/LSGD/PRDM					
5.	പുതുപ്പറമ്പിൽപടി ചരക്കുശിക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0332/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലീല, പുതുപ്പറമ്പിൽ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹148668 ബിൽ നം., തീ. - 92/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 100/AE/LSGD/PRDM	4	9.699	68463.11	64980.97	3482
6.	ചാവരക്കാവ് ആഴക്കുട്ടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0061/16 അടങ്കൽ - 90000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണിഭവൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹89785 ബിൽ നം., തീ. - 31/15- 16/30.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	3	4.73	33388.03	31689.86	1698
7.	പ്ലാവിളപ്പടി കുളംപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0032/16 അടങ്കൽ - 100000	4	6.60	46587.95	44218.42	2370

	കൺവീനർ - ശ്രീ റ്റി.ജെ. സാമുവേൽ, തടത്തിൽ, ജാക്കർ ചെലവ് - ₹99977 ബിൽ നം., തീ. - 32/15-16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
8.	കടവിൽപടി കമ്പഴപാലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0330/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശരത്ചന്ദ്രദാസ്, കാർത്തിക, കമ്പഴ ചെലവ് - ₹2000000 ബിൽ നം., തീ. - 126/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	13.1	92470.02	87766.86	4703
9.	വലുത്തുപടി പറയന്തൂത്ത് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0070/16 അടങ്കൽ - ₹ 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണിഭവൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 2476167/19.09.15 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	3	6.6375	46852.65	44469.66	2383
10.	റെസ്റ്റിൻപടി - താട്ടാശ്ശേരിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0045/16 അടങ്കൽ - 100000	4	6.258	44173.85	41927.1	2247

	കൺവീനർ - ശ്രീ ഇ.എസ്.ജോഷ്യാ , ഇടുങ്ങിയിൽ ചെലവ് - ₹95921 ബിൽ നം., തീ. - 3612221/31.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
11.	പന്നിക്കണ്ടം മുളളൻകുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0186/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി മണിയമ്മ, മാളേയ്ക്കൽ ഇളകോളളൂർ ചെലവ് - ₹2000000 ബിൽ നം., തീ. - 80/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.49/AE/PRDM/15-16	4	13.10	92470.02	87766.86	4703
12.	അങ്കണവാടി അമൃത എൽ.പി.എസ്.റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0133/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി രാജി സി.ബാബു ചെലവ് - ₹98847 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 115/15	3	6.525	46058.54	43715.93	2343
13.	കാവിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ നിലമേൽ ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0190/16 അടങ്കൽ - 100000	4	6.525	46058.54	43715.93	2343

	കൺവീനർ - ശ്രീ ജോർജ്ജ്കുട്ടി, കാവിലയ്യത്ത്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99977 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം.108/15					
14.	ഇരപ്പുകുഴി പുളിക്കാട്ടിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0091/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 18/15- 16/24.08.15 എം.ബുക്ക് നം. 20/15-16 (എം.ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല)	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
15.	ചെമ്പിക്കുന്ന് കോളനി മുല്ലക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0067/16 അടങ്കൽ - 92789 കൺവീനർ - ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ, വേങ്ങനിൽക്കുന്നതിൽ, വി- കോട്ടയം ചെലവ് - ₹ 142687 ബിൽ നം., തീ. - 72/15- 16/30.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 66/15-16	3	9.418	66479.59	63098.34	3381
16.	കല്ലറപ്പടി പറയൻപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0143/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ രമേഷ് ബാബു, ശ്രേയസ്, കോന്നി	3	9.9	69881.92	66327.62	3554

	ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 94/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 58/15-16					
17.	മാർക്കാട്ട് പടി കല്ലേലിക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0204/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോസ് പനച്ചക്കൽവീട്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99911 ബിൽ നം., തീ. - 121/15-16/29.02.16 എം.ബുക്ക് നം.78/15-16	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
18.	മംഗലശ്ശേരിൽ കാവിൽ പടഞ്ഞാറ്റേരിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0187/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോസ്, പനച്ചക്കൽവീട്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 24/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 77/15-16	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
19.	അത്തിച്ചന്ത പാരിഷ് ഹാൾപടി വി-കോട്ടയം പ്രോജക്ട് നം. - S0189/16 അടങ്കൽ - 50000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോസ്, പനച്ചക്കൽവീട്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹50000 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16	4	3.3	23293.97	22109.21	1185

	എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
20.	മംഗലശ്ശേരിപ്പടി ചന്ദ്രവിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0206/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ മനരാജ്, മനുഭവനം, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 95/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 75/15-16	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
21.	പുതുപറമ്പിൽപടി മയിലാട്ടംപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0064/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഭദ്രൻ, മംഗലത്തിൽ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99988 ബിൽ നം., തീ. - 30/15- 16/30.09.15 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
22.	സൊസൈറ്റിപ്പടി ചേന്നാത്ത് മുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0081/16 അടങ്കൽ - 75000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശോശാമ്മ വിൽസൺ, പതാലിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹75000 ബിൽ നം., തീ. - 5145482/23.03.16	3	4.70	33176.27	31488.87	1687

	എം.ബുക്ക് നം.141/AE/LSGD/15-16					
23.	തകിടിയേത്ത് പടി മുരുപ്പേൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0088/16 അടങ്കൽ - 75000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ശോശാമ്മ വിൽസൺ ചെലവ് - ₹70361 ബിൽ നം., തീ. - 91/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	3	4.7	33176.27	31488.87	1687
24.	കീളേതിൽപടി മുണ്ടക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0327/16 അടങ്കൽ - 250000 കൺവീനർ - ശ്രീ അജയകുമാർ, വിളവിനാൽ ചെലവ് - ₹249668 ബിൽ നം., തീ. - 112/15- 16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 104/AE/LSGD/PRDM (കൺവീനറുടെ ചെലവ് രേഖയില്ല)	3	16.3125	115146.35	109289.84	5857
25.	വാലേൽപടി രത്നവിലാസംപടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0328/16 അടങ്കൽ - 65000 കൺവീനർ - ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ് ഭവൻ ചെലവ് - ₹64519	4	3.20	22588.16	21439.23	1149

	ബിൽ നം., തീ. - 3612230/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം.103/AE/LSGD/PRDM					
26.	ഭാരത് മാതാ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0040/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണവിലാസം, മല്ലശ്ശേരി ചെലവ് - ₹ 99785 (ചെലവ് രേഖകളില്ല) ബിൽ നം., തീ. - 93/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	7	6.5	45882.07	43548.44	2334
27.	ഐ.ഒ.ബി.പടി മണ്ണിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0038/16 അടങ്കൽ - 250000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഹുശോ പി.ഡി., കളർ നിർമ്മാണത്തിൽ ചെലവ് - ₹249045 ബിൽ നം., തീ. - 43/15- 16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം.72/AE/PRDM/15-16	3	16.44	116046.34	110144.05	5902
28.	നെടുമ്പാറ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0117/16 അടങ്കൽ - 187200 കൺവീനർ - ശ്രീ ആർ. ചന്ദ്രൻ, നെടുമ്പാറ ചന്ദ്രൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹187027	4	12.15	85764.18	81402.08	4362

	ബിൽ നം., തീ. - 73/15-16/30.01.16 എം.ബുക്ക് നം.106/151-6					
29.	കഴിവിളപ്പടി ഈട്ടിനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0154/16 അടങ്കൽ - 390000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി അനിതാ സുഗതൻ, കൃഷ്ണനികേതൻ, വകയാർ ചെലവ് - ₹390000 ബിൽ നം., തീ. - 13/15-16/13.08.15 എം.ബുക്ക് നം. 1/AE/15-16	4	25.425	179469.48	170341.4	9128
30.	മേപ്പുറത്ത്പടി പ്ലാക്കിയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0130/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുനിൽകുമാർ, പുത്തൻവീട്, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹199971 ബിൽ നം., തീ. - 45/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം. 52/15-16	4	13.125	92646.49	87934.35	4712
31.	കൈതക്കര അടിമുറിഭാഗം എസ്.സി. കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0157/16 അടങ്കൽ - 125000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ഓമന ശങ്കണ്ണി, അടിമുറിയിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹125000	4	7.988	56385.53	53517.68	2868

	ബിൽ നം., തീ. - 160/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 5/15-16 (എംബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല)					
32.	കൈതക്കര എസ്റ്റേറ്റ്. കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0150/16 അടങ്കൽ - 360000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുനിൽ ജോർജ്ജ്, പാറയ്ക്കൽ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹360000 ബിൽ നം., തീ. - 23/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 133/AE/LSGD/PRDM	3	23.9	168704.84	160124.26	8581
33.	റീത്തുപള്ളിപ്പടി മീമൂട്ടിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0221/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലതാ അശോക്, രാജ് ഭവൻ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹98334 ബിൽ നം., തീ. - 2476168/28.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	3	6.42	45317.37	43012.46	2305
34.	പുത്തേടത്ത് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0065/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലതാ അശോക്, രാജ് ഭവൻ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹99874	4	6.525	46058.54	43715.93	2343

	ബിൽ നം., തീ. - 32/15-16/30.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
35.	പ്ലാങ്കിഴിൽപടി കല്ലുർപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0129/16 അടങ്കൽ - 250000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുനിൽകുമാർ, പുത്തൻവീട്, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹250000 ബിൽ നം., തീ. - 69/15-16/22.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 53/15	4	15.4	108705.21	103176.3	5529
36.	അമ്പലപ്പടി കളിക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0108/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, പനഞ്ചാത്തപ്പുഴ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹89309 ബിൽ നം., തീ. - 123/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 109/15	4	5.847	41272.69	39173.5	2099
37.	കരിക്കട്ടക്ക മലയകം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സൈഡ്കെട്ട് പ്രോജക്ട് നം. - S0254/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, വടക്കേചെറുവിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹148625 ബിൽ നം., തീ. - 99/15-16/18.02.16	4	9.45	66705.47	63312.73	3393

	എം.ബുക്ക് നം. 123/AE/LSGD/PRDM					
38.	ഇളപ്പുപാറ പുത്തൻ പുരയിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0151/16 അടങ്കൽ - 230000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി സിന്ധു കെ., പട്ടത്തുമണ്ണിൽ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹230000 ബിൽ നം., തീ. - 115/15- 16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം.132/AE/LSGD/PRDM	3	15.21	107364.04	101903.35	5461
39.	ചിറമുഖത്ത്പടി കൈതമംഗലത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0142/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ റോയി ജോഷ്യാ, ഇടയാടിയിൽ, കോന്നി ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 27/15- 16/26.09.15 എം.ബുക്ക് നം. 48/15-16	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
40.	വട്ടക്കാവ് ഞക്കക്കാവ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0134/16 അടങ്കൽ - 250000 കൺവീനർ - ശ്രീ അരവിന്ദ്, കളർനില്ക്കുന്നതിൽ, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹248723	3	16.42	115905.17	110010.06	5895

	ബിൽ നം., തീ. - 44/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം.51/AE/LSGD/PRDM					
41.	തുണ്ടിയിൽപടി - പണിക്കരോത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0114/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, പനഞ്ചാത്തപ്പുഴ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 42/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം.111/15	4	6.588	46503.24	44138.02	2365
42.	കുറ്റിനിൽക്കുന്നതിൽപടി അങ്കണവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0046/16 അടങ്കൽ - 260000 കൺവീനർ - ശ്രീ മുരളികുമാർ, പെരുമലക്കുന്നിൽ, തെങ്ങുകാവ് ചെലവ് - ₹ 260000 ബിൽ നം., തീ. - 79/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 15/15-16	4	16.9	119293.38	113225.94	6067
43.	തുണ്ടുപുരയിടംപടി കാനൂർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0139/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോസ് കെ. സാമുവേൽ, കൊച്ചിടയാടിയിൽ, പൂവൻപാറ	4	9.7	68470.17	64987.67	3482

	ചെലവ് - ₹149575 ബിൽ നം., തീ. - 70/15-16/22.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 57/15-16					
44.	പനമുട്ടിൽപടി ചരുവുകാലാപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0138/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോൺ മാത്യു, കോട്ടയം, വകയാർ ചെലവ് - ₹99277 ബിൽ നം., തീ. - 75/15-16/30.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 81/15	2	10.31	72776.02	69074.53	3701
45.	ഉതിമുട്ടിൽപടി എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്. പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0188/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ആർ., ഉതിമുട്ടിൽപടി, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99823 ബിൽ നം., തീ. - 114/15-16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 110/15-16	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
46.	അത്തിക്കാലാപടി അർത്തകണ്ടൻകുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0047/16 അടങ്കൽ - ₹200000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ നായർ, ചിറ്റൂർവിട്, തെങ്ങുകാവ്	4	12.739	89921.8	85348.24	4574

	ചെലവ് - ₹195429 ബിൽ നം., തീ. - 87/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.14/15-16					
47.	മറ്റു പാലനിൽക്കുന്നതിൽപടി സ്റ്റേപ്പ് കെട്ട് പ്രോജക്ട് നം. - S0338/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാജൻ നായർ ചെലവ് - ₹1000000 ബിൽ നം., തീ. - 15/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 173/AE/15-16	4	2	14117.56	13399.52	718
48.	എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗപ്പടി മീമൂട്ടിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0066/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലതാ അശോക്, രാജ് ഭാവൻ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹2000000 ബിൽ നം., തീ. - 28/15-16/26.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	13.10	92470.02	87766.86	4703
49.	കളപ്പാറ നെനാട്ട്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0098/16 അടങ്കൽ - 125000 കൺവീനർ - ശ്രീ കുട്ടപ്പൻ, നെനാട്ടുമേലേതിൽ, മറ്റു പ്രമാടം	4	8.10	57176.12	54268.06	2908

	ചെലവ് - ₹ 124760 ബിൽ നം., തീ. - 90/15-16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല					
50.	അമ്പലപ്പടി ആറ്റുവാശ്ശേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0354/16 അടങ്കൽ - 168000 കൺവീനർ - ശ്രീ പി.എൻ. വിജയൻ, വിജയഭവൻ, വി- കോട്ടയം ചെലവ് - ₹161569 ബിൽ നം., തീ. - 133/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 172/15-16	4	10.402	73425.43	69690.9	3735
51.	കാക്കന്റയുത്ത്പടി ഉടയാൻ മുകുന്ദ വയലും കരോട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S00166/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ റോയ ജോൺ, റോസമ്മവിലാസം, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - എം.ബുക്ക് നം. 69/AE/PRDM/15-16	4	6.6	46587.95	44218.42	2370
52.	വകയാർ പുത്തുമുരുപ്പ് റോഡ് ചരുവുകാലാപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0155/16 അടങ്കൽ - 120000 കൺവീനർ - ശ്രീ ലിനേഷ്, പാറയടിയിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹120000	4	7.90	55764.36	52928.1	2836

	ബിൽ നം., തീ. - 16/15-16/24.08.15 എം.ബുക്ക് നം. 3/AE/PRDM/15-16					
53.	കാലായിൽ ഇളംകുളം ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0319/16 അടങ്കൽ - 154000 കൺവീനർ - ശ്രീ അജയകുമാരൻ നായർ, അഭയം, വലഞ്ചുഴി ചെലവ് - ₹153523 ബിൽ നം., തീ. - 103/15-16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം.154/AE/LSGD/PRDM	4	9.9	69881.92	66327.62	3554
54.	മണക്കാലയിൽപടി കണിയാൻചാൽ ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0093/16 അടങ്കൽ - 125000 കൺവീനർ - ശ്രീ കെ.ശശി, ശരത് ഭവൻ, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹125000 ബിൽ നം., തീ. - 46/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം. 71/15-16 (എം.ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല)	4	8.2125	57970.23	55021.78	2948
55.	തോണിക്കിഴി ട്രാൻസ്ഫോർമർപടി കുമാരപറമ്പിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0125/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജയൻ, തറശ്ശേരിൽ, തെങ്ങുകാവ്	3	9.9	69881.92	66327.62	3554

	ചെലവ് - ₹ 149972 ബിൽ നം., തീ. - 29/15-16/26.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
56.	പാണിപതി പനനിൽക്കു മുകൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0071/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ എം.കെ.ചാണ്ടി, മേക്കാട്ടേത്ത്, വകയാർ ചെലവ് - ₹199787 ബിൽ നം., തീ. - 143/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	13.045	92081.79	87398.37	4683
57.	തെങ്ങുകാവ് എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി. പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0044/16 അടങ്കൽ - 40000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഇ.എസ്. ജോഷ്യാ, ഈട്ടിമുട്ടിൽ, തെങ്ങുകാവ് ചെലവ് - ₹39636 ബിൽ നം., തീ. - 84/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 56/15	3	2.60	18352.83	17419.38	933
58.	വെട്ടിമുട്ടിൽപടി പൂവണ്ണാൻപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0148/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ പി.ജി.കോശി, പൂവണ്ണാൻ വീട്, പൂവൻപാറ, കോന്നി	4	9.9	69881.92	66327.62	3554

	ചെലവ് - ₹150000 ബിൽ നം., തീ. - 96/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.80/15-16					
59.	കിളനമണ്ണിൽപടി മരുതേത്ത്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0228/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ കെ.ജി.യോഹന്നാൻ, കിളനമണ്ണിൽപടി, പൂവൻപാറ ചെലവ് - ₹99688 ബിൽ നം., തീ. - 104/15-16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 84/15-16	3	6.58	46446.77	44084.42	2362
60.	മങ്ങാട്ടുപടി കണിയാൻചാൽ ഏലാ റോഡ് പ്രോജക്ട് നം. - S0089/16 അടങ്കൽ - 133000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, മങ്ങാട്ട്, മരൂർ ചെലവ് - ₹133000 ബിൽ നം., തീ. - 136/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 155/AE/LSGD/PKDM	4	8.6	60705.51	57617.94	3088
61.	പ്ലാവേലിപ്പടി വൈ.എം.സി.എ. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0039/16 അടങ്കൽ - 100000	4	6.58	46446.77	44084.42	2362

	കൺവീനർ - ശ്രീ എൻ.കെ. കരുണാകരൻപിള്ള, നെടിയമണ്ണിൽ, മല്ലേശ്ശേരി ചെലവ് - ₹1000000 ബിൽ നം., തീ. - 42/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം. 90/15-16					
62.	കൊല്ലൻപടി കൊണ്ടൂർ പടി ഓലിക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0072/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ പി.ഡി.പത്മകുമാർ, പത്മവിലാസം, വകയാർ ചെലവ് - ₹199809 ബിൽ നം., തീ. - 97/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	13.5455	95614.7	90751.6	4863
63.	വെള്ളപ്പാറ എസ്.എൻ.ഡി.പി. പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0180/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ സനിൽ, സനീഷ് ഭവനം, കോന്നി ചെലവ് - ₹149599 ബിൽ നം., തീ. - 90/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 47/15-16	3	9.873	69691.33	66146.73	3545
64.	കാരാമുട്ടിൽപടി കോട്ടപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0102/16 അടങ്കൽ - 500000	4	32.625	230292.7	218579.67	11713

	കൺവീനർ - ശ്രീ പ്രശാന്ത്, ദേവിവിലാസം, കമ്പഴ ചെലവ് - ₹499510 ബിൽ നം., തീ. -24/15- 16/24.08.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
65.	ആമുട്ടിൽപട്ടി എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്. പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0026/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാജൻ വി.പി. ചെലവ് - ₹145814 ബിൽ നം., തീ. - 100/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.143/AE/LSGD/PRDM	4	7.427	52425.56	49759.12	2666
66.	മുരുപ്പേൽവിളപ്പടി ഓലിക്കൽപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0027/16 അടങ്കൽ - 75000 കൺവീനർ - ശ്രീ മോഹനൻനായർ, ഓലിക്കൽ പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിൽ, ജാക്കർ ചെലവ് - ₹70405 ബിൽ നം., തീ. - 3612236/21.03.16 എം.ബുക്ക് നം.150/AE/LSGD/PRDM	4	3.532	24931.61	23663.55	1268
67.	വള്ളിവിള തട്ടാശ്ശേരി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0028/16 അടങ്കൽ - 100000	4	6.5	45882.07	43548.44	2334

	കൺവീനർ - ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 102/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
68.	ആമുട്ടിൽപടി പോത്തൻവിളപ്പടി റോഡ് കോൺക്രിറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0029/16 അടങ്കൽ - 150000 കൺവീനർ - ശ്രീ കൃഷ്ണനായർ ചെലവ് - ₹1500000 ബിൽ നം., തീ. - 96/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	9.8	69176.04	65657.65	3518
69.	പുറത്തിട്ടപ്പടി തടത്തിൽപടി റോഡ് കോൺക്രിറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0030/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ വിൽസൺ സാമുവേൽ ചെലവ് - ₹98764 ബിൽ നം., തീ. - 56/15- 16/22.12.15 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	6.44	45458.54	43146.45	2312
70.	നെടുവേലിപ്പടി തട്ടാശ്ശേരിപ്പടി നടപ്പാത കോൺക്രിറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0031/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ചെലവ് - ₹97919	4	4.859	34298.61	32554.13	1744

	ബിൽ നം., തീ. - 55/15-16/22.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
71.	സൊസൈറ്റിപ്പടി പടിഞ്ഞാറേമുതപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0035/16 അടങ്കൽ - 80000 കൺവീനർ - ശ്രീ കെ.ശശി, ശരത് ഭവനം, മല്ലശ്ശേരി ചെലവ് - ₹77530 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം.128/15	3	5.25	37058.6	35173.74	1885
72.	രണ്ടാംതറപ്പടി പാനിക്കൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0036/16 അടങ്കൽ - 180000 കൺവീനർ - ശ്രീ മോഹന കുമാരൻ നായർ ചെലവ് - ₹178934 ബിൽ നം., തീ. - 145/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.130/15	4	11.81	83364.19	79124.17	4240
73.	സൊസൈറ്റിപ്പടി വൈ.എം.എസ്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0037/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ കെ.ശശി, ശരത് ഭവനം ചെലവ് - ₹99528 ബിൽ നം., തീ. - 109/15-16/23.02.16	3	6.57	46376.18	44017.42	2359

	എം.ബുക്ക് നം. 127/15					
74.	കോളോത്തുമണ്ണിൽപ്പടി വട്ടക്കുളത്തി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0043/16 അടങ്കൽ - 300000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ഭാസുരദേവി, ചാരുവിലാസം, തെങ്ങുകാവ് ചെലവ് - ₹ 299889 ബിൽ നം., തീ. - 68/15- 16/22.01.16 എം.ബുക്ക് നം.50/15-16	4	19.80	139763.84	132655.25	7109
75.	ചക്കാലേപ്പടി മണ്ണുഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0052/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാജീവ്, നാരകത്തുങ്കാട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹185854 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം.232/AE/LSGD	3	13.42	94728.83	89910.78	4818
76.	കമുകുന്തറപ്പടി വിലങ്ങുപാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0058/16 അടങ്കൽ - 200000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ, പ്ലാതുണ്ടിൽ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹ 198755 ബിൽ നം., തീ. - 38/15- 16/15.12.15	4	18.075	127587.45	121098.16	6489

	എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
77.	വി.കോട്ടയം ജംഗ്ഷൻ ആശ്രമംപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0062/16 അടങ്കൽ - 75000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഭദ്രൻ, മംഗലത്തിൽ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹74033 ബിൽ നം., തീ. - 119/15- 16/29.02.16 എം.ബുക്ക് നം.63/AE/LSGD	4	3.9055	27568.07	26165.91	1402
78.	ചരക്കുഴിക്കൽപടി പുതുപുറമ്പിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0063/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലീല, പുതുപുറമ്പിൽ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99945 ബിൽ നം., തീ. - 125/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.39/15-16	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
79.	പുത്തേടത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0065/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ചെലവ് - ₹99874 ബിൽ നം., തീ. - 32/15- 16/30.09.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
80.	ശിലശാലപടി പത്തുപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റംഗ്	4	16.18	114211.06	108402.12	5809

	പ്രോജക്ട് നം. - S0078/16 അടങ്കൽ - 250000 കൺവീനർ - (കൺവീനറെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ രേഖയില്ല, എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല) ചെലവ് - ₹246131 ബിൽ നം., തീ. - 101/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
81.	കോയിക്കലേത്ത്പടി ചിറ്റൂർമുക്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0080/16 അടങ്കൽ - 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഉത്തമൻ ചെലവ് - ₹1000000 ബിൽ നം., തീ. - 102/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.18/AE/15-16	3	6.6375	46852.65	44469.66	2383
82.	കൊല്ലംപറമ്പിൽപ്പടി ചേന്നാത്തമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0082/16 അടങ്കൽ - ₹135000 കൺവീനർ - ശ്രീ ജോൺ സി.എം., ചന്ദ്രവിൽകിഴക്കേതിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹134926 ബിൽ നം., തീ. - 5145483/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	8.8	62117.26	58957.89	3159
83.	സൊസൈറ്റിപ്പടി പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. S0083/16	3	08.9175	62946.67	59745.11	3202

	അടങ്കൽ - ₹ 135000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാജീവ്, മുതുകാട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹135000 ബിൽ നം., തീ. - 139/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.165/LSGD/AE					
84.	പുത്തൻപുരപ്പടി വ്യവസ്ഥാപനവിതരണ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0084/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സന്തോഷ് ചെലവ് - ₹97660 ബിൽ നം., തീ. - 139/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. 180/15-16	3	6.37	44964.43	42677.47	2287
85.	കുളങ്ങരക്കാവിൽപ്പടി വ്യവസ്ഥാപനവിതരണ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0085/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ അനിയൻ, പുത്തൻപുരപ്പടി, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹99982 ബിൽ നം., തീ. - 144/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.142/15-16	3	6.6	46587.95	44218.42	2370
86.	കരയോഗപ്പടി മാമുട്ടിമുതപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0086/16 അടങ്കൽ - ₹ 65000	3	4.219	29780.99	28266.29	1515

	കൺവീനർ - ശ്രീമതി ഷൈല ചെലവ് - ₹ 63941 ബിൽ നം., തീ. - 144/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
87.	പാറുവേലിപ്പടി രണ്ടുകണ്ടത്തിൽ നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. S0092/16 അടങ്കൽ - ₹ 50000 കൺവീനർ - ശ്രീ ദാമോദരൻ, രണ്ടുകണ്ടത്തിൽ, വലഞ്ചുഴി ചെലവ് - ₹ 49828 ബിൽ നം., തീ. - 77/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	3	2.625	18529.3	17586.87	942
88.	കാഞ്ഞിരംനിൽക്കുന്നതിൽ പടി ആശാൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0095/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശശി കെ., കാഞ്ഞിരവിള പുത്തൻവീട്, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹99876 ബിൽ നം., തീ. - 88/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	3	6.525	46058.54	43715.93	2343
89.	രാജേഷ്ദേവൻ പടി മേമൂറിയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S00100/16 അടങ്കൽ - ₹300000	4	19.60	138352.09	131315.3	7037

	കൺവീനർ - ശ്രീ വിഷ്ണു, താഴെപറയിൽ, വലഞ്ചുഴി					
	ചെലവ് - ₹299384					
	ബിൽ നം., തീ. - 39/15- 16/15.12.15					
	എം.ബുക്ക് നം. 12/15-16					
90.	ദിനസദനം പടി വലഞ്ചുഴി എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0101/16 അടങ്കൽ - ₹472000 കൺവീനർ - ശ്രീ മനോജ്, കൊല്ലേപറമ്പിൽ, മല്ലശ്ശേരി ചെലവ് - ₹472000 ബിൽ നം., തീ. - 43/15- 16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം.17/15-16	4	31.100	219528.06	208362.54	11166
91.	മുളളംകുന്നത്തിൽപ്പടി തെങ്ങുകാവ് ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0106/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ എബ്രഹാം റ്റി.വി. ചെലവ് - ₹ 96564 ബിൽ നം., തീ. - 2476168/28.09.15 എം.ബുക്ക് നം. 21/15-16	3	5.085	35893.9	34068.28	1826
92.	മണിമലപ്പടി നേത്രപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0110/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുധാകരൻ, മോഴത്തറയിൽ, വി-കോട്ടയം	4	6.525	46058.54	43715.93	2343

	ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 62/15-16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല					
93.	പ്ലാക്കൽപടി നെടുമുതപ്പേൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0112/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ അജിത് പ്രസാദ്, നെടിയമണ്ണിൽ, വി- കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99584 ബിൽ നം., തീ. - 107/15-16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 95/AE/LSGD/PRDM	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
94.	ചാമക്കാലാപ്പടി കക്കാട്ട്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0113/16 അടങ്കൽ - ₹ 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ കിഷോർ, ഇണ്ടിൽവിട്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹99847 ബിൽ നം., തീ. - 36/15-16/15.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	6.51	45952.66	43615.44	2337
95.	ആശുപത്രിപ്പടി കുന്നത്ത്പടി പാറമട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0116/16 അടങ്കൽ - ₹ 100000 കൺവീനർ - ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ, മുട്ടത്തറയിൽ, വി- കോട്ടയം	4	6.525	46058.54	43715.93	2343

	ചെലവ് - ₹1000000 ബിൽ നം., തീ. - 36/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 98/15-16					
96.	വട്ടക്കാവ് കുരിശ് മരങ്ങാട്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0119/16 അടങ്കൽ - ₹350000 കൺവീനർ - ശ്രീ വർഗ്ഗീസ്, ചാരുനിലുന്നതിൽ, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹349936 ബിൽ നം., തീ. - 29/15-16/24.08.15 എം.ബുക്ക് നം.8/15-16	3	23.10	163057.82	154764.46	8293
97.	വട്ടക്കാവ് മേലൂട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0120/16 അടങ്കൽ - ₹75000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബാബു വർഗ്ഗീസ്, മേലൂട്ട്, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹ 74986 ബിൽ നം., തീ. - 120/15-16/24.08.15 എം.ബുക്ക് നം.7/15-16	3	4.95	34940.96	33163.81	1777
98.	പുത്തൻപറമ്പിൽപടി വട്ടക്കുളത്തി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0127/16 അടങ്കൽ - ₹260000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ശ്രീലേഖ ചെലവ് - ₹182892	4	16.875	119116.91	113058.45	6058

	ബിൽ നം., തീ. - 4/15-16/04.03.16 എം.ബുക്ക് നം.168/15-16					
99.	കിങ്കിരേത്ത് പടി വെട്ടിക്കാട്ട് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0131/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ വി.സി.ധാനിയൽ, വെട്ടിക്കാട്ടുകിഴക്കേതിൽ, വെള്ളുപ്പാറ ചെലവ് - ₹149704 ബിൽ നം., തീ. - 3612221/31.12.15 എം.ബുക്ക് നം.116/15-16	4	7.82	55199.66	52392.12	2808
100.	നീളാത്തിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0132/16 അടങ്കൽ - ₹50000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ, വടക്കേചെരവിൽ, വെള്ളുപ്പാറ ചെലവ് - ₹49827 ബിൽ നം., തീ. - 138/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.112/16	3	2.625	18529.3	17586.87	942
101.	പേഴുംകാട്ടിൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0135/16 അടങ്കൽ - ₹50000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി അനിഷ വിനേഷ്, പേഴുംകാട്ടിൽ, വെള്ളുപ്പാറ ചെലവ് - ₹49824	4	2.6	18352.83	17419.38	933

	ബിൽ നം., തീ. - 135/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.113/15-16					
102.	വെള്ളപ്പാറ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. S0136/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി കുമാരി, പുതുവേലിൽ, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹148901 ബിൽ നം., തീ. - 58/15-16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം. 91/15-16	3	9.779	69027.81	65516.95	3511
103.	ചുരപ്പാമുട്ടിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0140/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലീലാമ്മ രാജു, ചുരപ്പാമുട്ടിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹99265 ബിൽ നം., തീ. - 83/15-16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 83/15-163	3	5.20	36705.66	34838.75	1867
104.	പഞ്ചവടിപ്പടി ശ്യാമളഭവനം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. S0141/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശാന്തകുമാർ, ചൈതന്യ, കോന്നി ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 67/15-16/22.01.16	3	6.63	46799.71	44419.41	2380

	എം.ബുക്ക് നം.46/15-16					
105.	മേലേപറമ്പിൽപടി പനമുട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0144/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലീലാമ്മ വർഗ്ഗീസ്, പനമുട്ടിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 106/15- 16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം.117/15-16	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
106.	സ്വാമിപ്പടി പാപ്പിമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0149/16 അടങ്കൽ - ₹160000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബിനു ബാബു, വാലുതുണ്ടിൽ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹101000 ബിൽ നം., തീ. - 140/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.135/AE/LSGD	4	10.50	74117.19	70347.48	3770
107.	കൊങ്ങാട്ടുപടി വാലുമുരുപ്പേൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0159/16 അടങ്കൽ - ₹200000 കൺവീനർ - ശ്രീ മനോജ് നെല്ലിനിൽക്കുന്നതിൽ, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹181032	4	11.815	83399.49	79157.66	4242

	ബിൽ നം., തീ. - 16/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.147/AE/LSGD					
108.	എഴുതുന്നതും മുദ്രമുദ്ര റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S160/16 അടങ്കൽ - ₹200000 കൺവീനർ - ശ്രീ സതോഷ് മംഗലത്തിൽ ചെലവ് - ₹199304 ബിൽ നം., തീ. - 3612236/21.03.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	13.0182	91892.61	87218.82	4674
109.	തോട്ടത്തിൽപടി കൊരണ്ടിപ്പള്ളിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0162/16 അടങ്കൽ - ₹200000 കൺവീനർ - ശ്രീ സോമരാജൻ, ജയമംഗലത്ത്, വ-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹197613 ബിൽ നം., തീ. - 117/15- 16/22.02.16 എം.ബുക്ക് നം.144/AE/LSGD	4	12.40	87528.87	83077.02	4452
110.	കിടങ്ങിൽപടി പുത്തൻകുണ്ടം പൊക്കിട്ടാറപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0168/16 അടങ്കൽ - ₹125000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുധാകരൻ, താഴെകിടങ്ങിൽ, പ്രാമാടം	4	8.1	57176.12	54268.06	2908

	ചെലവ് - ₹124668 ബിൽ നം., തീ. - 48/15-16/17.12.15 എം.ബുക്ക് നം.70/AE/LSGD					
111.	പുത്തൻകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0169/16 അടങ്കൽ - ₹75000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ നായർ ചെലവ് - ₹75000 ബിൽ നം., തീ. - 5145482/23.03.16 എം.ബുക്ക് നം.68/15-16	3	4.8375	34146.85	32410.09	1737
112.	ഒരിക്കോട്ട് കമ്മാളിൽ കളോട്ടപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0170/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ പ്രകാശൻ ചെലവ് - ₹99656 ബിൽ നം., തീ. - 130/15-16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.41/15-16	3	5.25	37058.6	35173.74	1885
113.	കരവേലിപ്പടി മുട്ടത്ത് ഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0181/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ പി.ആർ.സുകുമാരപണിക്കർ, പുളിയാത്ത്, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 65/15-16/13.01.16	4	6.6	46587.95	44218.42	2370

	എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല					
114.	ചപ്പാത്തുപടി കൊട്ടിപ്പിള്ളേത്തുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0185/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബെന്നി കെ. .രാജു, കരിമരത്തിങ്കൽ, മല്ലശ്ശേരി ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 111/15- 16/23.02.16 എം.ബുക്ക് നം.129/15	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
115.	മുരുപ്പേൽപടി ചേന്നാത്ത് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0193/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ സൈമൺ കെ. ജോഷ്യാ, ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 27/15- 16/26.09.15 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	3	9.9	69881.92	66327.62	3554
116.	പാറത്തുണ്ടിൽ പടി ആതി ഭവൻപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0203/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശ്രീകുമാർ റ്റി., തെങ്ങുവിളയിൽ, ഞാക്കുനിലം ചെലവ് - ₹149973 ബിൽ നം., തീ. - 30/15- 16/31.03.16	3	9.9	69881.92	66327.62	3554

	എം.ബുക്ക് നം.137/AE/LSGD					
117.	പന്നിക്കണ്ടം തൊണ്ടിയ്ക്കാപൊയ്ക്ക റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0224/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ശശിധരൻ, തൊണ്ടിയ്ക്കാപൊയ്ക്ക, തെങ്ങുകാവ് ചെലവ് - ₹99613 ബിൽ നം., തീ. - 2476164/28.05.15 എം.ബുക്ക് നം.6/15-16	4	6.50	45882.07	43548.44	2334
118.	കൈതക്കര അഖിലാഭവൻ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0232/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബാബു ജോർജ്ജ്, പാറത്തുണ്ടിൽ, വകയാർ ചെലവ് - ₹95809 ബിൽ നം., തീ. - 5145483/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.134/AE/LSGD	4	6.255	44152.67	41907	2246
119.	പറയന്തയ്ക്കത്തുപടി ചരുവിളപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0233/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണിഭവൻ, ഇളപ്പുപാറ ചെലവ് - ₹149973	3	9.9	69881.92	66327.62	3554

	ബിൽ നം., തീ. - 24/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല					
120.	കോട്ടക്കുഴി കോട്ടപ്പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0235/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സേതു, കള്ളവേലിൽ, കമ്പഴ ചെലവ് - ₹99991 ബിൽ നം., തീ. - 25/15-16/26.09.15 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	6.50	45882.07	43548.44	2334
121.	വി-കോട്ടയം മാർക്കറ്റ് നവീകരണം പ്രോജക്ട് നം. - S0321/16 അടങ്കൽ - ₹490000 കൺവീനർ - ശ്രീ വി.ജി. തോമസ്, വഞ്ചിപത്ര കല്ലേലി, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹486756 ബിൽ നം., തീ. - 3612230/12.02.16 എം.ബുക്ക് നം. 108/AE/LSGD/PRDM	4	30	211763.4	200992.8	10771
122.	ഒറ്റപ്പാലം പടി ചാതകുഴിമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0331/16 അടങ്കൽ - ₹157000 കൺവീനർ - ശ്രീ വി.ഇ.രാഘവൻ, വെട്ടൂർകാട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹143612 ബിൽ നം., തീ. - 137/15-16/29.03.16	4	9.423	66514.88	63131.84	3383

	എം.ബുക്ക് നം.159/AE/LSGD					
123.	കഴുവേലിൽപടി എഴുത്തുകാരന്റേയ്ക്ക് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0161/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി അജിതകുമാരി ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 129/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം.148/AE/LSGD/PRDM	4	6.6	46587.95	44218.42	2370
124.	പുളിനിൽക്കുന്നതിൽപടി മേലേമണ്ണ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0115/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ കിഷോർ, തുണ്ടിൽവിട്, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 2476179/21.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	6.525	46058.54	43715.93	2343
125.	പടപ്പുപാറ പുതുപറമ്പിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0059/16 അടങ്കൽ - ₹ 331034 കൺവീനർ - ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ്ഠൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹331034 ബിൽ നം., തീ. - 82/15- 16/18.02.16	4	21.825	154057.87	146222.26	7836

	എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല					
126.	ചാവരകാവ് തട്ടക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0060/16 അടങ്കൽ - ₹250000 കൺവീനർ - ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, സോണി ഭവൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹249962 ബിൽ നം., തീ. - 63/15- 16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	16.425	115940.46	110043.56	5897
127.	വി-കോട്ടയം എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി. പടി കുളങ്ങരക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0111/16 അടങ്കൽ - ₹200000 കൺവീനർ - ശ്രീ മധുക്മാർ, മധുവിലാസം, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹199446 ബിൽ നം., തീ. - 35/15- 16/15.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	13.05	92117.08	87431.87	4685
128.	കോട്ടക്കുഴി പുലിപ്പാറക്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0128/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ബിന്ദു, കോട്ടക്കുഴിയിൽ, കമ്പഴ ചെലവ് - ₹149815 ബിൽ നം., തീ. 3612236/21.03.16 എം.ബുക്ക് നം.58/15-16	4	9.8	69176.04	65657.65	3518

129.	സ്വീമിക്കടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0126/16 അടങ്കൽ - ₹400000 കൺവീനർ - ശ്രീ അനിൽ, വല്യതോട്ടത്തിൽ, തെങ്ങുകാവ് ചെലവ് - ₹399585 ബിൽ നം., തീ. - 41/15- 16/15.12.15 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	26.100	184234.16	174863.74	9370
130.	മറ്റപ്പള്ളി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0223/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ, മഴവഞ്ചേരി, വെള്ളപ്പാറ ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 86/15- 16/18.02.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	9.698	68456.05	64974.27	3482
131.	മുളളൻവാരത്തിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0333/16 അടങ്കൽ - ₹50000 കൺവീനർ - ശ്രീ ചെലവ് - ₹50000 ബിൽ നം., തീ. - 20/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.152/AE/PRDM/15-16	4	2.64	18635.18	17687.37	948
132.	എഴുത്തുകാരന്റേത്ത് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0164/16	4	7.90	55764.36	52928.1	2836

	അടങ്കൽ - ₹120000 കൺവീനർ - ശ്രീ വിനോദ്, വിനോദ് ഭവനം, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹120000 ബിൽ നം., തീ. - 27/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.146/AE/PRDM/15-16					
133.	കരിശുരുട്ട് പടി ആലക്കോട്ടപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0050/16 അടങ്കൽ - ₹300000 കൺവീനർ - ശ്രീ വിഷ്ണു, താഴെപാറയിൽ, വലഞ്ചുഴി ചെലവ് - ₹299946 ബിൽ നം., തീ. - 66/15- 16/22.01.16 എം.ബുക്ക് നം.ഇല്ല	4	19.600	138352.09	131315.3	7037
134.	തോണിക്കുഴി തടിച്ചുരുപ്പേൽ ചരവിളപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0121/16 അടങ്കൽ - ₹498000 കൺവീനർ - ശ്രീ അനൂപ് ചെലവ് - ₹497510 ബിൽ നം., തീ. - 121/15- 16/29.03.16 എം.ബുക്ക് നം. ഇല്ല	4	32.625	230292.7	218579.67	11713
135.	വട്ടപ്പാറപ്പടി പള്ളിപ്പടി ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0054/16 അടങ്കൽ - ₹50000	3	3.31	23364.56	22176.21	1188

	കൺവീനർ - ശ്രീ ബിജു ജോഷ്യാ ചെലവ് - ₹50000 ബിൽ നം., തീ. - 09/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.187/AE/PRDM/15-16					
136.	പടപ്പുപാറ ഊനപാറയ്ക്കൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0179/16 അടങ്കൽ - ₹100000 കൺവീനർ - ശ്രീ സത്യശീലൻ, ജ്യോതിഷ് ഭവൻ, വി-കോട്ടയം ചെലവ് - ₹100000 ബിൽ നം., തീ. - 3612222/29.01.16 എം.ബുക്ക് നം.65/15-16	4	6.6	46587.95	44218.42	2370
137.	മങ്ങാട്ടുപടി പരുത്തിപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0051/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ സിന്ധു സുരേഷ്, നെടുമ്പ്രത്തേത്ത് തെക്കേതിൽ, ഇളുകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹146951 ബിൽ നം., തീ. - 1/15-16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.187/AE/PRDM/15-16	3	12.18	85975.94	81603.08	4373
138.	മുളളൻ വാരത്തിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0103/16 അടങ്കൽ - ₹200000	4	13.06	92187.67	87498.87	4689

	കൺവീനർ - ശ്രീ മനോജ്, മുളളൻവാരത്തിൽ, മല്ലശ്ശേരി ചെലവ് - ₹199821 ബിൽ നം., തീ. - 103/15- 16/13.01.16 എം.ബുക്ക് നം.86/AE/LSGD/PRDM					
139.	കീഴേത്തപ്പടി തേവരകടവ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S00167/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീമതി ലിജ ശിവപ്രകാശ്, കീഴേത്ത്, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹149734 ബിൽ നം., തീ. - 40/15- 16/15.12.15 എം.ബുക്ക് നം.40/15-16	4	9.8	69176.04	65657.65	3518
140.	കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽപടി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0055/16 അടങ്കൽ - ₹50000 കൺവീനർ - ശ്രീ ബിജു ജോഷ്യാ, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, ഇളുകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹50000 ബിൽ നം., തീ. - 22/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.189/AE/PRDM/15-16	4	3.31	23364.56	22176.21	1188
141.	വല്യപറമ്പിൽപടി ചാരുക്കിഴി റോഡുമുരുപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0056/16	3	16.26	114775.76	108938.1	5838

	അടങ്കൽ - ₹250000 കൺവീനർ - ശ്രീ സന്തോഷ്, വാരിവീട്ടിൽ, ഇളകൊള്ളൂർ ചെലവ് - ₹246321 ബിൽ നം., തീ. - 3612236/21.03.16 എം.ബുക്ക് നം.23/AE/PRDM/15-16					
142.	മണലാടി തെക്കേക്കര തേവരകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0340/16 അടങ്കൽ - ₹1250000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണനിലയം, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹125000 ബിൽ നം., തീ. - 7/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.188/AE/PRDM/15-16	3	6.6	46587.95	44218.42	2370
143.	ഭാരത്മാതാ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് നം. - S0042/16 അടങ്കൽ - ₹150000 കൺവീനർ - ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണനിലയം, പ്രമാടം ചെലവ് - ₹150000 ബിൽ നം., തീ. - 2/15- 16/31.03.16 എം.ബുക്ക് നം.186/15-16	4	9.80	69176.04	65657.65	3518
	ആകെ					516675

അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലമുള്ള നഷ്ടം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽനിന്നും തുല്യമായി ഊടാക്കേണ്ടതാണ്.

(3-11) പൂക്കാവ് മാർക്കറ്റിലെ വനിതശ്ശക്കായുള്ള വിപണന കേന്ദ്രം - എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിൽ ഗുരുതര അപാകത; ഉത്തരവാദികൾ എഞ്ചിനീയറും, കരാറുകാരനും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിലായി ഉദ്ദേശ്യം അരക്കോടി രൂപ മുടക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പൂക്കാവ് മാർക്കറ്റിലെ വിപണന കേന്ദ്രം ഡിസൈനിലെയും, നിർമ്മാണത്തിലെയും അപാകത കാരണം ചോർച്ചയും, ബലക്ഷയവും നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുരുതര അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും, ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിലവിൽ കടകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും 3598247 രൂപയും, 13-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 293156 രൂപയും, തനത് ഫണ്ടിൽനിന്നും 60897 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 45 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി പൂക്കാവ് മാർക്കറ്റിൽ 256.89 ച. മീറ്ററിൽ column footing-ഓടുകൂടിയ 13 കടമുറകളും, സ്റ്റെയർ കെയ്സ്, സ്റ്റെയർ ക്യാബിൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു നിലയിൽ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച ശ്രീ വി.സി.രാജു എന്ന കരാറുകാരനാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പാർട്ട് ബിൽ തുക 2014-15 വർഷവും, ഫൈനൽ ബിൽ 2015-16 വർഷവുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

വർഷം	പ്രോജക്ട് നം.	ചെലവഴിച്ച തുക	റിമാർക്സ്
2014-15	S0211/15	2299757	പാർട്ട് ബിൽ
2015-16	S0293/16 (SO)	2175008	ഫൈനൽ ബിൽ
2015-16	S0213/16	461250	വൈദ്യുതീകരണത്തനുള്ള പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് (ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി)
	ആകെ	4936015	

ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രോജക്ടിന് പുറമെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി 2015-16 വർഷം മേൽ കാണിച്ച പ്രകാരം 461250 കൂടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വിപണനകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആകെ 49.36 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഭിത്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വെതർ ഷെയ്ഡോ, റൂഫ് സ്റ്റാബിന് തള്ളലോ നൽകാതെയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടു. ഇക്കാരണത്താൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി നനഞ്ഞാലിച്ച് കെട്ടിടത്തിന് ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. 13-ാം നമ്പർ കടമുറയോട് ചേർന്ന് ഭാവിയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി കോൺക്രീറ്റിലെ കമ്പികൾ പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെയും ഭിത്തിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഭാഗം ചോർന്ന് 13-ാം നമ്പർ കടമുറിയിലുള്ള വെള്ളം വീഴുന്നു. ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പം കാരണം സ്വിച്ച് ബോർഡിൽനിന്നും ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന നിലയിലാണെന്ന് കട ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തി ഭൗതിക പരിശോധനാ വേളയിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ പ്ലിന്ത് ബീമിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലിന്ത് ബീം അളവ് തെറ്റിച്ച് നിർമ്മിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാതെയാണ് കെട്ടിടത്തിൽ ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലും, ഡിസൈനിലുമുള്ള അപാകതയും, മേൽനോട്ട പിഴവും, സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത നിർമ്മാണവും മൂലമാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള അപാകതകൾക്ക് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും, കരാറുകാരനും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളാണ്. കെട്ടിടത്തിന്

അത്യാവശ്യം നടത്തേണ്ട സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ ഇവരുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-12) വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികൊണ്ട് വനിതകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല; പരിഹാര വകയിരുത്തൽ അനിവാര്യം

വനിതകൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്ത പദ്ധതിക്കായി ഓഡിറ്റ് വർഷം വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും, ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിലവിൽ കടകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പൂക്കാവ് മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്കായി ഓഡിറ്റ് വർഷം 15.92 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു (സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് നം. S0293/16). വനിതാ ക്ഷേമത്തിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ട പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും വനിതകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായോ, പരോക്ഷമായോ പ്രയോജനം ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനായി പരസ്യ ലേലം ചെയ്ത് വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയ്തത്.

സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പദവി ഉയർത്തുന്നതിനായി ഒരു വനിതാ ഘടകപദ്ധതി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനായി വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും 10% തുക വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്ക് നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈമാറിക്കിട്ടിയ സൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി മുത്രപ്പുരകൾ സ്ഥാപിക്കുക, സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി എത്തുന്ന ഓഫീസുകളിലും, പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കുമാത്രമായി മുത്രപ്പുരകളും, കളിപ്പാളികളും നിർമ്മിക്കുക, സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായ് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചതിനുശേഷം അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്ത തരത്തിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ശരിയായ നടപടിയില്ല. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുകയിൽനിന്നും ഈ പ്രോജക്ടിന് ചെലവഴിച്ച 3891403 രൂപയ്ക്ക് സമാനമായ തുക 2017-18-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പരിഹാര വകയിരുത്തൽ നടത്തി അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-13) ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പട്ടിക ജാതി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി

പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പൊതു സൗകര്യ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ കുടുംബങ്ങളിൽ അവത് ശതമാനത്തിലധികം പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടികയും, സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷം (2012-13, 2013-14) അസി.എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം (Feasibility Certificate) ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നു. ആയതിന്റെ അഭാവത്തിൽ സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനയ്ക്ക് വിധേയമായാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	ചെലവഴിച്ച തുക	ട്രഷറി ബിൽ നം. തീ.
1	164/16	എഴുത്തുകാരന്റേയ്ക്ക് കോളനി റോഡ്	120000	120000	27/15-16 31.03.16
2	340/16	മണലാടി തെക്കേക്കര	125000	125000	7/15-16 31.03.16

		തേവരകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്			
		ആകെ		245000	

ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ടി ചെലവുകൾ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(3-14) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച; 87ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 54 പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല

2015-16-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം			ആകെ അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവിന്റെ ശതമാനം
	പുതിയത്	സ്റ്റിൽ ഓവർ	ആകെ				
2014-15	205	51	256	44756711	202	34685235	77.5

സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച

സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം (സ.ഉ.(എം.എസ്.)നമ്പർ 362/2013/തസ്വഭവ, തീ.16.11.13, ഖ: 11.13.(xii)(ഇ)) ഒരു സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രോജക്ട് സ്റ്റിൽ ഓവർ ആയ അതേ വർഷം തന്നെ നിർബന്ധമായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കാതിരുന്ന 54 മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ 17 ലക്ഷം അടങ്കലുള്ള 25 പ്രവൃത്തികളും സ്റ്റിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു. പ്രവൃത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിനുശേഷം യഥാസമയം പ്രവൃത്തി നടത്താതെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർമാർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറും ഒരു ഓവർസിയറും മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കെ പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിൽ അസംഖ്യം പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും, അവയിൽ നല്ലൊരുഭാഗം പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർവ്വഹണം യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിനോപ്പം തൻവർഷം ചെലവഴിക്കേണ്ട വൻതുക ചെലവഴിക്കാതെ നഷ്ടമാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(3-15) പ്ലംബിംഗും, വയറിംഗും നടത്തിയില്ല; നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നില്ല

2015-16-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് നം. 311/16 പ്രകാരം 1016468 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പ്ലംബിംഗ്, വയറിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്താതിരുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ആശുപത്രി ഇപ്പോഴും പരിമിത സൗകര്യങ്ങളിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ആ കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമോ, അതെല്ലാം പ്രോജക്റ്റിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലംപ്സമായി തുക വകയിരുത്തുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നേടിയശേഷം ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയുമാണ് (മരാമത്തി ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച്) വേണ്ടത്. തുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗികമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനോ

അഥവാ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിന് അംഗീകാരം നൽകുവാനോ പാടില്ല. തുകയുടെ പരിമിതിയുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുവർഷ പ്രോജക്റ്റായി ഏറ്റെടുക്കണം. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിന് മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-16) സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതും, കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെയുള്ള പാഴ്ചെലവും

റോഡ് നിർമ്മാണം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പുനരുദ്ധാരണം എന്നിവയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ സർക്കാർ നിഷ്കർച്ചിതം (സ.ഉ.(എം.എസ്.)നമ്പർ 225/12/ തസ്വഭവ, തീ. 18.08.12 – അനുബന്ധം 1, പാ. 12(viii)]. എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ 253 കോടി രൂപ അടങ്കലുണ്ടായിരുന്ന 169 പ്രവൃത്തികൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ളവയായിരുന്നു (ചെലവ് - 2.33 കോടി രൂ.). വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് ചെറിയ നീളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറെയും.

മെറ്റലിംഗിനും, ടാറിംഗിനും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ച് അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തി എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഗുണനിലവാരം പുലർത്തിയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ നടപടിമൂലം സാധിക്കും. എന്നാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ച് അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തി കരാറുകാരന് അധികലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, എം.സാന്റിന് പകരം പാരപ്പെടി ഉപയോഗിക്കുക, കോൺക്രീറ്റിന് ശേഷം ആവശ്യമായ ക്യൂറിംഗ് നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ അപാകതകളും വ്യാപകമാണ്. ഇവയെല്ലാം പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വീതം വച്ച് ചെറിയ നീളം (30 മുതൽ 150 മീറ്റർവരെ) റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ല.

ഈ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. അധികാരികളുടെയും സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-17) ടി.എച്ച്.ആർ.എസ്. അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 40 അങ്കണവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽവീതം ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബിൽ ഗുണനിലവാരം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാൻ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ 18-02-2016 ഐ.സി.ഡി.എസ്.ബി3-312/2010 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടികളിലേക്ക് നൽകി വന്നിട്ടുള്ള അമൃതം ഫുഡ് ന്യൂട്രിമിക്സ് സാമ്പിളുകൾ ഇത്തരം ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു പോലെതന്നെ ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വീതം ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ തൃപ്തികരമായ ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ തെളിയുന്നപക്ഷം പ്രസ്തുത ബാച്ചിൽപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ മിശ്രിതത്തിന്റെ വില അത് വിതരണം ചെയ്ത കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-18) അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 40 അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിൽ 30 അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുണ്ട്. ഒരേണ്ണം വാടകരഹിതമാണ്. 9 എണ്ണം വാടകകെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 21 എണ്ണത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉള്ളത് 22 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ്. കുടിവെള്ളം ലഭ്യമായത് 18 എണ്ണമാണ്. രണ്ട് അങ്കണവാടികൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടുക്കള പ്രത്യേകം ഇല്ലാതെ ഒറ്റ മുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു അങ്കണവാടി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടും കെട്ടിടം ഇതേവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. 2 അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം മിർമ്മിക്കുന്നതിന് സൗജന്യമായി സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ആയത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, അപര്യാപ്തത എന്നിവയാണ് അങ്കണവാടികൾ പൊതുവായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.

(3-19) ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി - ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾഅപര്യാപ്തം

ഡിസ്പെൻസറിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള വിശ്രമമുറി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല. രോഗികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള ശുചിമുറി നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷായം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടുക്കള തീരെ ചെറുതും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് അപര്യാപ്തവുമാണ്. ക്ഷായം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ, സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ടയിനറുകൾ, വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ (കപ്പി, കവർ) ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമല്ല. ക്ഷായം പാകം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ഗ്ലാസ് സ്കൗ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ അപര്യാപ്തതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-20) ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം.	175/16
അടങ്കൽ	1760000
ചെലവ്	1730000

വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ജനറൽ) പദ്ധതി പ്രകാരം 20000 രൂപ വച്ച് 88 പേർക്ക് ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പദ്ധതിആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മൂന്നു ഗുണഭോക്താക്കൾപണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ 2016-17 വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 10000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം.	പേരും അഡ്രസ്സും	ഡി.ഡി.നം/ തീയതി	തുക
1	സരസ്വതി എസ് നായർ, ലാൽ ഭവൻ, വി കോട്ടയം	567371/21-12-15	10000
2	വൽസല കുമാരി, ഇളപ്പുപാറ കിഴക്കേതിൽ, ഇളപ്പുപാറ	567578/28-12-15	10000
3	പ്രഭ, കൊല്ലംപറമ്പിൽ, മല്ലശ്ശേരി	609997/08-04-16	10000

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ വീടുപണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-21) ഭവനരഹിതർ പഞ്ചായത്തിൽ അവശേഷിക്കെ ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു

ഇ.എം.എസ്. ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 2015-16 വർഷം 131 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവനരഹിതരായി അവശേഷിക്കുന്നു. തൻ വർഷം ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 142 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത്രയധികം പേർ ഭവനരഹിതരായി അവശേഷിക്കെ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാതെ ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല.

(3-22) ഇ.എം.എസ്. ഭവനപദ്ധതി - പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിപ്രകാരം 2010-11 വർഷം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുകയും എന്നാൽ നാളിതുവരെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾ പഞ്ചായത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേരും അഡ്രസ്സും	വാർഡ്
1	ശ്രീ ഗംഗാധരൻ, ചിറ്റിലക്കാട്ട്, വി-കോട്ടയം	VIII
2	ശ്രീമതി ഓമന ഓമനക്കുട്ടൻ, വി-കോട്ടയം	XVI
3	ശ്രീമതി റ്റി.റ്റി.ഗീതാ വിജയകുമാർ, വേളിക്കാട്ട് കൃഷ്ണവിലാസം, ഇളകൊളളൂർ	V
4	ശ്രീമതി ഷീല നെടുമ്പാറ ചന്ദ്രവിൽ, വി-കോട്ടയം	XVI
5	ശ്രീമതി പ്രസന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പുത്തൻപറമ്പിൽ, തെങ്ങുകാവ്	III

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-23) സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി - പ്രോജക്ട് മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ല

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഓഡിറ്റ് വർഷംപ്രോജക്ട് നമ്പർ S0013/16 പ്രകാരം 66800 രൂപ പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും വകയിരുത്തി സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി എന്ന പേരിൽ പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 36000 രൂപ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിന് ബാലമാസികകൾ വാങ്ങുന്നതിനും അവരുടെ രചനകൾ അടച്ചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് തുക ചെലവഴിച്ചത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം തൃപ്തികരമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്ട് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ല. ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിയുടെ ഘടകങ്ങളായ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓരോ പ്രത്യേക പ്രോജക്ടായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാത്മക ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അധ്യാപക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരിപാടികൾ എസ്.എസ്.എ.-യിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാൽ സമാന്തരമായി ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അത്തരം പരിപാടികൾ എസ്.എസ്.എ. പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കണമെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗരേഖയിലെ മേൽ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-24) വകുപ്പുതല പരിപാടിക്ക് വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പിലാക്കിയ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിപാടി എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 41900 രൂപ പൊതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സബ്സെന്റർ മുഖാന്തിരമുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്	18000
സ്കൂൾതല ആരോഗ്യ പരിശോധന	3900
പൾസ് പോളിയോ വാക്സിൻ ബുത്ത് ക്രമീകരിക്കൽ	3900
വാഹന അനുബന്ധസെന്റർ, ഓണറേറിയം	20000
ആകെ	45800

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ ഉണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയിലുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ സ്കൂൾതല ആരോഗ്യ പരിശോധന എൻ.ആർ.എച്ച്.എം.-ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആയതിന് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് ചെലവ് ചെയ്ത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകൾ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-25) സബ്സിഡി മാർഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി തുക ഡി.ഡി. ആയി നൽകുന്നു

വെറ്റിനറി സർജൻ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി പണമായി നൽകുന്ന സംഗതികളിൽ സബ്സിഡി മാർഗരേഖയും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും പാലിക്കുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താവ് നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിബന്ധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രത്യേകം പറയാത്ത സംഗതികളിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സബ്സിഡി അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് 16-11-2013 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 362/2013/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ സബ്സിഡി മാർഗരേഖയുടെ ഖണ്ഡിക 2.8 ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ഡി.ഡി. നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊഴിവാക്കി സബ്സിഡി അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-26) ആശ്രയ പദ്ധതി - അവലോകനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിരാശ്രയരായ അഗതി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവരെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആശ്രയ. ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ 2015-16-ലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

മുനിസിപ്പ്	2426061
വരവ്	400000
ആകെ	2826061
ചെലവ്	774990
നീക്കിയിരിപ്പ്	2051071

31.03.16-ൽ ആശ്രയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 2051071 രൂപ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

2015-16 വർഷം 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപയും, ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 374990 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 774990 രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽനിന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

ആശ്രയ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾ ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം, വീട്, വീട് പുനരുദ്ധാരണം, കള്ളസ്, കുടിവെള്ളം, കറണ്ട് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടത്. ജനറൽ, എസ്.സി./എസ്.ടി. എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മേൽ അവശ്യങ്ങൾക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടിലെ ആദ്യ ഗുണഭോക്താക്കളായി ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ച് ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽതന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്ന രീതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തുവരുന്നത്. വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നുമില്ല. ആയതിനാൽ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്തന്നെ അതിലും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്

പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. ആയതിനാൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. മേൽ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സത്യാര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ ദീർഘകാല രോഗബാധിതർ എന്നിവർ ഉള്ളതും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരാൾപോലും ഇല്ലാത്തതുമായ അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അങ്കണവാടികളിലൂടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആശ്രയ രോഗികൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകിയിട്ടില്ല. രോഗികൾക്കുള്ള സ്ഥിരമരുന്നുകൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽനിന്നോ ലഭ്യമാക്കുവാൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നില്ല. അഗതി കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്താൻ പ്രത്യേക കോച്ചിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അഗതി കുടുംബങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് സഹായകമായ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമല്ല. വിലയിരുത്തൽ സമിതിയിൽനിന്നും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടുമാസത്തിലൊരിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് സമിതി വിലയിരുത്തി വിശദ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കു നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല.

ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-27) ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് - അർഹമായ അനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം. - S0017/16

നിർവ്വഹണം - ICDS സൂപ്പർവൈസർ

അടങ്കൽ - 200000

ചെലവ് - 200000

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3.19 ലക്ഷം രൂപയുടെ അനുകൂല്യം നിഷേധിച്ചു. 2015-16 വർഷം പഞ്ചായത്തിലെ 46 കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് വിതരണത്തിനുള്ള പ്രോജക്ട് എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ തുക ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ യഥാക്രമം 50:25:25 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നുമുള്ള വിഹിതം ലഭ്യമാക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം മാത്രം വകയിരുത്തിയാണ് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇക്കാരണത്താൽ 2015-16 വർഷം സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകിയ 46 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അർഹമായ നിരക്കിൽ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 46 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണ തോതിൽ അനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് 5.19 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വകയിരുത്തിയ തുകയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി അനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് (3000 മുതൽ 6000 രൂപ വരെ).

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം 15200 രൂപയും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് അനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷം 5300 രൂപ മുതൽ 20000 രൂപ വരെയും സഹായം നൽകാമെന്നിരിക്കെ മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്താതെ തൃശ്ശൂരായ നിരക്കിൽ സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകിയത് ഇത്തരത്തിൽ അവശത നേരിടുന്നവരോടുള്ള പഞ്ചായത്തന്റെ അവഗണനയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഭാവിയിൽ ഈ പദ്ധതി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംയുക്ത പ്രോജക്ടായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും, മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായ നിരക്കിൽ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3-28) പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി - അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 445100 രൂപ വകയിരുത്തുകയും, 236000 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ചെലവ് ശതമാനം 53%). പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തിയതിൽ പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ (PMC) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽവച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവലോകന യോഗം ചേരുന്നില്ല. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും സുഗമമായും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് രൂപീകരിക്കേണ്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റി (PIC) നാളിതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഹോംകെയർ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട രോഗികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ - രോഗാവസ്ഥയുടെയും ചെയ്തുകൊടുക്കാവുന്ന സേവനങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ച് - അടങ്ങിയ പേഷ്യന്റ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും, അതുമൂലം വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ എത്ര തുക വകയിരുത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രോജക്ടായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട താഴെപറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1. പി.ഐ.സി. ഹാജർ, മിനിട്ട്സ്
2. പ്രതിമാസ പ്രവർത്തന അവലോകന റിപ്പോർട്ട്
3. ഹോംകെയർ പ്ലാനിംഗ് രജിസ്റ്റർ
4. റവ്യൂ രജിസ്റ്റർ
5. ഈവന്റസ് ഡയറി
6. വരവ്, ചെലവ് കണക്കു പുസ്തകം
7. ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട്
8. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതല അവലോകന യോഗ ഹാജർ
9. റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ബുക്ക്

PMC, PIC എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കി പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ശക്തമാക്കേണ്ടതും, ആവശ്യമായ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3-29) പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല; ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയമവും, ചട്ടവും ലംഘിച്ചു

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 272 എ. വകുപ്പ് പ്രകാരം ഓരോ പഞ്ചായത്തും പൗരൻമാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവിധ ഇനം സേവനങ്ങളെയും അവയുടെ വ്യവസ്ഥകളെയും അവ ലഭ്യമാക്കുന്ന സമയപരിധിയേയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു രൂപ രേഖ തയ്യാറാക്കി 'പൗരാവകാശ രേഖ' എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പൗരാവകാശ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2004-ൽ സർക്കാർ പൗരാവകാശ രേഖ തയ്യാറാക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം, കഴിയുന്നതും നേരത്തെ എന്നാൽ ആറുമാസത്തിൽ കവിയാത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ പഞ്ചായത്ത് യോഗം ചേർന്ന്,

പഞ്ചായത്തിന്, പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, അത്തരം ഒരു സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഒരു പൗരൻ എന്തെല്ലാം വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്നും, പ്രസ്തുത സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി എത്രയായിരിക്കണമെന്നും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 4 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പൗരാവകാശ രേഖ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പഞ്ചായത്താഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലും പതിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും അത് അച്ചടിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ നിലവിലെ ഭരണ സമിതി അധികാരമേറ്റിട്ട് ഓഡിറ്റ് തീയതിയിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പൗരാവകാശ രേഖ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിയമത്തിന്റെയും, ചട്ടത്തിന്റെയും ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. പൗരാവകാശ രേഖ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

(3-30) ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - അവലോകനം

2005-ൽ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2008-09 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈടു നിൽക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ രൂപീകരണവും ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതോപാധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നതാണ് സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 2015-16 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 442 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഇനത്തിൽ 17992982 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	4919
2.	തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	4919
3.	തൻവർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	442
4.	തൻവർഷത്തെ ആകെ അടങ്കൽ	249.34 ലക്ഷം
5.	തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ആകെ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	442
6.	തൻവർഷം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	442

7.	സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ചെലവ്	ഇല്ല
8.	തൻവർഷത്തെ ചെലവ്	17992982
9.	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1717
10.	തൻവർഷം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	1717
11.	100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	190
12.	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതിരുന്നത് എത്ര പേർക്ക്? തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകിയത് എത്ര പേർക്ക്? നൽകിയ തുക	ഇല്ല
13.	തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ച അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം, ചെലവഴിച്ച തുക	ഇല്ല
14.	തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാറുണ്ടോ?	ഉണ്ട്
15.	തൻവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തിയുടെ പേര്/എണ്ണം)	മത്സ്യക്കുളം നിർമ്മാണം - 1
16.	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടന്ന മാസം	മാർച്ച്
17.	പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?	ഉണ്ട്

18.	സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്ത് പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ വിവരം (ആസ്തി, വിവരം)	ഇല്ല
-----	--	------

സ്ഥായിയായ ആസ്തികൾ ആർജ്ജിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പിലെ ഉപവകുപ്പ് (3)-ന് കീഴിലെ പട്ടിക 1 പ്രകാരം ഈടുനിൽക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ രൂപീകരണത്തിനുള്ളതും ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണരുടെ ജീവനോപാധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ സ്കീമിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 179.99 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും സ്ഥായിയായ ആസ്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ആർജ്ജിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ സാധന, വേതന ഘടകം 60:40 എന്ന അനുപാതം ആയിരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും വേതന ഘടകം മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്ഥായിയായ ആസ്തികൾ ആർജ്ജിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തൊഴിൽ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ	തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകിയ കുടുംബങ്ങൾ	തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച കുടുംബങ്ങൾ	തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾ	നൽകിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	ശരാശരി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	നൂറു ദിവസം തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾ
2015-16	4919	4919	1717	1717	106098	64.62	190

വർഷം	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ	തൊഴിൽ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾ	നൽകിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	നല്ലാമായിരുന്ന തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ	തൊഴിലാളികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വേതനം
2015-16	442	1717	1717	106098	171700	65602	15022858

തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കെല്ലാം 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകിയില്ല

ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ദേശീയതൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഓരോ കുടുംബത്തിനും സർക്കാർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം നൂറ് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാതെ തൊഴിലിനപേക്ഷിച്ച എല്ലാ

കുടുംബങ്ങൾക്കും 100 ദിവസം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായത്ര പദ്ധതികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം 190 പേർക്ക് മാത്രമാണ് 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിരമായി തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രോജക്ടുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ മേൽകാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 65602 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും, അതനനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന 1.50കോടി രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതു കൂടാതെ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലൂടെ ആർജ്ജിക്കുമായിരുന്ന ആസ്തിയും നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി രണ്ട് ഓവർസിയർമാരും, രണ്ട് ക്ലർക്കുമാരും ഉള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഭാവനാപൂർണ്ണമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം.

തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതും, നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. പരമാവധി തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര വിഹിതം പൂർണ്ണമായും തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഭരണസമിതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

(4-1) സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ശുചിത്വ മിഷൻ, പത്തനംതിട്ട	192000	ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണം (315/16)	ഇല്ല	192000

(4-2) നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ ചെക്ക് നമ്പർ	തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ബാക്കി തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (145/16)	609458/ 31-03-2016	29975	ഇല്ല	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചില്ല	

(4-3) മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കൺവീനർ	ബിൽ വാച്ചർ നമ്പർ	തുക	ക്രമീകരിച്ചത്	ബാക്കി	റിമാർക്സ്
ഇല്ല							

(4-4)(i) വായ്പ/വിനിയോഗം/വീഴ്ചകൾ എന്നിവയുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	2015-16 ൽ ലഭിച്ച വായ്പ	ഉദ്ദേശ്യം	നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ ചെലവഴിച്ച തുക	വിനിയോഗിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്	ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം നേടിത് സംബന്ധിച്ച വിവരം
ഇല്ല					

(ii) വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ നം.	വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വായ്പ തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുൻബാക്കി	തൻവർഷം അടച്ചത്		വർഷാവസാന ബാക്കി
					മുതൽ	പലിശ	
1	ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി	563/2010/22-02-2010	17073000	8144500	4928860	599255	3215640

(4-5) സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ

-----ഇല്ല-----

(4-6) ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തിൽ തൻവർഷം 500 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പരും തീയതിയും
2013-14, 204-15	2.1	250	വി.കെ.ബൽരാജ്, ഒ.എ	11501104581
		250	എസ്.സാജിദ, ടീച്ചർ	11501104982

(4-7) സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം, ഖണ്ഡിക നം	വിഷയം	നിലവിലെ അവസ്ഥ

2013-14 05.03.5 (10-1)	കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശിക വിപണന കേന്ദ്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	പരാമർശം നിലവിലുണ്ട്.
2013-14 05.03.5 (10-2)	2006-07,08-09 കാലഘട്ടത്തിൽ വായ്പയെടുത്ത കുടുംബശ്രീ/ എസ്.എച്ച്.ജി യൂണിറ്റുകൾ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തത് മൂലം റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടിയായത്	പരാമർശം നിലവിലുണ്ട്.

(4-8) ആശുപത്രി വികസന സമിതികളുടെ കണക്കുകൾ

2010-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 9(3) പ്രകാരം പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രി വികസന ഫണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടിനെക്കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിലവിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ആശുപത്രികളുടെ പേര്	മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം / തീയതി	വാർഷിക കണക്ക് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം		മുൻ ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വിവരം	റിമാർക്സ്
			വർഷം	തീയതി			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	പി.എച്ച്.സി, പ്രമാടം		2015-16 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
2	ഗവ.ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി, വകയാർ	ഇല്ല	2015-16 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
3	ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി, വെള്ളപ്പാറ	ഇല്ല	2015-16 വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				

(4-9) ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	82462267
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	66286120
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	26946
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	530399
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	12788180

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ്	സർചാർജ്ജ്	
2-3	11446		ശ്രീ എം.സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി
2-8	15500		
3-5		1625	ശ്രീ എം.സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി
3-9		12099	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-10		516675	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
		(തുല്യമായി)	ശ്രീമതി മഞ്ജു ആർ.വി., അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	26946	530399	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

3-4	20000	ശ്രീ എം.സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി
3-7	4398071	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-8	7812561	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-9	312548	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
3-13	245000	ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	12788180	

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ എം.സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കൃഷ്ണകൃപ, മങ്ങാരം, കോന്നി

ശ്രീ അരുൺ എസ്., അസി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി., പ്രമാടം	പൂർണ്ണിമ, വാരിൽ വീട്, കരയ്ക്കുണ്ണി, വർക്കല പി.ഒ., പിൻ - 695 141
ശ്രീമതി മഞ്ജു ആർ.വി., അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, ചവറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	നടയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ, നമ്പർ 20, എസ്.ആർ.എം.ഒ., കൊല്ലം - 12

(4-10) തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1987-88	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/384/91, തീ. 04.07.91	2
1991-92	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/66/93, തീ. 21.06.93	1
1992-93	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/561/93, തീ. 08.10.93	1
1993-94	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/592/95, തീ. 10.04.96	1
1994-95	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/194/96, തീ. 15.11.96	1
1996-97	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/659/01, തീ. 06.05.02	2
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/598/99, തീ. 05.07.99	8
1997-98 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/603/05, തീ. 04.01.06	1
1998-99 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/604/05, തീ. 04.01.06	
1998-99 (ജനകീയാസൂത്രണം ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/251/00, തീ. 24.11.2001	13
1999-00	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/289/02, തീ. 16.12.02	6
2000-01 (ജനകീയാസൂത്രണം ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/52/04, തീ. 10.08.04	

2000-01 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/386/04, തീ. 01.10.05	
2001-02 (ജനകീയാസൂത്രണം ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/53/04, തീ. 13.08.04	1
2001-02 (വരവ്)	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി2/387/04, തീ. 01.10.05	5
2002-03	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി3/558/06, തീ. 05.01.07	4
2003-04	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/751/08, തീ. 20.05.09	11
2004-05	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/246/10, തീ. 13.04.10	2
2005-06	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/208/11, തീ. 13.10.11	4
2006-07	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി10/209/11, തീ. 10.10.11	
2007-08 മുതൽ 2010-11 വരെ	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/1112/12, തീ. 09.05.13	
2011-12 മുതൽ 2012-13 വരെ	എൽ.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി9/539/14, തീ. 16.08.14	
2013-14 മുതൽ 2014-15 വരെ	കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/149/16, തീ. 10.02.16	

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/1228/16

തീയതി : 02.12.2016

1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പും, 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിച്ചും, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഹബിബ് മുഹമ്മദ്,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പത്തനംതിട്ട

No.K.S.A.PTA.P9/1228/16

Dated : 02.12.2016

AUDIT CERTIFICATE

Certified that I have examined the Annual Financial Statement of **Pramadom Gramma Panchayat** in Pathanamthitta District for the year ended on 31.03.2016 in accordance with section 4 of the Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the rules made there under the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India for the purpose of certification of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of **Pramadom Gramma Panchayat** for the year 2015-16 except the observations in my report properly presents the picture of income and expenditure.

HABEEB MUHAMMED

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Pathanamthitta