

പ്രോജക്ട് നം.	എസ്.ഒ. 341/22 & 144/23 (കോരികണ്ടം-കാർലെ തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ)		
അടങ്കൽ	4,00,000/- രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)		
എസ്റ്റിമേറ്റ്	₹ 4,00,000/- (EST No: 2021/14950)		
സാങ്കേതികാനുമതി .	₹ 4,00,000/-TS No 40921/2021-2022 (Order No. LSGD/TS/2021-2022/14950 Dated 07.10.2021, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. സബ് ഡിവിഷൻ, കാസറഗോഡ്).		
എം. ബുക്ക് നം.	222/21-22		
ആകെ അളവ് മൂല്യം	₹ 3,48,656/-		
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സാബിർ. ജി. എച്ച്.		
ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്		
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	15/21-22/AE/LSGD/KMBL Dated 15.11.2021		
കരാറുകാരന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം	ചെക്ക് നം, തീയതി.	ബിൽ തുക	കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക
അന്തിമ ബിൽ	നം. 4222565 തീ: 04.08.2022	₹ 3,90,495/-	₹ 3,76,547/-

കോരികണ്ടം-കാർലെ തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന പദ്ധതി 2022-2023 വർഷ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി MoR സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (2016) പ്രകാരം PRICE സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (EST NO 2021/14950) തയ്യാറാക്കിയത്. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുവദിച്ച കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04% ആണ് പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്ന 5 ഇന പ്രവൃത്തികളാണുണ്ടായിരുന്നത്.

Item No	Description	Quantity	Rate	Amount
1	Excavation In Soil Using Hydraulic Excavator And Tippers With Disposal Upto 1000m. Excavation For Road Work In Soil With Hydraulic Excavator Of 0.9 Cum Bucket Capacity Including Cutting And Loading In Tippers.. (Code 3.5.3)	24.96 Cum	31.17/Cum	778.00
2	Providing Concrete For Plain/Reinforced Concrete In Open Foundations Complete As Per Drawings And Technical Specifications. P.C.C Grade M 10, Normal Mix 1:3:6 (Code 11.4.1.1)	6.24 Cum	7026.68/Cum	43846.48

3	Dry Rubble Masonry-Random Rubble Masonry With Hard Stone Including Through/Bond Stone In Foundation And Superstructure Including Packing To Compactness To Lines And Levels, Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Complete As Per Approved Drawing And Relevant Technical Specification (Code 75.7.1)	61.20 Cum	3870.76/Cum	236890.51
4	Providing Concrete For Plain/Reinforced Concrete In Open Foundations Complete As Per Drawings And Technical Specifications. R.C.C Grade M 20 (Code 11.4.4)	7.20 Cum	7900.72/Cum	56885.18
5	Supplying, Fitting And Placing TMT Bar Reinforcement In Foundation Complete As Per Drawings And Technical Specifications (Code 11.8)	0.252 Tonne	68408.34/Tonne	17238.90
	Amount Reserved For GST			42676.69
	Lump Sum			1684.23
	Total (Rounded)			400000.00

ടെൻഡർ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഈ പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാരനായ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സാബിർ. ജി. എച്ച് സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഭരണസമിതി തീരുമാനം നമ്പർ 4(1)/2021 തീയതി 22.10.2021 പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയുണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പ്യൂസ്കം (പേജ്-15) പ്രകാരം 3,48,656/- രൂപയുടെ ആകെ അളവ് മൂല്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ കൂടെ 12% ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ കൂട്ടി നികുതികൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ചുവടെ വിവരിക്കും പ്രകാരം അന്തിമ ബിൽ തയ്യാറാക്കി 3,76,547/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Item No	Description	Quantity	Rate	Amount
1	Excavation In Soil Using Hydraulic Excavator And Tippers With Disposal Upto 1000m. Excavation For Road Work In Soil With Hydraulic Excavator Of 0.9 Cum Bucket Capacity Including Cutting And Loading In Tippers.. (Code 3.5.3)	24.18 Cum	31.17/Cum	753.69
2	Providing Concrete For Plain/Reinforced Concrete In Open Foundations Complete As Per Drawings And	6.045 Cum	7026.68/Cum	42476.28

	Technical Specifications. P.C.C Grade M 10, Normal Mix 1:3:6 (Code 11.4.1.1)			
3	Dry Rubble Masonry-Random Rubble Masonry With Hard Stone Including Through/Bond Stone In Foundation And Superstructure Including Packing To Compactness To Lines And Levels, Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Complete As Per Approved Drawing And Relevant Technical Specification (Code 75.7.1)	61.20 Cum	3870.76/Cum	236890.51
4	Providing Concrete For Plain/Reinforced Concrete In Open Foundations Complete As Per Drawings And Technical Specifications. R.C.C Grade M 20 (Code 11.4.4)	6.51 Cum	7900.72/Cum	51433.69
5	Supplying, Fitting And Placing TMT Bar Reinforcement In Foundation Complete As Per Drawings And Technical Specifications (Code 11.8)	0.250 Tonne	68408.34/Tonne	17102.09
	Total Value Of Work Done			348656/-
	(+) 12% GST			41839/-
	Total			390495/-
	(-) IT @ 1%			3487/-
	(-) KCWWF @ 1%			3487/-
	(-) GST @ 2%			6974/-
	Net Amount Paid			376547/-

ഈ പ്രവൃത്തിയിലെ ഐറ്റം 3 ആയി നടപ്പാക്കിയ Dry Rubble Masonry-Random Rubble Masonry With Hard Stone Including Through/Bond Stone In Foundation And Superstructure..(Code 75.7.1) എന്നയിനത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയത് ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റാ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. (MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (2016) കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 32.04%)

75.7.1

Dry Rubble Masonry-Random Rubble Masonry With Hard Stone Including Through/Bond Stone In Foundation And Superstructure Including Packing To Compactness To Lines And Levels Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Etc Complete As Per Approved Drawing And Relevant Technical Specification .

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
M-148	Stone For RR Masonry	Cum	1.0	987.08	987.08

M-361	Through Bond Stone (7 Nos 0.24x0.24x0.39=0.16cum)	No	7.0	15.35	107.45
L-12	Mate	Day	0.12	407.00	48.84
L-11	Mason (1 st Class)	Day	1.2	487.00	584.40
L-29	Mazdoor (Unskilled)	Day	1.8	368.00	662.40
L-21	Bhisti	Day	0.08	407.00	32.56
	TOTAL				2422.73
	Cost Of 1 Cum				2422.73
	Add OH @ 10%				242.27
	Add CP @ 10%				266.50
	Add 32.04 % Cost Index				939.25
	Total With Cost Index				3870.76
	Say For 1 Cum.				3870.76

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് MoRD (Ministry Of Road Development & Works) സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (2016) അനുസരിച്ചാണ്. MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. തോടിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമല്ല നടപ്പാക്കേണ്ടത്. റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മറ്റ് ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR (Delhi Schedule Of Rates) പ്രകാരമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

കോരികണ്ടം-കാർലെ തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തോടിന്റെ ഒരു വശം കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം തോടിന്റെ ഒരു ഭാഗം 31m നീളത്തിൽ കരിങ്കല്ലുകെണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ തോടിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പാക്കിയത്, ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് DSR പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ബാധകം. തോടിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR (Delhi Schedule Of Rates) പ്രകാരമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ആയതിനാൽ കോരികണ്ടം-കാർലെ തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന പ്രവൃത്തിയിലെ ഐറ്റം 3 ആയി നടപ്പാക്കിയ Dry Rubble Masonry എന്ന ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദനീയമായ നിരക്ക് DSR-2016 With Cost Index 32.04% അടിസ്ഥാനമാക്കി 2534.24/M³ ആണ്. Observed Data With Cost Index 32.04% ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

60.7.1

DRY RUBBLE MASONRY _ Dry Rubble Without Concrete Levelling Course Masonry With Good Quality Blasted Rubble Including Packing To Compactness To Lines And Levels Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Etc. Complete As Per Direction Of Departmental Officers At Sit

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
1157	Stone For Masonry Work	Cum	1.05	865.00	908.25
2215	Carriage Of Stones	Cum	1.05	122.08	128.18
0125	Mason (For Plain Stone Work 2nd Class)	Day	0.8	448.00	358.40
0114	Beldar	Day	0.7	368.00	257.60
	TOTAL Cost Of 1 Cum				1652.43
	Add Water Charge @ 1%				16.52
	Total				1668.95
	Add CP & OH @ 15%				250.34
	Total				1919.29
	Add 32.04 % Cost Index				614.94
	Total With Cost Index				2534.24
	Say For 1 Cum.				2534.24

പ്രൊജക്ട് നം 144/23 (കോരികണ്ടം-കാർലെ തോട് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ) എന്ന പ്രവൃത്തിയിലെ ഐറ്റം 3 ആയി നടപ്പാക്കിയ Dry Rubble Masonry എന്ന ഇനം പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദനീയമായ നിരക്കും 2534.24/M³ ആണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐറ്റം 3 ആയി ചെയ്ത 61.20m³ Dry Rubble Masonry എന്ന ഇനം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ചെലവ് 1,55,095.48 രൂപയാണ്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഇനം പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമൂലം 91,610/- രൂപയുടെ (2,36,890.51 - ₹ 1,55,095.48 = ₹ 81,795.03 + 12% GST) അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 91,610/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.

MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അളവ് മൂല്യം കണക്കാക്കിയ പ്രവൃത്തിയിലെ 1, 2, 4, എന്നീയിനങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഇനങ്ങൾ DSR-2016 With Cost Index 32.04% അടിസ്ഥാനമാക്കി അളവ് മൂല്യം കണക്കാക്കേണ്ടത്. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയിലെ 1, 2, 4, 5 എന്നീയിനങ്ങൾക്ക് DSR പ്രകാരം ബാധകമായ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതും അധികം തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ആയതിനാൽ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 3,90,495/- രൂപയിൽ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം നിരാകരിച്ച 91,610/- രൂപ കിഴിച്ചുള്ള 2,98,885/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി അധികം ചെലവഴിച്ച 91,610/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ആയത് പരിശോധിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായ് ഊടാക്കേണ്ടതാണ്.

(മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ₹ 91,610/- അധികം ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനോട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 15 തീ: 03.11.2023 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല).

3-2 PMC വഴി നിർവഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിലെ അംഗീകരിക്കാത്ത ചെലവുകൾ

2022-23 വർഷത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ സ്കീം ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ PMC ((Project Management Consultancy) വഴി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പദ്ധതികളുടെ PMC (Project Management Consultancy) യായി SILK (Steel Industries Kerala Limited,Thrissur) നെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. SILK നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പേര് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും തനത് ഫണ്ടാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (113/23)
2. മിനി മാസ്റ്റ്, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (104/23)
3. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽഇഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (103/23)
4. കക്കളം കന്ന് വാർഡിൽ സ്കീം ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (92/23)
5. ഉളുവാർ - സ്കീം ലൈറ്റ് വാങ്ങൽ (107/23)
6. എൽഇഡി തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - ഉളുവാർ (105/23)
7. കോയിപ്പാടി കടപ്പറം സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (111/23)
8. 19-ാം വാർഡ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (112 /23)

ഇതിൽ ക്രമ നം. 01 , 02 എന്നിവ SILK നേരിട്ട് നിർവഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളാണ്. ബാക്കിയുള്ള കരാറുകാരൻ വഴിയാണ് (M/S. Mohammed Faisal K, FAB Associates, LandMark Centre, New Bus Stand, Kasaragod (Contractor)) നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്നു.

എ) സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന് ജി.എസ്.ടി അനുവദിച്ചത്

28.06.2017 -ലെ ജി.എസ്.ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നം 12/2017-ലെ ക്രമ നം 3 പ്രകാരം ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 243 ജി അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവത്തനങ്ങളെ ജി.എസ്.ടിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (Sl No.3 Of Notification No.12/2017-Central Tax (Rate)- "Pure Services (Excluding Works Contract Service Or Other Composite Supplies Involving Supply Of Any Goods) Provided To The Central Government, State Government Or Union Territory Or Local Authority Or A Governmental Authority By Way Of An Activity In Relation To Any Function Entrusted To A Panchayat Under Article 243G Of The Constitution").പഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വഴിവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനമാർ സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന് ജി.എസ്.ടി അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

1). വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (113/23)

ഇത് ഒരു സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടാണ് (മുൻവർഷത്തെ പദ്ധതി നം:211/22) . പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് , 5-10-2020 ൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സിൻക്രമായി (Managing Director) കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ല. SILK സമർപ്പിച്ച Estimate No: SILK /45/CO/QSF/CD/ 2020- 21/374/Dtd: 19.06.2020 പ്രകാരം 7 Mtr Mini Mast Light

With 4 Nos. Of 80 W LED Flood Lights പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ 46 ജംഗ്ഷനുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം , ഒരു സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1, 20,000 രൂപയാണ് ചെലവ്. ഇപ്രകാരം 46 സെറ്റ് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 55,20,000 രൂപയാണ് കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ Centage Charges At 8% - 3,63,636.66 രൂപയും, GST On Centage Charges At 18% - 65,454.60 രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുൻവർഷം സിൽക്ക് സമർപ്പിച്ച വിവിധ ഇൻവോയിസുകൾ പ്രകാരം 12,00,000/- (CD/21-22/R/35 Dtd:01.09.2021), 12,00,000/- (CD/21-22/R/36 Dtd:014.09.2021), 21,60,000/- (CD/21-22/R/37 Dtd:07.09.2021), എന്നിങ്ങനെ തുക (ആകെ 45,60,000/-) അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പദ്ധതിയുടെ അവസാനത്തെ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള തുകയായ 9,60,000 രൂപ, 2022 - 23 വർഷത്തിൽ, ചെക്ക നമ്പർ - 617058 /15.10.2022 പ്രകാരമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ - CD/21-22/R/40 Dtd:10.09.2021). അന്തിമ ബില്ലിൽ നിന്നും സെന്റേജ് ചാർജിനുള്ള ജി എസ് ടി തുകയായ 65,454.60 രൂപ കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് SILK ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ 65,455 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടതുക SILK ൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ii) മിനി മാസ്റ്റ്, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (104/23)

ഇതും ഒരു സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടാണ് (മുൻവർഷത്തെ പദ്ധതി നം:80/22) . പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് , 16-11-2020 ൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സിൽക്കുമായി (Manager) കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ല. SILK സമർപ്പിച്ച Estimate No: SILK /45/CO/QSF/CD/ 2020- 21/1278/Dtd: 22.09.2020 പ്രകാരം Repair And Maintenance Of High Mast Light With 150W X6 LED Flood Lights (Rate - 99,750/ Set ; 6 Set Costs-5,98,500) , Repair And Maintenance Of 7 Mtr Mini Mast Lights With 3 Nos. Of 70 W LED Flood Lights (Rate - 31,500/ Set ; 5 Set Costs-1,57,500), Shifting Of 7 Mtr Mini Mast Lights Including All Accessories (Rate - 21,250/ Set ; 3 Set Costs-63,750). Grand Total- 8,19,750/-എന്നാൽ സൂചിത കരാർ പരിശോധനക്ക് നൽകാത്തതിനാൽ, സെന്റേജ് ചാർജ്ജ്, സെന്റേജ് ചാർജിനുള്ള ജി എസ് ടി എന്നിവ കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന് GST ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആയത് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് , അധിക നിരക്ക് ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

iii) SILK കരാർ നൽകി നടത്തിയ പദ്ധതികൾ

SILK , PMCയായി തൻവർഷം നിർവ്വഹണം ചെയ്ത ആറ് പദ്ധതികൾ (ക്രമ നം. 03 - 08), FAB Associates, LandMark Centre, New Bus Stand, Kasaragod (Contractor) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ നൽകുകയാണുണ്ടായത്. ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി ത്രികക്ഷി കരാർ തയ്യാറാക്കി - പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, SILK (Managing Director), FAB Associates എന്നിവർ ഒപ്പു വച്ചത് അതത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം 24W LED Street Lights (Automatic Operation) കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കായി SILK സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരം

ഒരു 24W LED Street Light (Automatic Operation) സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 3,450/- രൂപയാണ് ചെലവ്. ഇതിൽ GST For Centage Charge ഇനത്തിൽ 38.98 രൂപ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളിൽ ഒരേണ്ണം സ്കീം ലൈറ്റ് റിപ്പയർ വർക്കാണ് (കക്കളം കണ് വാർഡിൽ സ്കീം ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (92/23)). ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി ഒരേണ്ണത്തിന് 745/- നിരക്കിലാണ് SILK കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിന്റെ 8% സെന്റേജ് ചാർജ്ജും, സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന്റെ 18% ജി എസ് ടി യുമാണ് SILK ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കരാർ നം, TS No(കരാറിൽ ചേർത്തത് പ്രകാരം)	സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റുകൾ	ചെലവ് തുക, ചെക്ക് നം	സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന് അനുവദിച്ച GST
1	പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽഇഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (103/23)	009/2022-23, തീയതി: 23.04.2022 (തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയത്). TS No: SILK/TS/PED/2021-22/273 Dtd:15.02.2022	724	24,97,656/- 2901569/ 04.01.2023	28,221.52 രൂപ (38.98 X 724) le; 28,222 രൂപ
2	കോയിപ്പാടി കടപ്പുറം സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (111/23)	07/2022, തീയതി: 26.10.2022 TS No: SILK/TS/PED /2022-23/02 Dtd:05.04.2022	86	2,96,683/- 2901586/ 29.03.2023	3,352.28രൂപ (38.98 X 86) le; 3,352 രൂപ
3	എൽഇഡി തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - ഉളുവാർ (105/23)	08/2022-23, തീയതി: 23.04.2022 TS No: SILK/TS/PED/2021-22/272 Dtd:15.02.2022	57	1,96,639/- 2901565/ 03.12.2022	2221.86രൂപ (38.98 X 57) le; 2,222 രൂപ
4	19-ാം വാർഡ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (112/23)	08/2022, തീയതി: 26.10.2022 TS No: SILK/TS/PED/2021-22/272 Dtd:15.02.2022	43	1,48,341/- 2901586/ 29.03.2023	1,676.14രൂപ (38.98 X 43) le; 1,676 രൂപ
5	ഉളുവാർ - സ്കീം ലൈറ്റ് വാങ്ങൽ (107/23)	06/2022, തീയതി: 26.10.2022 TS No: SILK/TS/PED /2022-23/02 Dtd:05.04.2022	14	48,297/- 2901586/ 29.03.2023	550.72രൂപ (38.98 X 14) le; 546 രൂപ
6	കക്കളം കണ് വാർഡിൽ സ്കീം ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (92/23)	05/2022, തീയതി: 26.10.2022	103	97,791/- 2901586/ 29.03.2023	1,105രൂപ (6138.8x18%)

	TS No: SILK/TS/PED /2022-23/02 Dtd:05.04.2022 (പ്രിന്റ് മാത്രം നിലയിലാണ്)	(Value Of Work Done - 76,735 GST @ 18% -13812.30 Centage @8% - 6138.8 GST On Centage @ 18% - 1104.98)	
ആകെ			37,123

ഇപ്രകാരം SILK ന് അനുവദിച്ച 37,123 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടമുണ്ട്. SILK ൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ബി). PMC ലഭിച്ച സ്ഥാപനം നേരിട്ട് നിർവഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിന് സെന്റേജ്

ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയത്

28.04.2021-ലെ ജി.ഒ.(പി) നം 67/2021/ഫിൻ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 7.1 (iv) പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റർ വാല്യു 1 കോടിയിൽ താഴെ വരുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ PMC/Centage Charge 8% ആണ്. കൂടാതെ ഖണ്ഡിക 7.2 പ്രകാരം അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ നേരിട്ട് നിർവഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ PMC/Centage Charge 0.5% കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. (Para No. 7.2 "However, In The Case Of Works Being Executed Directly By The Accredited Agencies Without Any Bidding Process, Recoveries @0.50% Of The Estimated Value Or Value Of Work Done Whichever Is Lower, Shall Be Effected From The Project Management Consultancy (PMC) Charges For Avoiding The Bidding Process".) ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 7.5% ആണ് PMC/Centage Charge ഇനത്തിൽ അനുവദിക്കേണ്ടത്.

എന്നാൽ SILK നേരിട്ട് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ Centage Charge 7.5% പകരം 8% ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1). വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (113/23)

പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവിന്റെ Split Up (കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ളത്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl No	Items	Rate(Rs)	Quantity	Amount (Rs)	Warranty
1	7 Mtr Mini Mast Lights With 4 Nos. Of 80 W LED Flood Lights	98,814.31	46 Nos	45,45,458.26	3 Years
	GST @ 12%			5,45,454.99	

Centage Charges @ 8%	3,63,636.66
GST On Centage Charges @ 18%	65,454.60
Grand Total	55,20,004.51
Limited To A.S Amount	55,20,000

പദ്ധതിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുവദിക്കേണ്ട Centage Charges (@ 7.5%) - 3,40,909.36 രൂപയാണ്.

പദ്ധതിയുടെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉപഖണ്ഡിക-എ(II) ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബിൽ (പദ്ധതിയുടെ അവസാനത്തെ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാൽ 9,60,000 രൂപ,) നൽകിയപ്പോൾ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് ക്രമീകരിക്കാതെ, 8% നിരക്കിലാണ് അനുവദിച്ചത്, അതായത് ഇപ്രകാരം 22,727 രൂപ (3,63,636.66 - 3,40,909.36 = 22727.3) SILK ന് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 22,727 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നഷ്ടതുക SILK ൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ii) മിനി മാസ്റ്റ്, ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ (104/23)

പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനക്ക് നൽകാത്തതിനാൽ, സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് സെന്റേജ് ചാർജിനുള്ള ജി എസ് ടി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയ നിരക്ക് പരിശോധിച്ച്, അധിക നിരക്കിലാണ് അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ ആയത് ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സി). സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ്ജ് PMC കരാർ ലഭിച്ച സ്ഥാപനം ഒട്ടുക്ക് വരുത്താത്തത്

28.04.2021-ലെ ജി.ഒ.(പി) നം 67/2021/ഫിൻ ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 7.3(3) പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്പർ വിഷൻ ചാർജ്ജ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തിക്ക് PMC ലഭിച്ച സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽഇഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (103/23) എൽഇഡി തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - ഉളുവാർ (105/23) എന്നീ പദ്ധതികളുടെ സൂപ്പർ വിഷൻ ചാർജ്ജായ 19,261 രൂപ (യഥാക്രമം 17855 , 1406), പഞ്ചായത്താണ് KSEB, കമ്പള സെക്ഷനിൽ ഒട്ടുക്ക് വരുത്തിയത് (Ch.No:617043 / 29.08.2022). ആയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല, ഈ തുക (19,261 രൂപ) SILK ൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ SILK, PMC യായി നടപ്പിലാക്കിയ സമാന പദ്ധതികളിലും ഇപ്രകാരം സൂപ്പർ വിഷൻ ചാർജ്ജ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 1,2,4,5,7,8 പദ്ധതികൾ) അത് ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

PMC വഴി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പദ്ധതികളിലെ (ഖണ്ഡികയുടെ ആദ്യഭാഗത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളവ) മറ്റ് അപാകതകൾ ഖ.1-34 ൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപാകതകൾ കൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.12/13.12.2023)

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2022-23	5/12/2023 മുതൽ 8/12/2023 വരെ	ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1-1, അനുബന്ധം 1 എന്നിവയിൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2022-23	24000	217/23-ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേയ്ക്ക് അങ്കണവാടി പോഷകവാടി	24000	0
	2022-23	840000	218/23-ബംബ്രണ പാടശേഖരത്തിന് ട്രാക്ടർ	840000	0
	2022-23	875000	215/23 -സ്ഥിരം നെൽകൃഷി	875000	0
	2022-23	40000	100/23-ലൈഫ് എസ്.സി 21-22	40000	0
	2022-23	2253645	239/23-ലൈഫ് എസ്.സി	2253645	0
	2022-23	485000	232/23- ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	485000	0
	2022-23	76133	11/23-അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	76133	0
	2022-23	200181	196/23- ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	200181	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-23	99999	34/23-പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	99999	
	2022-23	160000	100/23-ലൈഫ് എസ്.സി 21-22	160000	
	2022-23	700000	239/23-ലൈഫ് എസ്.സി	700000	
	2022-23	250000	232/23- ഭിന്നശേഷി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്	250000	0
	2022-23	75000	194/23-ആശ്രയ പദ്ധതി	75000	0

4-3 ഡെപോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ എജൻസി	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	വൗച്ചർ നം / ബിൽ .നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
KSEB സീതാംഗോളി	പ്രൊ.നം.109/22-23 കമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കൽ	XVFC/22-23/P/5 Dt.07/01/2023	298741	0	298741

KSEB കമ്പള	പ്രൊ.നം.443/22-23 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	ചെക്ക് നം. 10879/ തി. 30.03.2023	100000	0	100000
GWA	പ്രൊ.നം.91/22-23 കണ്ടങ്കാരടുക്ക കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	Vr.No.22200664/ 05/12/2022	147388	0	147388
KSEBകമ്പള	പ്രൊ.നം.108/22-23 19-ാം വാർഡിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈൻ വലിക്കലും കൺട്രോൾ പാനൽ സ്ഥാപിക്കലും	ട്രഷറി ബിൽ നം. 22200252000 9008133392/Dt. 22-11-22	197781	0	197781
KSEBകമ്പള	പ്രൊ.നം.380/22-23 ഉളുവാർ സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈൻ വലിക്കലും	ട്രഷറി ബിൽ നം. 2220025200 0901516961/ 27- 03-23	198059	0	198059
KSEBകമ്പള	പ്രൊ.നം.289/22-23 നാരായണ മംഗലം ഉജ്ജിക്കര ശ്യാനത്തിന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും ലൈനും	Vr.No.22200962/ 13-03-23	36470	0	36470

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/തിയ്യതി	ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വർഷാവ സാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KURDFC ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ജി.ഒ.(MS) നം 68/2018 തസ്വഭവ തീ 18- 05-2018 & ജി.ഒ. (MS) നം.111/2018	21059921	1,21,78,000 (ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് 1,00,000) ആകെ =1,22,78,000/-	38,58,584	84,19,416/-

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക രസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഷെഡ്യൂൾ RP-10ൽ ഹെഡ് 180400103 -ൽ 7,512/- രൂപ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ലെഡ്ജറിൽ ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക സംബന്ധിച്ചോ, ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേര് വിവര സംബന്ധിച്ചോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമ 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1997-98	28	2001-02	V-14-1-1	കഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും വില നൽകി തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണനയിൽ (LFAC 2006-08, 7 മത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.87)
1997-98	30	2001-02	V-14-1-2	ആട് -പശുവിതരണം അധിക സംബന്ധിത നൽകിയത്	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണനയിൽ (LFAC 2006-08, 7 മത് റിപ്പോർട്ട് ഖ.90)
2000-01 പ്ലാൻ	14	2007-08	ഖ.3.66.3	ഹൗസിങ്ങ് ബോർഡിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചത് യു.സി ഇല്ല	ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ കൈവശം ഉപയോഗിക്കാതെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള തുക തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അവലോകനം 2013-14	പേജ് 99	2013-14	5.2.4.2	കെടിയമ്മ യു.പി സ്കൂൾ ശോചനീയാവസ്ഥ & എം.ജി.എൽ.സിയിൽ അസൗകര്യങ്ങൾ (പേജ്.99)	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. (മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)
2015-16	2-1,2-2	2016-17	അധ്യായം.2 അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി പരാമർശങ്ങൾ	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റോഡുകളുടെ ചുമതല വിഭജനം 2017-18	-	2017-18	2-5 (പേജ് 345 To 366)	1) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നില്ല 2) റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല 3) റോഡുകൾ നോട്ടീഫൈ ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ല	നിയമസഭാ സമിതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. (മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല)

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ

- എ) ചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഹൗടാക്കിയ തുക - ഇല്ല
ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടികൾ മുഖേന ഹൗടാക്കിയ തുക - ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	9,71,05,446/-
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	9,51,10,354/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	2,732/-.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	2,36,176/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	94,41,196/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
2-1	2,732/-	-	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി

3-1		91,610/-	₹ 45,805/- ശ്രീ. അഖിൽ. ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
			₹ 45,805/- ശ്രീ. വാമനൻ.പി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.
3-2		1,44,566	88,182/- (ഖ.എ(1), ബി(1)) ശ്രീ. മാത്യു.കെ.ജെ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്
			56,384/- ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	2,732/-	2,36,176/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-22	300000	ഡോ.അരുൺ രാജ്, വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ
1-24	1,49,707	ശ്രീ. ശ്രീഹർഷ.എം.പി , പ്രധാനാധ്യാപകൻ
1-25	13,34,250	ശ്രീ. അബ്ദുൾ നാസർ.എം. വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (ബംഗ്ലാണ സർക്കിൾ)
1-29	298885	ശ്രീമതി.അനഘ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
1-30	263022	ശ്രീമതി.അനഘ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
1-34(ഡി)	8,71,818	ശ്രീ. മാത്യു.കെ.ജെ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്
	40,68,029	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-35	8,31,051	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-36	3,99,600	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-37	1,47,388	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-40	36,830	ശ്രീ. മാത്യു.കെ.ജെ, സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ് (ക്രമ നം.1(1))
	64,771	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-41	1,83,655	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
1-43	3,488	ശ്രീ. ജുസൻ ജി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-44	2,14,632	ശ്രീ. ജുസൻ ജി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-45	1,25,000	ശ്രീ. ജുസൻ ജി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-46	38,470	ശ്രീ. മാത്യു.കെ.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (ക്രമ നം.1(1))

	84,350	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
	26,250	ശ്രീ. ജുസൻ ജി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ആകെ	94,41,196/-	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1-31	GST- 28,018/-	ശ്രീമതി. ഗീതാകുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി
	IT- 16,851/-	

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. ഗീതാ കുമാരി.പി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, ബെളളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	നികുഞ്ജം ഓലത്തിരി റോഡ് വിദ്യാനഗർ, വിദ്യാനഗർ.പി.ഒ കാസറഗോഡ്, പിൻ.671123
ശ്രീ.മാത്യു.കെ.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ലഭ്യമല്ല	Kumaramthara, Thalayazham P O,Vaikom, Kottayam - 686607
ശ്രീ.അഖിൽ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു സെക്ഷൻ, മുളയൂരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	ശ്രീരാം, നോർത്ത് എഴിപ്പുരം, മാറമ്പള്ളി (പി.ഒ), എറണാകുളം-683105
ശ്രീ. വാമനൻ.പി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു സബ് ഡിവിഷൻ, നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.	അരയിൽ, ചൂരൽ, മാത്തിൽ (പി.ഒ), പയന്നൂർ (വഴി), കണ്ണൂർ-670307

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

1984-85	എൽഎഫ് സി12/1423/90 തീയതി 10.07.1990	12
1985-86	എൽഎഫ് സി12/232/92 തീയതി 07.03.1992	13
1986-87	എൽഎഫ് സി12/1515/92 തീയതി 07.12.1993	6
1987-88/ 88-89	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി1/131/94 തീയതി 24.06.96	6
89-90, 90- 91	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി5/354/99 തീയതി 08.12.1999	2
96-97(Plan)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(3) തീയതി 11.06.2019	03
96-97(Expt)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(3) തീയതി 11.06.2019	03
97-98 (Do)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(4) തീയതി 11.06.2019	12
98-99 (Plan Fund)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(6) തീയതി 11.06.2019	6
99-00(Do)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(8) തീയതി 11.06.2019	1
00-01(Do)	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി6/365/04/ തീയതി 11.01.2006	7
2001-02 (Do)	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി6/359/04 തീയതി 11.01.2006	4
2000- 01(Final)	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/468/08, തീയതി 16.9.2010	15
1999- 00(Do)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(9) തീയതി 11.06.2019	9
98-99(Do)	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/660/2019(7) തീയതി 11.06.2019	9
2001-02(Do)	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/196/12 തീയതി 13.8.2012	6
2003-04	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/222/09 തീയതി 13.07.2010	8
2004-05	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/229/09 തീയതി 26.08.2010	10
2005-06	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/230/09 തീയതി 27.08.2010	15
2006-07	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി4/406/09 തീയതി 27.09.2010	18
2008-09	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(3) തീയതി 28.09.2022	8
2009-10& 2010-11	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(4) തീയതി 28.09.2022	6
2011-12	എൽഎഫ് കെ എസ് ഡി8/388/16, തീയതി 20.4.2016	17
2012-13& 2013-14	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(5) തീയതി 28.09.2022	11

2014-15	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(6) തീയതി 28.09.2022	8
2015-16	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(7) തീയതി 28.09.2022	14
2016-17	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/858/2022(8) തീയതി 28.09.2022	17
2017-18	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/1383/2018 തീയതി 25.07.2019	16
2018-19	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/1101/2019 തീയതി 09.01.2020	
2019-20	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി.6/643/2021 തീയതി 07.10.2021	48
2020-21	കെഎസ്എ-കെഎസ്ഡി. 6/644/2021 തീയതി 30.09.2021	38
2021-22	കെ.എസ്.എ-കെ.എസ്.ഡി5/1096/22 തീയതി 09.03.2023	30

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസറഗോഡ്

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 09-08-2023 and submitted on 11-08-2023 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the Kumbala Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of Kumbala Grama Panchayat for the year 2022-2023

Date: 21/12/2023

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kumbala Grama Panchayat for the Year 2022-2023.

1. Major Observations

1) The asset register has not been updated. There is no upto date asset data base in the Panchayat. Hence the accuracy of the assets reflected in the Balance Sheet could not be commented upon.

2) The opening (debit) (Rs.2011249) of other fixed assets as on 01.04.2022 does not agreed with the closing (Rs.225255) of other fixed assets as on 31.03.2022. The reason for the difference was not explained

3) The annual financial statement for the financial year 2022-23 of the kumbala grama panchayat was not submitted for audit within the prescribed time limit.

4) The transactions through the following bank accounts were not included in the Grama Panchayat Annual Accounts.

A/c.No. 180012801001746 -kerala bank-

A/c.No. 68730100020310-bank of Baroda

2.Other Observations

1) The details of the liabilities as per schedule B4 of the Balance Sheet as on 31.03.2023 were not made available to Audit, hence, the accuracy of liabilities shown in schedule B4 could not be verified.

2) The balance of the following specific purpose funds as per the balance sheet as on 31.03.2023 do not match with the balance amount in their respective bank accounts.

a. 31100101-Distress relief fund

b. 320100124- Hariyali

3) Advance register and deposit register are not maintained. Therefore, it was not possible to verify the correctness of the amounts shown in Schedules B7 and B 18 in the balance sheet.

4) For the financial year 2022-23, an amount of Rs.831051 has been transferred to various sections of KSEB and Rs.147388 to the Ground Water Department for various deposit works. But the said amounts were not included in Schedule B-18 in the balance sheet.

5) An amount of Rs 100000 included in B 18 schedule (loans, advances, and deposits) of balance sheet under the head 460100199 as advance to the contractor for drinking water supply. But the

amount paid has been settled in the final payment made during July 2022. Necessary corrections may be done in advance account.

6) The details and the related files of Rs 6468459 under the head 320900102 Road cutting Deposit in the Schedule B-7 were not produced for verification.

7) The details of the following amounts were not produced for verification

A) schedule B-9 - 350400501 Refunds payable -grants & funds RS 108669 and 350409901 Refunds payable Others Rs 19200

B) Correctness of the receipt amount Rs 15960 booked in Receipt and payment statement under the head- 190300404 prior period income refund from ground water department may be done. If the amount is the unspent balance in govt grant the same may be refunded to consolidated fund

8) The details of the refund of resumption amounts were not made available for verification

9) Details of Rs 84230 included as negative entry in the head 160100207 (Funds for transferred institutions-Allopathy) in Schedule 1-6 of the Income & Expenditure Statement of Annual Finance Statement have not been made available for verification. The reason for the negative amount in the income & Expenditure Statement should be explained.

10)The details of the existing amount in the head liability in stale cheque are not made available.

11) Notes on accounts including significant accounting policies, contingent liabilities, financing reports and other disclosures etc. as per Rule 62 (e) of Kerala Panchayath Raj Accounts Rules 2011, are not prepared and included with the financial statements.

12) Defects have been noticed in the year end reconcilliation statements of the following bank accounts

a. Kumbala SCB A/c.No. 001001020464 own fund

b. 68730100020282/- Bank of baroda - health grant

c. 68730100020283/- Bank of baroda - health grant

d. 33460635238- SBI -Sand

e. A/c.No. 40517101045888 own fund

13) The year- end reconcilliation statement of the SBI A/c No. 67185715840 was not prepared and submitted in ILGMS

14) Life Housing Scheme loan register does not maintained properly

15) Undue delay in recording of accrual income of preoperty tax, rent, licence fee and profession tax from traders was seen. The accrual income of these items were found recorded on 31.03.2023 only. The rule 17(2) of Kerala panchayat accounts Rules 2011 were not adhered to.

16) Year-end summaries were not recorded and certified in the demand registers of profession tax and rental income. Therefore, it was not possible to verify the correctness of demand, collection and balance information of these items as per the annual financial statement.

Date: 21/12/2023

DEPUTY DIRECTOR
DISTRICT AUDIT OFFICE, KASARAGOD
KERALA STATE AUDIT DEPARTMENT

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കാസർഗോഡ്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം -3

ഇൻകം & എക്സ്പൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kumbala Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2022 to 31-March-2023			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	10913174.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	1935600.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	1589660.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	17963527.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	203325488.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	136815.00
180000000	Other Income	I-9	8418.00
190000000	Prior Period Income	I-19	405450.00
	Total Income		235872682.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	30706722.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	2148775.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	6285474.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	578496.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	13606456.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	57461281.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	26902773.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	21262628.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	70608800.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	0.0
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	0.0

	Total Expenditure		229561405.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		6311277.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		6696420.00
2900000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	20307.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		385143.00

Deputy Director
District Audit Office, Kasaragod

അനുബന്ധം -4
രസിപുറ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

Kumbla Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2022 to 31-March-2023			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	22294415.64
Cash	Cash	RP-40(a)	202672.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	2158788.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1328351.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	17963527.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	23416200.00
171000000	Interest Earned	RP-9	136815.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	365636.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	234.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	27767624.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	22023778.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	16000.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	8418.00
330000000	Secured Loans	RP-31	100000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	450555.00

350000000	Other Liabilities	RP-35	1369520.00
	Grand total		119602533.64
	PAYMENTS		
	Operating		
220000000	Administrative Expenses	RP-13	96420.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	969278.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	14400.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	19809927.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1065001.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	23000.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	73132328.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	24339086.64
Cash	Cash	RP-40(b)	153093.00
	Grand Total		119602533.64

Deputy Director
District Audit Office, Kasaragod

അനുബന്ധം -5

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

Kumbala Grama Panchayat BALANCE SHEET

As on 31-March-2023

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	54438971.27
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	11606.00
312000000	Reserves	B-3	48307008.00
	Total Reserve & Surplus		102757585.27
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	40326384.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		40326384.00

	Loans		
3300000000	Secured Loans	B-5	8419416.00
3310000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		8419416.00
	Current Liabilities & Provisions		
3400000000	Deposits Received	B-7	7385050.00
3410000000	Deposits Works	B-8	0.0
3500000000	Other Liabilities	B-9	8914643.37
3600000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		16299693.37
	TOTAL LIABILITIES		167803078.64
	ASSETS		
	Fixed Assets		
4100000000	Fixed Assets	B-11	2011249.00
4120000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	356255.00
4130000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	2414447.00
4140000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	22535555.00
4150000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	145672550.00
4160000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-69275796.00
	Total Fixed Assets		103714260.00
	Investments		
4200000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
4210000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		0.0
	Current Assets, Loans and Advances		
4300000000	Stock-in-hand	B-14	389712.00
4310000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	26219763.00
4320000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
4400000000	Pre-paid Expenses	B-16	8669416.00
4500000000	Cash and Bank Balance	B-17	24492179.64
4600000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	4317748.00
4610000000	Accumulated Provisions against Loans, Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		64088818.64
	Other Assets		
4700000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
4800000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		167803078.64

