

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട്-673020

ഇ-മെയിൽ: dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0495-2371012

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ. കെ.കെ.ഡി. പി. 3/963/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട്-673020
തീയ്യതി: 25/05/2022
ഇ-മെയിൽ: dokkd.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0495-2371012

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കോഴിക്കോട്.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ. കെ.കെ.ഡി. പി. 3/963/2022

തീയ്യതി: 25/05/2022

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18,** (**1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2020 മുതൽ 31-03-2021 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 1 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.എം.വാസുദേവൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)	19-05-2022	23-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-05-2022	23-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ഇ.വി.ഹരി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ജിഷ സാമുവൽ,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ.അബ്ദുൾ നസീർ.ടി.പി,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ.എസ്,സീനിയർ ഗേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ.അഫ്സൽ.ടി.എം,ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി.റെൻസി.ഇ,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.പി.അപ്പുക്കുട്ടൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	31-10-2020
ശ്രീമതി.സരിത.എ	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.റോസമ്മ ജേക്കബ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയത (വരെ
ശ്രീ.നിഷാന്ത്.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	16-06-2020
ശ്രീമതി.സോണിയ.പി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	16-06-2020	31-03-2021
ശ്രീ.രൂപക്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ബിന്ദു ജോസഫ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.സുജ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി..എച്ച്.സി	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജിഷ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.അബ്ദുൾ കരീം	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി. വത്സല. എം.എം	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ജെസ്സി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021

ശ്രീമതി.ഷീജ.സി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.ശർമ്മിള.കെ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.ആഷിക്.കെ.ടി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.റുമൈസ.പി.എം	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സുനീർ	ഫിഷറീസ് എക്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമനം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
5	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ	1-4-1
6	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
7	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
8	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MNREGS) അവലോകനം	1-6
9	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-7
10	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
11	തൻവർഷ പദ്ധതി ചെലവ് തുച്ഛം	1-9
12	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-10
13	ലോഡ്ജിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി നിർണ്ണയിച്ചു - വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.	1-11
14	നികുതി ഇളവ് നൽകാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി നിർണയം നടത്തുന്നില്ല	1-12
15	സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ റദ്ദാക്കിയ രസീതുകൾ പ്രകാരം തുക പിരിച്ചെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു	1-13
16	വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-14
17	എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-15

18	സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ – പൊതു അപാകതകൾ	1-16
19	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് എ.എം.സി വെയ്ക്കൽ - അപാകതകൾ	1-17
20	'സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഫുട്ബാൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് - അപാകതകൾ	1-18
21	ഐ.എച്ച്.ഡി.പി. കോളനിയിലെ കുഴൽക്കിണറിന് ഹാൻഡ്പ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-19
22	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അധിക ചെലവ്	1-20
23	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-21
24	ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ഇനം തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാൽ അധിക ചെലവ്	1-22
25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ശേഷം പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്തു വിഭവസ്രോതസ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചെലവു നടത്തി	1-23
26	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അശ്രദ്ധ – പ്രവൃത്തി അപൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിച്ചു	1-24

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അധിക ചെലവ്	3-1
2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	3-2

ഭാഗം 4

1	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-2

3	സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-5
6	വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകൾ ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

2020-21 ലെ ബജറ്റ് 17-03-2020 തീയതിയിലെ 64/2020 തീരുമാന ബജറ്റ് 17-02-2021 ലെ 45/21 തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടു ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിലും, അംഗീകര വസ്തുതാപരമായ കൃത്യതയിലും വിവിധങ്ങളായ അപാകതക ഇതിന്റെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

എ) തനത് വരുമാനം – എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ക്രമാതീതം

പ്രധാന തനത് വരുമാന ഹെഡ്ഡുകളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ത വസ്തുതാപരമായല്ല. വ്യതിയാനത്തിന്റെ വിശദാംശം താഴെ കൊ

ഹെഡ്ഡ്	ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്	വാർഷിക കണക്കു പ്ര വരവ്
110-നികുതി വരുമാനം	6500000	5659579
140-ഫീസ് & യൂസർചാർജ്ജസ്	1510000	1018201
150-സെയിൽ & ഹയർ ചാർജ്ജസ്	218000	116612

വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മേൽ വ്യതിയാ വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

ബി) ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ - ബജറ

ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനത്തിനോ, വകയിരുത്തിയത ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ ബജറ്റ് പുതുക്കുകയോ, അംഗീകരിച്ചോ മാത്രമേ തുക ചെലവഴിക്കാവൂ. കേരള പ സെക്ഷൻ 214 (5) പ്രകാരം ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത ചെലവഴിച്ചെങ്കിൽ, തൊട്ടടുത്ത ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ പു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പാസ്സാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത് പാ ചെലവ് വകയിരുത്തലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബജറ്റ്

വർഷാവസാനം ബജറ്റ് പുതുക്കുമ്പോൾ പോലും ക്രമീകരിച്ചില്ല താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഹെഡ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ	വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരമുള
4	210	9884000	10314793
	220	1462332	1612300
7	253	1321500	2091627

പ്രൊവിഷനിൽ നിന്നും വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ തന്നെ ബ അപാകതയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്.

ബജറ്റ് പ്രൊവിഷനില്ലാതെ വരവ് ചെലവ് നടത്തിയത് കെ.എ (എ)) പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലാത്തതാണ് എന്ന കാര്യം ഭാവിയിൽ ബജറ്റ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

1-2-1 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ

1. വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് സഞ്ചയ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രകാരമുള്ളതും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	സഞ്ചയ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രകാരം	വ
വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് Residential	2378933	24
വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് Non Residential	1804376	1

2. തൻവർഷത്തെ ഇ – ടെണ്ടർ മുഖേന ലഭിച്ച ടെണ്ടർ ഫോമുക ഫണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല.

3. വിവിധ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ വിഹിതം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാതെ 4,33,998/- രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായ് വീഴ്ചയാണ്. ഈ തുക സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്ക

4.അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്ക എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ക്രമ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റ് അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സമയബ ഓഡിറ്റിന് (Online ആയി) സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക കണക്ക് അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീറ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്

മുന്നിരിപ്പ്	9082127
വരവ്	84258470
ആകെ	93340597
ചെലവ്	78256413
നീക്കിയിരിപ്പ്	15084184

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ അപാകതകൾ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) 16/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഗ്ര തയ്യാറാക്കിയ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വിനിയോഗ പത്രികയിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണുന്നു.

1) ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വി
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി), മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ – റ
ഫണ്ട് (റോഡ്) എന്നിവയുടെ ആകെ അടങ്കൽ (അലോക്കേഷൻ
പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഫണ്ടിനം	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗ പത്രികയിലെ തുക	ഐ.കെ.എ ചെലവ് പത്രികയി തുക
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	56533627	18798336
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	30428211	10537207
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	9218680	7388680
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ – റോഡ്)	6591184	5326184

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക് യിര്
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	--	15064420	15064420	14541528	52289
വികസന ഫണ്ട് (എസ്. സി. പി.)	--	8627196	8627196	7814087	81310
മെയിന്റനൻസ് (റോഡ്)	--	6295000	6295000	6295000	0

മെയിന്റനൻസ് (നോൺ റോഡ്)	---	4280267	4280267	4280267	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)	--	11157085	11157085	10231366	925719
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied)	--	5840000	5840000	2235073	360492
പൈക്ക	2388	57	2445	18	2427
എം. പി. ഫണ്ട്	89310	2864	92153	0	92153
ബഡ്സ് സ്കൂൾ	62966	987689	1050655	0	105065
എം. എൻ. ലക്ഷം വീട്	2529159	80598	2609757	1240476	136928
തനത് ഫണ്ട്	1300066	14252435	15552501	14266252	128624
എം. ജി. എൻ. ആർ. ഇ. ജി. എസ്. (തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി)	0	31372316	31372316	31372316	0
എം. ജി. എൻ. ആർ. ഇ. ജി. എസ്. (ഭരണ ചെലവ്)	235543	1014732	1250275	1238043	12232
ജോയിന്റ് വെൻചർ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	51916	2620000	2671916	2620000	51916
ജോയിന്റ് വെൻചർ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	967449	450000	1417449	1035367	382082

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെയും വിശദ വിവരം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	നടപ്പിലാക്കാത്ത പ്രൊജക്ടുകൾ

202	109398647	173	29

വിവിധ ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തി ആകെ 202 പ്രൊജക്ടുക വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ആയതിൽ 173 പ്രൊജ വർഷത്തിൽ തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി 109398647 രൂപ വകയിരുത്തിയതിൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. യഥ പൂർത്തീകരിച്ച് ട്രഷറിയിൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വന്ന ലഭ്യമായ വികസന ഫണ്ട്/മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിനങ്ങളിൽ പ തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ലാപ്സായിട്ടുണ്ട്. ആയത താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്	വരവ്	ചെലവ്	ചെലവ ക്കാത്ത തുക
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	15064420	14541528	522892
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി പി)	8627196	7814087	813109
വികസന ഫണ്ട് – സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied)	11157085	10231366	925719
വികസന ഫണ്ട് – സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied) *(ശുചിത്വം, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ തുക*	5840000	2235073	3604927

ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തുകയുടെ 38.3 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്.)			
മെയിന്റനൻസ് – റോഡ്	6295000	6295000	0
മെയിന്റനൻസ് – നോൺ-റോഡ്	4280267	4280267	0
ആകെ	51263968	45397321	5866647

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിൽ വാർ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ 51263968 രൂപയിൽ 45397321 രൂപ ചെലഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 5866647 രൂപ സാമ്പത്തിക വർഷ കഴിയാതെ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MNF

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ നടത്തിപ്പ് പരിശോധിച്ചതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ : 4156

ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ : 4156

100ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ : 523

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 32610359/-

ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചെലവ് വിവരം

വിദഗ്ദ വേതനം	1000625/-
അവിദഗ്ദ വേതനം	22188691/-
മെറ്റിരിയൽ തുക	8183000/-
ഭരണ ചെലവ്	1238043/-

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ

ഭരണ ചെലവുകൾ	235543/-	1014732/-	1250275/-	1238043
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	--	31372316/-	31372316/-	3137231

ഭരണസമിതിയുടെ 09/12/2019 തിയ്യതിലെ 328/19 നമ്പർ ത പദ്ധതികൾക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർക്കു

പ്രവൃത്തികൾ	എണ്ണം
ഭവനം	11
കിണർ	29
തൊഴുത്ത്	6
ടോയിലറ്റ്	13
കോഴിക്കൂട്	0
വൃക്ഷത്തെ നടൽ	2
പുഴ നവീകരണം	1
മണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണം	39
റോഡ്/പൊതു ആസ്തി നിർമ്മാണം	34
കുളം	1
തരിശ് ഭൂമി	11
ആട്ടിൻ കൂട്	4
സോക്ക് പിറ്റ്	1
കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്	1
ആകെ	153

1-7 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഭരണപരമായ പ്രവർത്തന മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ആഭ്യന്തര ന അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖല വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേ

ചെക്ക് & ഡ്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, ഡി.സി.ബി. ഇനങ്ങളുടെ റ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നി

ഫയലുകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ് പൊതുവെ തൃ
സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധി
സ്വീകരിക്കുകയും പെൻഷനുകൾ യഥാസമയം
ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് പ്രശംസനീയമാണ്. ഓഡ
തയ്യാറാക്കിയതിലും, അംഗീകരിച്ചതിലും ബജറ്റിന്റെ വസ്തുതാ
വിവിധങ്ങളായ അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയ
രീതിയിൽ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994- ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകു
ബാലൻസ് പരിശോധന 21.05.2022 ന് സ്ഥാപന തലവ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരി
ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പ് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 തൻവർഷ പദ്ധതി ചെലവ് തുച്ഛം

2020-21 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹ
ചെലവ് പരിശോധിച്ചാൽ ആകെ ചെലവിന്റെ പകുതിയോളം
പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായാണ് വിനിയോഗിച്ചത
ഫണ്ടിനം തിരിച്ച വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു,

ഫണ്ടിനം	അടങ്കൽ തുക	ചെലവ് തുക	സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധ	
			അടങ്കൽ	ചെലവ്
വികസനഫണ്ട് – ജനറൽ	56,20,000	46,19,337	42,20,000	42,19,69
വികസനഫണ്ട് – എസ്.സി.പി.	27,97,207	26,66,593	17,97,207	16,71,80
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1,05,13,395	99,78,053	47,32,220	47,31,54
തനതു ഫണ്ട്	17,96,195	13,14,769	1,60,433	1,53,760
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് റോഡ്	73,88,680	62,95,000	16,20,780	15,10,70

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് – റോഡിതരം	33,89,755	26,59,006	5,00,000	4,99,985
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	23,11,181	4,10,243	--	--
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്	9,50,000	--	--	--
ആകെ	3,47,66,413	2,79,43,001	1,30,30,640	1,27,87,4

2020-21 വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർവ്വഹണത്ത സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികളടക്കം ആകെ 91 പ്രോജക്ടുകളാണ്. ഇ വർഷത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികളാണ്. ബാ തൻവർഷം പുതുതായി രൂപീകരിച്ചത്. പുതുതായി രൂപീകരിച്ച തൻവർഷം ചെലവില്ല. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തുടർ വർഷ പദ്ധതികളായിട്ടുണ്ട്.

2019-20 വർഷത്തിൽ ലഭിച്ച വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് 1,38,71,724/- രൂപ തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മു തുകയുടെ ഫണ്ടിനം തിരിച്ച വിവരവും, 2020-21 വർഷ പദ്ധതികൾക്കായി ഈയിനം ഫണ്ടുകളിലുണ്ടായ ചെല ബില്ലായവയുടെ വിവരവും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഫണ്ടിനം	തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട തുക	2020-21 വർഷത സ്പിൽഓവർ പദ്ധതിയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച തു
വികസനഫണ്ട് – ജനറൽ	32,88,640	42,19,698
വികസനഫണ്ട് – എസ്.സി.പി.	30,29,012	16,71,805
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	53,19,647	47,31,540
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് – റോഡ്	11,07,084	15,10,700
സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് – റോഡിതരം	11,27,341	4,99,985
ആകെ	1,38,71,724	1,26,33,728

മുൻവർഷത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നട നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ ഭൂരിഭാഗവും തുടർവർഷത്തിൽ സ്പിൽ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. 2019-20 വ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാതെ/വൈകി പൂർത്ത

നൽകിയതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ബില്ലുകളും ക്യൂബില്ലാവുകയും, ഇ
പദ്ധതികളായി തുടരേണ്ടി വരികയും, ഇതിനുള്ള ഫണ്ട്
പ്രവൃത്തികൾക്കായി/വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച
നൽകുകയും, തൻവർഷ പദ്ധതികൾക്ക് തുക തികയാത്ത അ
ചെയ്തു.
പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നിർവ്വഹണം നടത്താതി
വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി ലഭി
ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്
ശ്ലാഘനീയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സമഗ്രതയോടെയും, യഥ
ഉൾപ്പെടുത്തിയും തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
പഞ്ചായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റിൽ വ
പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള കരാർ സമയബന്ധിതമായി
ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് നിരീക്ഷിക്കു
പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലില്ല. ഇത് സ്പിൽ ഓവർ പ്ര
പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ കാലതാമസത്തിനും, വർഷാവസാ
ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുവർഷ പ
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ ഗുണം ലഭ്യമാകുന്ന
നടത്താൻ പഞ്ചായത്തിനായിട്ടില്ല. ഇതിനുദാഹരണമാണ് G
നിർമ്മാണം. 2019-20 വർഷത്തിൽ 7,03,000/- രൂപയും, 2020-21
രൂപയും അടങ്കലിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക്
ചെലവൊന്നുമുണ്ടായില്ല. 2020-21 വർഷത്തിലാണ് 17,58,000/- രൂപ
അതുകൊണ്ടു തന്നെ 2019-20 വർഷത്തിലെ ചെലവു കൂടി 2020-2
ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നു.

തൻവർഷ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാ
ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ ഇതുമൂലം മുൻവർഷ പദ്ധതികൾക്കായ
വരികയും തൻവർഷത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ജനതയ്ക്ക്
സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇ
ഭാവിയിലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവ
പരിഹരിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഓഡിറ്റിനെ അ
വിഷയം തുടർ വർഷത്തിൽ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുന്നതാ

1-10 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറ
നിന്നും 2020-21 ഒന്നാം/രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷത്തെ സ്ഥാപ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. വിശദാശം ചുവടെ കൊടുക്കു

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	റിമാർക്സ
1	ഓറിയന്റൽ മെറ്റൽസ് ഇന്ത്യാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	1 & 2 അർദ്ധ വർഷം
2	മുസ്ളിം ഓർഫനേജ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്	1 &2 അർദ്ധ വർഷം
3	സെന്റ് ഫിലിപ്പിനേരി കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ	2-ാം അർദ്ധ വർഷം
4	മർക്കസ് അൽഹിലാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ	1&2 അർ വർഷം
5	മുത്തൂറ്റ് മെർക്കന്റയിൽ ലിമിറ്റഡ്	1&2 അർ വർഷം

6	പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ	1 &2 അർദ്ധ വർഷം
7	പറമ്പിൽ ഓയിൽമിൽ	1 &2 അർദ്ധ വർഷം
8	മില്ലേനിയം ഡിജിറ്റൽ	1&2 അർ വർഷം
9	വ്യാസ വിദ്യാപീഠം	1 &2 അർദ്ധ വർഷം

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 204, 1996 രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4, 6 എന്നിവ പ്രക പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ആഫീസോ ജോലി സ്ഥലമോ ഉണ്ടങ്കിൽ അങ്ങിനെയു അർദ്ധവർഷവും തുടർച്ചയായോ പലപ്പോഴായോ, ജോലി/തൊ നികുതിക്ക് വിധേയനാകുന്നതാണ്. വാർഷിക വിറ്റുവരവിനെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ കമ്പനികളുടേയോ നികു ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നികുതി ഒടുക സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചി

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ

1-11 ലോഡ്ജിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി നിർണ്ണയിച്ചു - വര സംഭവിക്കുന്നു.

2011 – ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സർച്ചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നികുതി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം പാർപ്പിട കെട്ടിടത്തിന് 4/- രൂപയും ലോഡ്ജുകൾക്ക് 20/- രൂപയുമാണ് പ നികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൻവർഷത്തെ ന്യൂ ബിൽഡ പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി പത്രിക (ഫോറം-6) എന്നിവ പരി പറയുന്ന കാർട്ടേഴ്സ്/ ലോഡ്ജിംഗ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗി പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള നികുതിയാണ് കണക കാണുന്നു. നികുതിദായകൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പാർപ്പിട കെട്ടിടത്തിന് മാത്രമേ പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള നികുതി നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. കാർട്ടേഴ്സ് ആയതിനാൽ അവയ്ക്ക് ലോഡ്ജിന് നികുതി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ

കെട്ടിട നമ്പർ (സഞ്ചയ പ്രകാരം)	കെട്ടിടയുടമയുടെ പേരും വിലാസവും (സഞ്ചയ പ്രകാരം)	ബാധകമാക്കിയ നികുതി നിരക്ക്	ബ നി
12/336 A,B,C,D	അബ്ദുൾ സലീം. ടി. എം, നജാദിൽർ. പി. കെ, തൈക്കണ്ടിമാളിയേക്കൽ, ചേവായൂർ. പി. ഒ, 673017	4	20
12/689 F,G,H,I,J	ഇല്ല്യാസ്. കെ. പി. കാട്ടിൽ പറമ്പത്ത്, ചെറുവറ്റ, പറമ്പിൽ, 673012	4	20

2/665 C,D,E,F,G,H	അബ്ദുസ്സലാം, നഫീസ, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് കുനിയേടത്ത്, മച്ചകുളം, കുരുവട്ടൂർ 673611	4	20

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിൽ നി നികുതി ഈടാക്കി വരുമാന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം നഷ്ടമാക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടലും തുടർ നടപടി മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടേയും ഇതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റ് കെട്ടി നിർണ്ണയം പുന:പരിശോധിച്ച് നികുതി വർദ്ധന ഉറപ്പാ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 നികുതി ഇളവ് നൽകാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുത നടത്തുന്നില്ല

2011- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 3 പ്രകാരം 1994- ലെ കേരള പ 207-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്ക കെട്ടിടത്തിനും 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാര നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെ മേൽ വകുപ്പ് പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് നൽകാത്ത കെട്ടിടങ്ങ നികുതി നിർണയം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ച

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ്/ കെട്ടിട നമ്പർ (സഞ്ചയ പ്രകാരം)	പേര് /വിലാസം (സഞ്ചയ പ്രകാരം)	വിസ്തീ
1	5/549	സോമനാഥൻ. എം. കെ, മൂശാരിക്കണ്ടിയിൽ, പയമ്പ്ര 673571	86.94 ച

2	1/466	പത്മനാഭൻനായർ, എരഞ്ഞിക്കൽ	68 ച. മ
3	5/179	ദേവകിഅമ്മ, പറമ്പത്ത്	61.75 ച

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് (നമ്പർ 14/20-21 തീയതി 23/05/2022) മറു അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ റദ്ദാക്കിയ രസീതുക പിരിച്ചെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

സാംഖ്യ രസീതുകൾ പ്രകാരം വസ്തുനികുതി അടവാക്കി വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം തുക പിരിച്ചെടുത്തതായി സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്ത്

ക്രമ നം.	വാർഡ്/ കെട്ടിട നം.	പേര് / വിലാസം	റദ്ദാക്കിയ സാംഖ്യ രസീത് നമ്പർ/ തീയതി	കാലയളവ്	തുക
1	1/248	പി. എം. പ്രമോദ്, ഷൈലജ, പാലക്കണ്ടി, മീത്തൽ, കുരുവട്ടൂർ-673611	120020107082/ 29.3.2021	2020-21 ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ	149
2	2/294C	കെ. വി. സന്തോഷ്, കടുകംവള്ളി.	120020106332/ 12.03.2021	2020-21 ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ	269
				ആകെ	**418**

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ ഓഡിറ്റ് എൻകൃയറിക്ക് (നമ്പർ 13/20-21 തീയതി 23/05/2022) മറുപട

കൃാൻസൽ ചെയ്ത രസീതുകൾ സഞ്ചയയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെ
പിഴവ് ആണ്. ഇത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടവാക്ക
അടവാക്കിയതായി സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. മേൽ പ്ര
ചെയ്ത രസീതുകൾ സഞ്ചയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച പ
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

സ.ഉ (കൈ) നം. 106/17/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ. 26.05.2017 പ്രകാരം വിമുക്
ഭടന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക്/വിധവകൾക്ക് കെട്ടിട നി
അനുവദിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള സാക്ഷ്യപ
ഇളവിന് അർഹരായവർ ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പാ
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇളവിന് അർഹരായവരു
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ
പഞ്ചായത്തിലെ വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ നികുതി ഇളവ് സ
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക
(ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി നമ്പർ 17/20-21 തീയതി 23/05/2022). എന്നാൽ
വിമുക്ത ഭടന്മാരെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ രേഖകളു
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ് - പദ്ധതി
അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം. 3/21 – എസ്. സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്

അടങ്കൽ : 647098/- (വികസന ഫണ്ട് – എസ്.സി.പി)

ചെലവ് : 332664/- (BRN-700158069/13.05.2020)

നിർവ്വഹണം : ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

എസ്. സി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 12 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠ
ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെ
നടത്തിപ്പിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഇൻവോയിസ് നം. ITP/09729/20-21, തീയതി 30.01.2021 പ്ര
സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോൺ 12 ലാപ് ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്ത
ലാപ് ടോപ്പുകൾ മീഡിയം എന്റ് വിൻഡോസ് 10 ഹോം പ്രോമ

7020U പ്രോസസ്സർ, 4GB RAM, 500 GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നീ സ് കൂടിയവയാണെന്ന് ഇൻവോയിസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയി മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവയാണ് വിതരണം ചെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള പ അസിസ്റ്റന്റ് പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. സ.ഉ നം. 2956/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 21.11.2018 ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാങ്ങി നൽകുന്ന ലാപ് ടോപ്പുകൾക്ക് 3 വ Onside OEM Warranty Including Battery & Charger' ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ മേൽ വിവരിച്ച ലാപ് ടോപ്പുകളുടെ ബാറ്ററിക്കു വർഷത്തെ വാറന്റി മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

3. ലാപ് ടോപ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കാതെയാണ് വിതരണം ചെ

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 1/21.05.2022) മറുപടി സമർപ്പിച്ചി മറുപടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധ അപാകതകൾ

കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ മോട്ടോർ മാറ്റി വയ്ക്കാനായി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പ

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)	കരാറുകാരൻ	പൂ
1	129/21-വളച്ച്കെട്ടി വള്ളേ്യക്കാട്	150000	104344	ശ്രീ. ആനന്ദൻ.കെ	21.
2	159/21-പുതുക്കോട്ട് മീത്തൽ	114623	100000	ശ്രീ. ഷാജി. സി	12.
3	168/21-നമ്പ്യാത്ത് താഴം-കാരാട്ട് താഴം	150000	148622	ശ്രീ. രഘുനാഥൻ	31.
4	158/21-കണ്ണങ്കര	154130	152456	ശ്രീ. ആനന്ദൻ.	24.

	മാറായി			കെ	
5	200/21-എരേച്ചൻകാട് ഈനഞ്ചേരി	173663	120167	ശ്രീ. രഘുനാഥൻ	31.
6	205/21-താമരത്ത് മീത്തൽ	150000	146192	ശ്രീ. എ. പി. രാമകൃഷ്ണൻ	31.

മേൽ പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, താഴെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. ക്രമ നം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള, മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട പഴയ 6 മോ
വിവരം ഫയലുകളിൽ ലഭ്യമല്ല.

2. വാങ്ങിയ മോട്ടോറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോ
എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപത്രം നല്കിയിട്ടില്ല.

3. പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഫയലുകളിൽ ല

4. മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട
അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം. 9/21.05.2022- ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് എ.എം.സി വെയ്ക്കൽ - അ

പ്രോജക്ട് നം. 130/21 – സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് എ.എം.സി വെയ്ക്കര

അടങ്കൽ : 400000/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)

ചെലവ് : 399750/- (BRN-155574/11.04.2020)

നിർവ്വഹണം : സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
തെരുവ് വിളക്കുകൾ കേടു വന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തന
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം. 26.11.2019 പ്രകാരം കൽപ്പ
പ്ലംബിംഗ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈ
തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ടി സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിയുമായി 9/2019-2
കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടേയും റിപ്പയറും പരിപാലനവും ട
ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

വർക്ക് ഓർഡർ നം. എ3-6481/19, തീയതി 26.11.2019 പ്രകാരം
കൊടുക്കുകയും, സൊസൈറ്റി റിപ്പയർ ജോലി പൂർത്തീകര
ഇൻവോയിസ് നം. ഇല്ല, തീയതി 11.03.2020 സമർപ്പിക്കുകയും ത
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, താഴെപ്പറയും പ്രകാരം അപാ

1. സൊസൈറ്റി സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം ആകെ 407 എ
105 എണ്ണം 36w ലൈറ്റുകളും മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ
പഴയ ലൈറ്റുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

2. 10.03.2020- ന് ലൈറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്ര
വർഷത്തേക്കാണ്. എന്നാൽ കരാർ കാലയളവിൽ നടത്ത
പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

3. പഞ്ചായത്ത്, കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ചേർന്ന്, പഞ്ചായത്ത്
വിളക്കുകളുടെ ഒരു സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ, ൈ
കാലികമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യക്തമായ സ്ഥിതി
ലഭ്യമല്ലെന്നിരിക്കേ, ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കര
വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

4. പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ സൊസൈറ്റി സമർപ്പിച്ച
തുക മാറി നല്കിയതല്ലാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ
സമിതി റിപ്പോർട്ടോ ലഭ്യമല്ല.
അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡ
നം. 10/21.05.2022- ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 'സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നട കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് - അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം. 212/21 – സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം

അടങ്കൽ : 1,60,000/- (തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 1,50,242/-

നിർവ്വഹണം : ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ കുട്ടിക
കായികവും,സാംസ്ക്കാരികവുമായ കഴിവുകൾ പരിപോ
ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ആയതിന്റെ ഭ
ഫുട്ബാൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ച

1. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച സ്പോർട്ട്
ആർക്കേഡ്, ചെലവൂർ എന്ന സ്ഥാപനം ഇൻവോയിസ് നം. 03
രൂപയുടേയും, ഇൻവോയിസ് നം. 033/6.11.19 പ്രകാരം 9,212/- രൂപയ
രൂപ) കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന
എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് സ
ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ

2. കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പരിശീലകരായി നിയോഗിച്ച ശ്രീ. രാജ്
കുമാർ എന്നിവർക്ക് 20,000/- രൂപ വീതം ഓണറേറിയം നല്കി
തെരെഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം, തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രി
എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് ന
സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ

1-19 ഐ.എച്ച്.ഡി.പി. കോളനിയിലെ കുഴൽക്കിണറിന
സ്ഥാപിക്കൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : So 199/21
ഫണ്ടിനം : എസ്. സി. പി.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസി. സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ : 50,000 രൂപ
ചെലവഴിച്ചത് : 45,920 രൂപ

കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐ. എച്ച്. ഡി. പി. കോള
കുഴൽക്കിണറിൽ ഹാന്റ് പമ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രോജ
എസ്. സി. പി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും 45,920 രൂപ ഭൂജല വകുപ്പിന് കൈ
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയോ തുക വിനിയോഗി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക
തീയതി 23.5.2022) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ
അഭാവത്തിൽ ഈയിനത്തിലുള്ള ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെ

1-20 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാ

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് പേര്/നമ്പർ : വളച്ചുകെട്ടി വളേള്യക്കാട്ട് കുടിവെള്ള

അടങ്കൽ : 5,00,000/- വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി.

ചെലവ് : 2,02,248/- ബിൽ നം.6/20-21/25.4.20

1,75,279/- ബിൽ നം.33/20-21/28.7.20

മേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃ നിർമ്മിച്ച ഡ്രെയിനേജിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് കുഴ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനം DAR ലെ ഐറ്റം 2.8.1 അ വിവരണം പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നര മീറ്ററിൽ താഴെ വീ ട്രഞ്ചസിനായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇനമാണിതമെന്ന് കാ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും, അളവു പുസ്തകവും പരിശോധി വീതിയിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലാക യഥാർത്ഥത്തിൽ DAR ലെ ഐറ്റം 2.6.1 ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി വിലയിരുത്തുന്നു. മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി തെറ്റായ ഇനം ഉൾ നടത്തിയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക തുക വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം 2.8.1 പ്രകാരം നൽകിയ തുക (കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%)	ഇനം 2.6.1 പ്രകാരം വേണ്ടി വരുന്ന തുക	അധിക ചെലവ്
9.3 X 1.98 X 0.95=17.49 7.55 X 1.98 X 0.95=14.2 31.69m3 Limited To 29.7 X 218.08 =6476.97	29.7 X 165.07 = 4902.5	1,574.5

മേൽ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടു
ഫണ്ടിന് അധിക ചെലവു വന്ന 1,574.5 രൂപ ഉത്തരവാ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിന് പിഴ

2019-20 വർഷത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത താഴെ
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടും ബിൽ തു
ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	അടങ്കൽ കരാറുകാരൻ	കരാർ നം./ തിയ്യതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	പ്ര പൂ ത്
തൂമ്പറ്റ നടപ്പാത, 189/21	1,18,000/- രത്നാകരൻ	64/19-20/17.3.20	3 മാസം	23.
മന്നിങ്ങാളിപൊയിൽ നടപ്പാത, 188/21	1,23,000/- രത്നാകരൻ	63/19-20/17.3.20	3 മാസം	23.

മേൽ രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾക്കും 2020 മാർച്ച് മാസം ക
ഒക്ടോബർ 30 -നു മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. മ
സ്പിൽഓവർ പ്രവൃത്തികളായി ഉൾപ്പെട്ടവ (ഭേദഗതിയില്ലാത്തവ
മുതൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാമെന്നിരിക്കെ കാലതാമ
കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1.2.2012 തിയ്യതിയിലെ ജി.ഒ(പി)13/2012/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി
മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112-1 പ്രകാരം കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെ
മരാമത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത
കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാര
ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കി
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി കരാറുകാരൻ അസിസ്റ്റന്
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർ
ദീർഘീകരണത്തിന് കരാറുകാർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മു
ആദ്യതവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് PAC തുകയുടെ 1 ശതമാ
ശേഷം 2 ശതമാനവും ആണ് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടത്. മാനുവൽ

ഒറ്റത്തവണയുള്ള ദീർഘീകരണം ഒറിജിനൽ കാലാവധിയു
അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. പരമാവധി ദീർഘീകരണം ഒറിജിന
ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാനും പാടില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃ
ശേഷമേ കരാറുകാരന് തുക നൽകാവൂ. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവ
പ്രകാരം പരമാവധി ഒന്നര മാസം വരെ നീട്ടി നൽകാവുന്നതാ
കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. തന്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.08.2018 ലെ എ.സി2/223/15
പ്രകാരം കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്ക
മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കരാർ തുകയുടെ 1% വും പിന്നീടുള്ള ഓ
കരാർ തുകയുടെ 2% നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പി. ഡ
നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 3% ശതമാനം കണ
കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 7,230/- രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാ

സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ കാ
ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ
ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളും
സി. പി. വിനിയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സർക്കാർ
ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും, സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും ഫ
സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിയ്ക്ക് മറുപടി
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, കാലതാമസത്തിന്
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-22 ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ഇനം തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെലവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാ
പ്രവൃത്തികളിൽ കൾവർട്ട്/ഡ്രൈൻ നിർമ്മാണങ്ങളിലെ മ
ഉയർന്ന നിരക്ക് വരുന്ന ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പൊട്ടമുറി കളോളിപൊയിൽ റോഡ്, 35/21	പുതുശ്ശേരി പൊരാട്ടകു റോഡ്, 24/21
ചെയ്ത അളവ് / നൽകിയ തുക	11.84 X @487.51 =5772.12	കൾവെർട്ട്- @487.51 =540

		സൈഡ് ഓ 25.99 X @ 12670.38

മണ്ണെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് Mord ഒ
ആണ്. ഈ ഐറ്റത്തിന്റെ വിവരണം പരിശോധിച്ചാൽ "Construc
Removal Of Stumps And Other Deleterious Material….Back Filling In Trenc
Material" എന്നീ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഐറ്റമാണിതെ
മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഈ ഐറ്റം ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സ
സാധാരണ മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് DAR ലെ ഐറ്റം 2.6.1 (ഒ
(ഫൗണ്ടേഷൻ/ട്രഞ്ചസ്) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെ
നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും യഥാക്രമം 206.88/-, 287/- രൂ
വരുമായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രൈസിൽ ലഭ്യമായ ഐറ്റം 3.8.1 പ്രകാരം 'ഒ
മാനുവൽ ആയുള്ള എസ്കവേഷനു പോലും ഒരു ഘന. മീറ്ററിന
വരുന്നുള്ളൂ എന്നയിടത്താണ് മേൽ ഐറ്റം പ്രകാരം 487.51/ - രൂപ
ചെലവു നടത്തിയത്.

തൻവർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി
വെങ്കാട്ട്ചാലിൽ തോട്ടത്തിൽതാഴം റോഡ്, 152/21) സൈഡ്
പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് താരതമേന്യ വളരെ നി
ഹൈഡ്രോളിക് എസ്കവേറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള മണ്ണെടു
ഈയിനത്തിന് ഒരു ഘന. മീറ്ററിന് കേവലം 30.94 രൂപ
ശ്രദ്ധേയമാണ്. മേൽ വിവരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കും യഥാ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതായി രുന്നു. ഈയിനം ഉൾ
ആവശ്യമാകുമായിരുന്ന ചെലവ് വെറും 1,513.59/- രൂപയാണ്.

പ്രവൃത്തി	വേണ്ടി വരു
പൊട്ടമുറി കളോളിപൊയിൽ റോഡ്	11.84 X 30.94 =
പുതുശ്ശേരിത്താഴം പൊരാട്ട്കുന്ന് റോഡ്	37.08 X 30.94 =
ആകെ	15

മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉയർന
ഉൾപ്പെടുത്തിയതു മൂലം 22,335/- രൂപയുടെ അധിക
ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 5772.12+5406.49+12670.38 = 23848.99-1513.59
എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമ

നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിര ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക ചെലവുണ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ശേഷം പദ്ധതി ഭേദഗത വിഭവസ്രോതസ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചെലവു നടത്തി

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് പേര്/നമ്പർ : പുതിയേടത്ത് കച്ചേരിക്കുന്ന് റോഡ്, 14

2019-20 വർഷത്തിൽ ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് 4,40,000/- രൂപ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന് സാങ്കേതികാനുമതി 29.9.2019 -ന് ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടത്തി കുറ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു. അളവുപുസ്തക പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കുകയും, 24.12.19 -ന് ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുമു പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷം പദ്ധതി ഭേദഗതി ഓഫീസർ അംഗീകാരം നൽകിയത് 6.3.20 നാണ്) വിഭവ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റും, 40,000/- രൂപ സംരക്ഷണ സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 35,520/- രൂപ അതേ വർഷത്തി ചെയ്തു. ബാക്കി തുക 2020-21 വർഷത്തിൽ ധനകാര്യകമ്മീഷ നൽകി.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്യാനു വരുത്തി ചെലവു നടത്തിയതും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ റോഡിന്റെ നിർമ്മിതിയ്ക്ക് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് വ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമല്ല. പദ്ധതി രൂപീക പ്രോജക്ടിനായി കണ്ടെത്തിയ വിഭവ സ്രോതസ്സ് പിന്നീട് മാറ്റാ സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മിതിയ്ക വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകുയറി അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1-24 എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അശ്രദ്ധ – പ്രവൃത്ത നിർവ്വഹിച്ചു

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് പേര്/നമ്പർ : പറമ്പിൽ ബസാർ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ടോയ് ല 240/21

അടങ്കൽ : 4,12,000/- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതഫണ്ട്

ചെലവ് : 4,10,243/- വൗച്ചർ നം. 22001346/31.3.21

ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ ടോയ് ലെറ്റിനടുത്തുള്ള പൊട്ടിപൊ
പൊളിച്ചു മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മിക്കു
ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിലായി ഉയരത്തിൽ കെട്
ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം
രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്
രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ ഈ തുകയ്ക്
ലഭ്യമായി. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പ
പുതുക്കിയാണ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി
മൂലം ബെയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ, പി.സി.സി. 1:4:8 എന്നി
ഇതുൾപ്പെടുത്താനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നു" വെന്നുമാണ
എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മേൽ രണ്ടിനങ്ങൾക്കു പുറ
മാറ്റമുണ്ടായതായി കാണുന്നു. "ഡിമോളിഷിംഗ് സ്റ്റോൺ
"ഡിസ്മാന്റലിംഗ് ഡി.ആർ" എന്നും, "ഫില്ലിംഗ് വിത്ത് എസ്കവേ
"ഫില്ലിംഗ് വിത്ത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത് " എന്നും മാറ്റ
സോലിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസന്ററി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, ഇ
ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും/ പ്രവൃത്തി നടത്താതിരിക്കുകയും ചെ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വന്ന പിഴവാണ് പ്ര
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കിയ
മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോജക്ടിലൂടെ നടപ്പാക്കിയോയെന്ന് വ്യക
ഭരണാനുമതിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ എ
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ
പൂർത്തീകരിക്കാമായിരുന്നു. മേൽ അപാകതയ്ക്ക് ഇട
വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറി
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് ഭാഗം]

3-1 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാ

നിർവ്വഹണം : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് പേര്/നമ്പർ : വളച്ചുകെട്ടി വള്ളേ്യക്കാട്ട് കുടിവെള്ള

അടങ്കൽ : 5,00,000/-വികസനഫണ്ട് എസ്. സി. പി.

ചെലവ് : 2,02,248/-ബിൽ നം. 6/20-21/25.4.20

1,75,279/-ബിൽ നം. 33/20-21/28.7.20

മേൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃ നിർമ്മിച്ച ഡ്രെയിനേജിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് കുഴ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനം DAR ലെ ഐറ്റം 2.8.1 അ വിവരണം പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നര മീറ്ററിൽ താഴെ വീ ട്രഞ്ചസിനായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇനമാണിതമെന്ന് കാ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും, അളവു പുസ്തകവും പരിശോധി വീതിയിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലാക യഥാർത്ഥത്തിൽ DAR ലെ ഐറ്റം 2.6.1 ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി വിലയിരുത്തുന്നു. മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി തെറ്റായ ഇനം ഉൾ നടത്തിയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക ചെലവുണ്ട ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം 2.8.1 പ്രകാരം നൽകിയ തുക(കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 31.06%)	ഇനം 2.6.1 പ്രകാരം വേണ്ടി വരുന്ന തുക	അധിക ചെലവ്

9.3 X 1.98 X 0.95=17.49 7.55 X 1.98 X 0.95=14.2 31.69m3 Limited To 29.7 X 218.08 =6476.97	29.7 X 165.07 = 4902.5	1,574.5

മേൽ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടു ഫണ്ടിന് അധിക ചെലവു വന്ന 1,574.5 രൂപ ഉത്തരവാ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലതാമസത്തിന് പിഴ

2019-20 വർഷത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത താഴെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടും ബിൽ തു ഈടാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	അടങ്കൽ കരാറുകാരൻ	കരാർ നം./ തിയ്യതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	
തൂമ്പറ്റ നടപ്പാത, 189/21	1,18,000/- രത്നാകരൻ	64/19-20/17.3.20	3 മാസം	2
മന്നിങ്ങാളിപൊയിൽ നടപ്പാത, 188/21	1,23,000/- രത്നാകരൻ	63/19-20/17.3.20	3 മാസം	2

മേൽ രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾക്കും 2020 മാർച്ച് മാസം ക ഒക്ടോബർ 30 -നു മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. മ സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളായി ഉൾപ്പെട്ടവ (ഭേദഗതിയില്ലാത്തവ മുതൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാമെന്നിരിക്കെ കാലതാമ കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1.2.2012 തീയതിയിലെ ജി.ഒ(പി)13/2012/പി.ഡബ്യു.ഡി മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112-1 പ്രകാരം കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെ മരാമത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത

കാലാവധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന
ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കി
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി കരാറുകാരൻ അസിസ്റ്റന്റ
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർ
ദീർഘീകരണത്തിന് കരാറുകാർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മു
ആദ്യതവണ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് PAC തുകയുടെ 1 ശതമാന
ശേഷം 2 ശതമാനവും ആണ് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടത്. മാനുവൽ
ഒറ്റത്തവണയുള്ള ദീർഘീകരണം ഒറിജിനൽ കാലാവധിയു
അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. പരമാവധി ദീർഘീകരണം ഒറിജിന
ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാനും പാടില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃ
ശേഷമേ കരാറുകാരന് തുക നൽകാവൂ. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവ
പ്രകാരം പരമാവധി ഒന്നര മാസം വരെ നീട്ടി നൽകാവുന്നതാ
കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. തദ
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.08.2018 ലെ എ.സി2/223/15
പ്രകാരം കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്ക
മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കരാർ തുകയുടെ 1% വും പിന്നീടുള്ള ഓ
കരാർ തുകയുടെ 2% നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പി.
നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 3 % ശതമാനം ക
കരാറുകാരനിൽ നിന്നും 7,230/- രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാ

സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ കാ
ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ, നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ
ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ രണ്ടു പദ്ധത
എസ്.സി.പി. വിനിയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ
പ്രകാരമുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും, സാമൂഹ്യ ഭൂപട
ഇവ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിയ്ക്ക് മറുപ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, കാലതാമസത്തിന്
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ

4-1 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വ

ഇല്ല

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ നൽകിയതിന്റെ വിവരം

ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4-3 സംയുക്ത പ്രൊജക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ച
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020-21	45000	നെൽകൃഷി കൂലി ചെലവ്	4
		560000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ്.സി	5
		350000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	3
		950000	നമ്പോലത്ത് സാമൂഹ്യ ജലസേചന പദ്ധതി	9
		300000	പാലിന് സബ്സിഡി	3
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-21	54000	നെൽകൃഷി കൂലി ചെലവ്	5
		1780000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ	1
		350000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	3
		200000		

	സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	2020-21	1540000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ്.സി	1

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	7500
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ഇല്ല
ആകെ	7500
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	7500

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളു
കൊടുക്കുന്നു .

ക്രമനം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് (ബാങ്ക്/ ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്)	നിക്ഷേപിച്ച തിയതി	കാലയളവ്	തു
1.	കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ഷെയർ നം.2987	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	2500
2.	കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം പലിശ രഹിത നിക്ഷേപം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	5000
ആകെ				7500

4-6 വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചട വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	വ സ ത് ബ തു
ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി വായ്പാതിരിച്ചടവ്	ജി. ഒ പ്രോജക്ട്	479790	479790	ഇല
ഹഡ്കോ വായ്പാതിരിച്ചടവ് - ലൈഫ് എസ്. സി & ജനറൽ	ജി. ഒ പ്രോജക്ട്	10020221	739392	928

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള നിയമം 23 - വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
1999-2000	30 (A)	2003-04 (പൊതു പരാമർശം)	11.13.21	നികുതി പിരിവിൽ അലംഭാവം
1999-2000		2003-04	11.14	മണൽ ഖ ക്രമക്കേട്
2000-01		2004-05	11.13.10	നികുതി പിരിവിൽ

		(പൊതു പരാമർശം)		അലംഭാവം
2001-02		2004-05	11.13.50	നികുതി പിരിവിൽ അലംഭാവം
2002-03	3-2	2006-07 (പൊതു പരാമർശം)	3.79.5.12	വാട്ടർ ചാർജ
2002-03	3-5	2006-07 (പൊതു പരാമർശം)	3.79.6.12	മണൽവിൽ
2014-15	2-2	2016-17	അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതക
2015-16	2-5	2016-17	അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതക
2019-20	1-20	2020-21	അനുബന്ധം-2-20	MO ഹോമി Payment
2019-20	1-22	2020-21	അനുബന്ധം-2-28	MO ആയുർവ്വേദ Payment

4-9 ചാർജ് സർചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുകകൾ ഈടാ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	8425847

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	7825641
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	8805/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	45920/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത്ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാ ആളുടെ ഉദ്യോഗ
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
1-19	--	1,575/-	ശ്രീമതി. സി, അ എഞ്ചിന്
1-21	--	7,230/-	ശ്രീമതി. സി, അ എഞ്ചിന്

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-19	45,920/-	ശ്രീമതി. സോണിയ. പി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാ
ശ്രീമതി. ഷീജ. സി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.ഐ.ഡി ആന്റ് ഇ. ഡബ്ല്യു വിംഗ്	നൂപുരം, അ തലക്കുളത കോഴിക്കോ
ശ്രീമതി. സോണിയ. പി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഇ.ഡബ്ല്യു.എ എ.കെ.വി.റ റോഡ്, കോവൂർ, കോ

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാ അവശേ ഷിക്കുന ഖണ്ഡിക
1994-95	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 2079/13/22.4.14	19 (1) (3)
1997-98	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 2078/13/22.4.14	40, 54
1999-2000	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 82/14/22.4.14	27(1), 27(2) 30(എ), 31, 35,36, 3 40, 41, 42,43
2001-02	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1533/09(12) തീയതി 07.06.2011	7
2002-03	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1533/09(13) തീയതി 07.06.2011	3-2, 3-5
2004-05	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1533/09(14) തീയതി 07.06.2011	3-2, 3-3, 3- 4-6(ബി)
2005-06	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1533/09(15) തീയതി 07.06.2011	2-3, 3-2, 3- 3-8, 3-9, 3-1

	2007-08	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1271/2011 തീയതി 05.07.2012	2-1, 2-2(2), 5, 2-6(1), 2-8(3-1, 3-2, 3-3, 3-4 3-8, 3-10, 3-12, 3 14, 3-15, 3-18, 3 20, 3-21
	2008-09	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/660/ 2012 തീയതി 22.06.2012	1-1, 1-6, 2-2 3-2, 3-3, 3-5, 3-6 3-9, 3-11, 4- 4-6, 4-7
	2009-10	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 1660/2012 തീയതി 05.07.2012	2-2, 2-3, 2-4 3-2, 3-3, 3-4 3-6, 3-7, 3-8 3-10, 3-14, 3 16, 3-17, 3-18, 3 20, 3-21, 3-23, 4 4-6,4-7
	2010-11, 2011-12	എൽ.എഫ്.കെ.കെ.ഡി/ പി3/ 54/14 തീയതി 02.05.2014	1-5, 2-1, 2-2 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 3-7, 3-8, 3-10, 3- 12, 3-13,3-1
	2012-13	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./ പി3/ 1458/15/9.10.15	1-1, 1-2, 1-3 2-2, 2-3, 2-4, 3-1

			3-3, 3-4, 3-5, 3-6 3-7, 4-1
	2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 1163/16/28.7.17	2-1-1, 2-1-2 2-1-4, 2-1-5,2-1-6, 1,2-3-2, 2-4,2-5, 3-1 3, 3-4, 3-5, 3-6 3-8, 3-9, 3-10,3- 3-12, 4-9
	2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 1942/17/3.1.18	2-1, 2-2, 2-3 5, 2-6,2-7, 2 3-2, 3-3,3-4-1, 3 6, 3-7,3-8, 3-9 3-11, 3-12,3 3-14,3-15, 3 4-9
	2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 1749/2018 തീയതി 06.10.2018	2-1-1,2-1-2, 2-1-4, 2-1-6, 2-2, 2 2-6, 2-7, 2-8 3-4, 3-6, 3-7, 3-8 3-10, 4-9
	2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 1473/2019 തീയതി 23.06.2020	1-12,2-2,2-3 1, 3-4, 3-5, 3-6 3-10,3-11,3- 14,3-15,

		3-16,3-18,3- 3-23,3-25
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 781/2020 തീയതി 11.09.2020	1-5 മുതൽ വരെ
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി./പി3/ 798/2020 തീയതി 20.03.2021	1-1 മുതൽ വരെ

Paste

ഡെപ്യൂ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യ

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ഹ.ഗ്രേ)
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്