



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2022-2023



ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്
പത്തനംതിട്ട- 689 645

ഇ-മെയിൽ: calicututy.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : .

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
/1229/2023

കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./ഡി.പി.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ
കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്
പത്തനംതിട്ട- 689 645
തീയതി: 23/12/2023
ഇ-മെയിൽ:
calicututy.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: .

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1. സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2. ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് (എയിംസ് മുഖേന)
3. ഓഫീസ് കോപ്പി

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./ഡി.പി.
/1229/2023

തീയതി: 23/12/2023

**പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ
2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-01-2023 മുതൽ 30-06-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 65 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 30 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ വിനോദ് ശ്രീധർ	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	04-12-2023	18-12-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
04-12-2023	18-12-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ അനിൽകുമാർ റ്റി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
2. ശ്രീ പ്രദീപ്കുമാർ എൻ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
3. ശ്രീ സജി എ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
4. ശ്രീമതി സുര്യപ്രഭ പി.സി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
5. ശ്രീമതി ജയപ്രഭ പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
6. ശ്രീ മഹേഷ് കുമാർ കെ.ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
7. ശ്രീ ഷൈജു വൈ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
8. ശ്രീ അരുൺ പി.ബി, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അഡ്വ. ഓമല്ലൂർ ശങ്കരൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ വി.ആർ മുരളീധരൻ നായർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2022	16-10-2022
ശ്രീ എൻ നന്ദകുമാർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	17-10-2022	28-10-2022
ശ്രീ വി.ആർ മുരളീധരൻ നായർ	സെക്രട്ടറി	29-10-2022	28-02-2023
ശ്രീ എ.എസ് നൈസാം	സെക്രട്ടറി	01-03-2023	31-03-2023

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ ഹരികുമാർ എം.ജി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2022	13-07-2022
ശ്രീമതി അനിത എസ്.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	14-07-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി.	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ അരുൺകുമാർ എസ്.	ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ	01-04-2022	17-06-2022
ശ്രീ കെ.സി.ഹരിലാൽ	ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ	18-06-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി ബീനാറാണി കെ.എസ്.	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ	01-04-2022	07-06-2022
ശ്രീമതി രേണുക ഭായ് എം.എസ്.	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ	08-06-2022	31-03-2023
ശ്രീ ജോർജ്ജ് ബോബി റ്റി.ജെ.	കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (വൈ.പി)	01-04-2022	09-12-2022
ശ്രീമതി മഞ്ജുള മുരളീകൃഷ്ണൻ	കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (വൈ.പി)-ചാർജ്ജ്	10-12-2022	31-01-2023
ശ്രീമതി മീന മേരി ജോർജ്ജ്	കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (വൈ.പി)	01-02-2023	31-03-2023
ശ്രീ ജോർജ്ജ് ബോബി റ്റി.ജെ.	കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഡബ്ല്യൂ.എം)-ചാർജ്ജ്	01-04-2022	24-07-2022
ശ്രീമതി മഞ്ജുള മുരളീകൃഷ്ണൻ	കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഡബ്ല്യൂ.എം)	25-07-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി സലീന കെ.എച്ച്.	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ	01-04-2022	04-05-2022

ശ്രീ അഭിലാഷ് കെ.ദിവാകർ	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ	05-05-2022	04-01-2023
ശ്രീ പ്രശാന്ത് ബാബു ജെ.	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ	05-01-2023	31-03-2023
ശ്രീ എൻ.ഹരി	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	01-04-2022	05-12-2022
ശ്രീമതി ലേഖ ജി.എസ്.	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	06-12-2022	13-12-2022
ശ്രീ അനിൽ കെ.ജി.	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	14-12-2022	02-03-2023
ശ്രീ കെ.ഇ.വിനോദ്കുമാർ	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	03-03-2023	31-03-2023
ഡോ.ജ്യോതിഷ് ബാബു കെ.	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്	01-04-2022	29-06-2022
ഡോ.തോമസ് ജേക്കബ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്	30-06-2022	05-09-2022
ഡോ.സുരേഷ് കുമാർ പിള്ള	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്	06-09-2022	30-10-2022
ഡോ.ഡാനിയൽ ജോൺ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്	31-10-2022	31-03-2023
ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പി	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഫിഷറീസ്	01-04-2022	31-03-2023
ഡോ.പ്രതിഭ എസ്സ്	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി	01-04-2022	22-11-2022
ഡോ രശ്മി എം എസ്സ്	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി	23-11-2022	05-03-2023
ഡോ നിധീഷ് ഐസക് സാമുവൽ	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി	06-03-2023	31-03-2023
ശ്രീ ജയപ്രകാശ് ജി	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ(കൃഷി)	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ അനീഷ് എം.നായർ	മാനേജർ, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ തൻസിം പി.എസ്.	ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസർ	01-04-2022	30-12-2022
ശ്രീ അബ്ദുൾ ബാരി യു.	ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസർ	31-12-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി സുനിത ആനി മാത്യു	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ,	01-04-2022	31-03-2023

	സ്റ്റെറ്റ് സീഡ് ഫാം, പുല്ലാട്		
ഡോ.സജി വി.ഓ.	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി അയിരൂർ	01-04-2022	31-05-2022
ഡോ.മനോജ് എം.	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി അയിരൂർ-ചാർജ്ജ്	01-06-2022	15-12-2022
ഡോ.മിനി എസ്.പൈ	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി അയിരൂർ	16-12-2022	31-03-2023
ഡോ ബർനാർഡ് ഐപ്പ്	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി, കൊറ്റനാട്	01-04-2022	10-06-2022
ഡോ സ്റ്റീഫൻ ജോസ്	ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി, കൊറ്റനാട്	11-06-2022	31-03-2023
ശ്രീ സജി വർഗ്ഗീസ്	പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അടൂർ	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീ ആർ.രഘു	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	01-04-2022	31-01-2023
ശ്രീ ദിലീപ് എസ്.	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ-ചാർജ്ജ്	01-02-2023	31-03-2023
ശ്രീ ഏലിയാസ് തോമസ്	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	01-04-2022	31-10-2022
ശ്രീമതി ഷംല ബീഗം ജെ.	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ-ചാർജ്ജ്	01-11-2022	31-12-2022
ശ്രീ ഏലിയാസ് തോമസ്	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ	01-01-2023	04-02-2023
ശ്രീമതി ഷംല ബീഗം ജെ.	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ-ചാർജ്ജ്	05-02-2023	31-03-2023
ശ്രീ സുധീർ	ഡ്രൈവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ	01-04-2022	31-03-2023
ശ്രീമതി മേരി.കെ.അലക്സ്	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സ്റ്റെറ്റ് സീഡ് ഫാം-അടൂർ	01-04-2022	23-08-2022

ശ്രീ ജോർജ്ജ് തോമസ്	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സ്റ്റെറ്റ് സീഡ് ഫാം-അടൂർ	24-08-2022	31-12-2022
ശ്രീ മാത്യു എബ്രഹാം	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സ്റ്റെറ്റ് സീഡ് ഫാം-അടൂർ	01-01-2023	19-02-2023
ശ്രീ സുരേഷ്.വി	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സ്റ്റെറ്റ് സീഡ് ഫാം-അടൂർ	20-02-2023	31-03-2023
ശ്രീമതി സിന്ധു ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്	01-04-2022	05-05-2022
ശ്രീമതി അനിത പി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് - ചാർജ്	06-05-2022	12-05-2022
ശ്രീമതി സിൽവി മാത്യു	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്	13-05-2022	15-10-2022
ശ്രീമതി സുരേഖാ നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് - ചാർജ്	16-10-2022	18-10-2022
ശ്രീ വിനോദ് രാജ് വി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്	19-10-2022	28-10-2022
ശ്രീമതി സുരേഖാ നായർ	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, ചാർജ്	29-10-2022	05-12-2022
ശ്രീമതി ബെറ്റസി ജോഷ്വാ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്	06-12-2022	31-03-2023

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ മാസാന്ത്യ വർഷാന്ത്യ റീക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല	1-1-2
4	ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല	1-1-3
5	സ്വപരിധി പരിധി പരിധി ഗ്രാന്റുകൾ-നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ രേഖകളില്ല	1-1-4
6	ഡെപ്റ്റോസിറ്റുകൾ- നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ രേഖകളില്ല	1-1-5
7	റോഡ് കട്ടിംഗ് ഫീസ്-വരവ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമല്ല	1-1-6
8	കരാർ/ദിവസ വേതന ജീവനക്കാരുടെ വേതനം-ബാധ്യത അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല	1-1-7
9	എൻ.പി.എസ്. സ്ഥാപന വിഹിതം- ബാധ്യതയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല	1-1-8
10	നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയ തുകയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല	1-1-9
11	Prior Period-കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ രേഖകളില്ല	1-1-10
12	ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്-ആസ്തി ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവ തെറ്റായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു	1-1-11
13	ബജറ്റ്	1-2
14	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
15	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
16	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-6
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-7
19	കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
20	ഖാദി ഉൽപ്പാദനയൂണിറ്റിനു കെട്ടിടനിർമ്മാണം- കരാറുകാരന് 4.47 ലക്ഷം രൂപ അധികം പ്രതിഫലം നൽകി.	1-9
21	അടൂർ സീഡ് ഫാമിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 7.5 കിന്റൽ നെൽവിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കുറവു വന്നു.	1-10
22	പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ ബോണ്ട് സ്റ്ററോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	1-11
23	അടൂർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നു.	1-12
24	ലേലനടപടികൾ പൂർണ്ണമായില്ല - തുടർമോണിറ്ററിംഗ് അനിവാര്യം	1-13
25	റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വപരിധി പരിധി അവലംബിച്ചു - 42477 രൂപയുടെ നഷ്ടം	1-14
26	കരാറുകാർ പണി നടത്തിയില്ല; 17.40 കോടി രൂപയുടെ 125 പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു	1-15

27	KWA പൈപ്പിടുന്നതിനായി പൊളിച്ച റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി.	1-16
28	കല്ലുപ്പറ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല.	1-17
29	ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാത്ത കരാറുകാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി.	1-18
30	അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264 രൂപയുടെ നഷ്ടം	1-19
31	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - പൊതുവായ അപാകതകൾ	1-20
32	പുല്ലാട് സീഡ് ഫാം- ഉല്പാദനം കുറയുന്നു.	1-21
33	ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങൽ- പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകതകൾ	1-22
34	കാലഹരണപ്പെട്ട 4.86 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽകൂട്ടിയില്ല	1-23
35	ബയോഫ്ളോക്ക് /പടുതാക്കളം നിർമ്മാണം- മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാതെ സബ്സിഡി നൽകി	1-24
36	ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകി	1-25
37	സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങി നൽകി- പാഴ്ചെലവ്	1-26
38	ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ-- പദ്ധതി ചെലവ് കേവലം 36% മാത്രം	1-27
39	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം- അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രസ്സ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-28
40	2.29 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കി	1-29
41	മത്സ്യ വിത്ത് നിക്ഷേപിക്കൽ പദ്ധതി - ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	1-30
42	ലോ ടെൻഷൻ കണക്ഷനുകൾക്കായി അടവാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല	1-31
43	ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് -പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നില്ല	1-32
44	മീൽസ് ഓൺ വീൽസ് പദ്ധതി-സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല	1-33
45	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി-പദ്ധതികൾ അനന്തമായി നീളുന്നു	1-34
46	കാർഷിക ഉൽപ്പാദക സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ-സബ്സിഡി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചു	1-35
47	തുടർസാക്ഷരതാ പദ്ധതി- കൃത്യമായ അവലോകനമില്ല.	1-36
48	സാനിറ്ററി നാപ്പിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ-ഇൻസിനേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ- ഭൂരിപക്ഷം സ്കൂളുകളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല	1-37
49	ആസൂത്രണമില്ലാതെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു	1-38
50	ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ് - ഗുണനിലവാരം പാലിച്ചില്ല	1-39
51	നിർമ്മല ഗ്രാമം പദ്ധതി - അച്ചടിച്ച ലഘു ലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിന് രേഖകളില്ല	1-40

52	80-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം - അധികമായി തുക ഡെപ്‌പോസിറ്റ് ചെയ്തു	1-41
53	കരാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടികളില്ല	1-42
54	ജില്ലാതല ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിനും സ്ത്രീതല ഡെസ്കിനും ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കൽ (പ്രോജക്ട് നമ്പർ എസ്.0731/23)-പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ	1-43
55	വികസന ഫണ്ട്/ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമല്ല- നഷ്ടമായത് 29.2 കോടി രൂപ	1-44
56	കൊടുമൺ റൈസ് മിൽ- റ്റി.ഡി.എസ്. കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ കരാർ സ്ഥാപനത്തിന് അധികം തുക നൽകി	1-45
57	കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെയും, വാഹനങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി- പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-46
58	കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ വാടക വരവും മെയിന്റനൻസ് ചെലവും പൊതുതപ്‌പെടുത്തില്ല	1-47
59	പൊതുമാതൃത്വ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് റീവൈസ് ചെയ്യുന്നു	1-48
60	ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകി	1-49
61	തേക്കുതോട് എച്ച്.എസ്.എസ് പെയിന്റിംഗ്, ഗേറ്റ് നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരണത്തിന് ദീർഘകാലം എടുത്തു	1-50
62	പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് അർഹത പരിശോധിക്കാതെ ജി.എസ്.റ്റി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചു	1-51
63	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് അധിക ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം - പ്രവൃത്തി ഇഴയുന്നു - അധികപ്രതിഫലം നൽകി	1-52
64	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടിന് ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ട് പിൻവലിച്ചു	1-53
65	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി- നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നത് 40.21 ലക്ഷം രൂപ	1-54
66	എസ്.എസ്.എ- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നത് 61.2 ലക്ഷം രൂപ	1-55
67	രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ -ഫണ്ട് ലഭ്യമായി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെലവ് 61% മാത്രം	1-56
68	ആർ.എം.എസ്.എ. -പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല	1-57
69	സർക്കാർ നിബന്ധന പാലിക്കാതെ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കരാർ നൽകി; 25 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു	1-58
70	മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-59
71	കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു	1-60
72	സ്ത്രീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല	1-61
73	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ്- പലിശ രഹിത അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 91.73 ലക്ഷം രൂപ	1-62

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവലംബിച്ചു -42477 രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്	3-1
2	ഖാദി ഉൽപ്പാദനയൂണിറ്റിനു കെട്ടിടനിർമ്മാണം- കരാറുകാരന് 4.47ലക്ഷം രൂപ അധികം പ്രതിഫലം നൽകി.	3-2
3	പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	3-3
4	KWA പൈപ്പിടുന്നതിനായി പൊളിച്ച റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി.	3-4
5	അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264 രൂപയുടെ നഷ്ടം	3-5
6	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് അധിക ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം- അധികപ്രതിഫലം നൽകി	3-6
7	തേക്കുതോട് എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിടം പെയിന്റിംഗും ഗേറ്റ് നിർമ്മാണവും- പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക പ്രതിഫലം നൽകി	3-7

ഭാഗം 4

1	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-3
4	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-6
7	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-7
8	ചാർജ്/സർച്ചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം	4-8
9	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം	4-9
10	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം	4-10

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഭാഗം -1 പൊതു അവലോകനം	
1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	
I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, കെ.എസ്.എ.ഡി. ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 03/07/23-ലെ III നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 29-07-2023 ൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റെറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റെറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31-03-2023 വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG നൽകിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ അഭിപ്രായം അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. പത്തനംതിട്ട 23-12-2023 സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്	
1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നീ പത്രികകൾ വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	
1-1-2 ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ മാസാന്ത്യ വർഷാന്ത്യ റിക്കൺസിലിയേഷൻ	

നടത്തിയിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 പ്രകാരം ബാങ്ക് ബുക്കുകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പുകൾ ഓരോ മാസവും അവസാനം ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സ്റ്റെറ്റ്മെന്റിലെ നീക്കിയിരിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ മാസത്തെയും റിക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക അടുത്തമാസം 5-ാം തീയതിക്കകം തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്രാപ്തത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ബാങ്ക് ബുക്കും ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റിക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക തയ്യാറാക്കാത്ത ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദാംശം	സാംഖ്യ -ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള 31/03/23-ലെ അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ്	ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ 31/03/23-ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്
CFC Grant, Federal Bank	81536860	81931503
Panjab National Bank(RMSA)	16351760	16301699
Indian Overseas Bank (Keralolsavam)	16907	589950
Canara Bank(GST)	3833	50758
Canara Bank(Own Fund)	41522058	41502996
Treasury TSB Account	(2430086)	0

1-1-3 ആസ്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല

26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം വാർഷിക കണക്കിൽ നിശ്ചിത ശീർഷകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ആധികാരികവും കാലികവുമായ അനുബന്ധ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വ്യക്തമല്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വക ഭൂമിയുടെ മൂല്യം കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-4 സ്വപ്രസിദ്ധീകൃത പർപ്പസ് ഗ്രാന്റുകൾ-നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ രേഖകളില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ സ്വപ്രസിദ്ധീകൃത പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് കാണിച്ചിരുന്ന തുകകളുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്വപ്രസിദ്ധീകൃത പർപ്പസ് ഗ്രാന്റുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.

320100115, Centrally Sponsored Scheme, TSC	4020765
320100120, Centrally Sponsored Scheme, NRHM	300000
320200214, Scheduled Tribe, Capital	655000
320300199, Other Government Agencies	148622
320400199, Other Financial Institutions	132500
320700103, Joint Venture, Village Panchayath	420960

1-1-5 ഡെപ്തോസിറ്റുകൾ- നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുവാൻ രേഖകളില്ല

കോൺട്രാക്ട് റിടൈൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഡെപ്തോസിറ്റുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 9019683 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഡെപ്തോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ഡെപ്തോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ ബാധ്യത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-6 റോഡ് കട്ടിംഗ് ഫീസ്-വരവ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമല്ല

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 2022-23 വർഷം റോഡ് കട്ടിംഗ് ഫീസിനത്തിൽ വരവില്ല. എന്നാൽ 2752124 രൂപ വരവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21/04/2020-ലെ 120020400001 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരമാണ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് ഒടുക്കിയ ഈ തുക വരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുൾപ്പെട്ട റോഡിന്റെ റോഡ് കട്ടിംഗ് ഫീസ് തെറ്റായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിനാൽ ഈ തുകയിൽ നിന്നും 800859 രൂപ 03/09/21-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-7 കരാർ/ദിവസ വേതന ജീവനക്കാരുടെ വേതനം-ബാധ്യത അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല

കരാർ/ദിവസ വേതന ജീവനക്കാരുടെ മാർച്ച് മാസത്തെ വേതനമായ 117963 രൂപ ബാധ്യതയായി ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 ൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല

1-1-8 എൻ.പി.എസ്. സ്ഥാപന വിഹിതം- ബാധ്യതയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല

ഷെഡ്യൂൾ ബി9: Recoveries Payable- എൻ.പി.എസ്. വിഹിതം -സ്ഥാപനം ഒട്ടക്കേണ്ട തുക ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-9 നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയ തുകയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂറായി 1.56 കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തുക മുൻകൂറായി ഷെഡ്യൂൾ ബി.18-ൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രോജക്ട് ചെലവായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു.

1-1-10 Prior Period-കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ രേഖകളില്ല

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്(എ-18) പ്രകാരം “280000000-Prior Period Item” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന ലെഡ്ജറുകളിൽ ജേണൽ വൗച്ചർ മുഖേന വരുമാനമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾക്കും, തിരുത്തൽ എൻട്രികൾക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽകുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകളോ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ പ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം ആണെന്നോ കൃത്യമാണെന്നോ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശീർഷകം(ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31/3/2020ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
280200401-Prior Period Income-Other Income	606327
280800201-Administrative Expenses	15000
280800601-Prior Period Income-Revenue Grants & Contributions	(-)48993754

1-1-11 ക്യാപ്പിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്-ആസ്തി ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവ തെറ്റായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഷെഡ്യൂൾ ബി11(a): Capital Work In Progress- ആസ്തി ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചെലവുകൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Capital Work In Progress ഹെഡിൽ 80471784 രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു.

1-2 ബജറ്റ്

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 24.03.2022 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 29.03.2023 തീയതിയിലെ 1(2) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ്	221101431
--------------	-----------

വരവ്	2158386000
ആകെ	2379487431
ചെലവ്	2177350000
നീക്കിയിരിപ്പ്	202137431

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

	റസിസ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം	ഇൻകം ആന്റ് എക്സ്പെന്റിഷർ പത്രിക പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	93810977	
വരവ്	819896384	545324186
ആകെ	913707361	
ചെലവ്	898992842	458995989
നീക്കിയിരുപ്പ്	14714519	

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ് ആകെ ലഭിച്ചത്)	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	0	211533000	211533000	178404001 * 33128999
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	0	127901000	127901000	91330569 * 36570431
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി	0	5411000	5411000	4788333 * 622667
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	9439050	25578500	60596050	19393524 41202526
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്), ക്യാരി ഓവർ വിഹിതം	0	7658407	7658407	1604000 * 6054407
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ-ടൈഡ്)	24728336	20664112 (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)	62444948	22110614 40334334
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ-ടൈഡ്), ക്യാരി ഓവർ വിഹിതം	0	14557014	14557014	6158347 * 8398667
മെയിന്റനൻസ്	0	415424000	415424000	198077875 * 217346125

ഗ്രാന്റ്-റോഡ്					
മെയിന്റനൻസ്					
ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	85359000	85359000	42801283	* 4255717
നോൺ-റോഡ്					
സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫണ്ട്					
കേരളോത്സവം	56338	492647	548985	532078	16907
കേന്ദ്രവിഷ്കൃത ഫണ്ട്					
സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ	5952164	171458	6123622	0	6123622
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	3908186	112579	4020765	0	4020765
ആർ.എം.എസ്.എ.	16609760	475673	17085433	733673	16351760

* ലാപ്സായ തുക

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തത് (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് ശതമാനം
763	1193840520	386	571357817	377	47.86

വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ തുക	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് തുക	ചെലവ് ശതമാനം
1	സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	109	164684802	52	81258887	49.34
2	ജില്ലാ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ	32	19325572	13	8507319	44.02
3	ജില്ലാ വനിത വികസന ഓഫീസർ	1	762380	1	752808	98.74
4	പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ	1	1600000	1	1070220	66.89
5	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കൃഷി)	8	39900000	6	35944205	90.09
6	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (മൃഗസംരക്ഷണം)	4	1450000	4	1248598	86.11
7	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (അഗ്രിക്കൾച്ചർ)	6	36130681	5	11511164	31.86

8	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം)	31	51402637	22	18401596	35.8
9	ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ	2	625000	1	287330	45.97
10	ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ	9	23635496	8	11862652	50.19
11	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)	2	1284700	2	577000	44.91
12	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഡയറീസ്)	2	16400000	2	16400000	100
13	ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ	3	3200000	1	1996624	62.39
14	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ISM)	1	2000000	1	2000000	100
15	ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, ട്രൈബൽ	4	2537500	4	1477933	58.24
16	മാനേജർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെന്റർ	1	220000	0	0	0
17	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	2	519967	1	129956	24.99
18	പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്	3	116688852	3	116662605	99.98
19	സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന വിത്തുലാഭന കേന്ദ്രം	2	2000000	2	860470	43.02
20	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (അലോപ്പതി)	11	20561560	6	7479139	36.37
21	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആയുർവേദം)	5	3810330	5	3792456	99.53
22	സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)	3	1000000	3	986010	98.6
23	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	521	684101043	243	248150845	36.27
	ആകെ	763	1193840520	386	571357817	47.86

1-6 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവിൽ തൃപ്തികരമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കുകയും ഓഫീസ് ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമതലകൾ വിഭജിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക പത്രികകൾ സി.&എ.ജി. നിർദ്ദേശിച്ച മാതൃകയിൽത്തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുതാര്യമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരവ് തുകകൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവുകളെല്ലാം വൗച്ചറുകളുടെയും, സബ് വൗച്ചറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

താഴെപ്പറയുന്ന പൊതുവായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ അഭാവം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മേൽത്ത് സ്ഥാപനമായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഇല്ലെന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. കാര്യക്ഷമവും, സുതാര്യവും, ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാലാവധി 2018 ജൂലായിൽ അവസാനിച്ചു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് തുടർന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ISO നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഓഫീസുകളുടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും, ശുചിത്വ നിലവാരവും അഭികാമ്യമായ നിലയിലല്ല. ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3) കൈമാറിക്കിട്ടിയ ആഫീസുകളിലേതുൾപ്പെടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര്, മേൽവിലാസം, ടെലഫോൺ നമ്പർ, ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇൻകംബൻസി മാസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അക്കാര്യവും, ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണ് പോയതെന്നും ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനും ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

4) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

5) വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പും, ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക്/ഷേറി അക്കൗണ്ടുകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബാങ്ക്/ഷേറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ മാസാന്ത്യ, വർഷാന്ത്യ റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ റോഡുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കണം.

7) പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെയും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാനുവലിലെയും നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനു ശേഷം റിവൈസ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കർശനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

8) മതിയായ ആസൂത്രണമില്ലാത്തതും, ശരിയായ പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗിന്റെ അഭാവവും മൂലം പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നീണ്ടു പോകുന്നതും, പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

9) ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയ തുകയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

10) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

11) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും, പ്രശ്ന തീവ്രതയനുസരിച്ച് ലഘുതരം, ഗുരുതരം, അതീവ ഗുരുതരം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും

ചെയ്യുന്ന രീതി അവലംബിക്കുന്നില്ല. ഫണ്ടുകൾ ഡിവിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീതിക്കുന്നതിനു പകരം ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിനെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

12) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണോ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള ഗുണമേന്മ പരിശോധന എൽ.എസ്.ജി.ഡി.യ്ക്കും സർക്കാർ ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-7 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	23.12.2019 മുതൽ 18.1.2020 വരെ	2017-18 മുതൽ 2018-19 വരെ	13.02.2020
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	23.12.2022 മുതൽ 06.1.2023 വരെ	2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഒന്നാം ഘട്ടം	17.05.2023

1-8 കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 20.12.2023-ന് 4.45 PM മണിയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ കാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 വാദി ഉൽപ്പാദനയൂണിറ്റിനു കെട്ടിടനിർമ്മാണം- കരാറുകാരന് 4.47 ലക്ഷം രൂപ അധികം പ്രതിഫലം നൽകി.

ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള, കേരള വാദിഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാദി ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിനു പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതിൽ കരാറുകാരന് 4.47 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി നൽകി.

കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 2021-22 ൽ 44.63 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും 18.03.2022 ൽ ടെണ്ടർ നടത്തുകയും ചെയ്തു. 3867133 രൂപയുടെ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ ശിവഗോപാൽ എം ജി എന്ന കരാറുകാരന്റെ ടെണ്ടർ 07.04.2022-ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 3(3) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. കരാറുകാരനുമായി 26.04.2022-ൽ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും കരാർ കാലാവധി ഒരു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	455/2022-23, 713/2023-24, വാദി ഉൽപ്പാദനയൂണിറ്റിനു കെട്ടിട നിർമ്മാണം
ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയത്	വികസന ഫണ്ട് - 5000000
തുക ചെലവഴിച്ചത്	(₹986941 – ബിൽ നം.231/18.11.2022)
	(₹1491930 – ബിൽ നം.733/06.02.2023)
	(₹1000000 – ബിൽ നം.1812/28.03.2023)
	(₹71720 – ബിൽ നം.1816/28.03.2023)
	(₹545421 – ബിൽ നം.154/20.06.2023)
	(₹676028 – ബിൽ നം.300/16.08.2023)
	ആകെ - 3550591 (2022-23) + 1221449 (2023-24) = ₹47,72,040
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ശിവഗോപാൽ എം ജി, അനുഗ്രഹ, മാത്തൂർ

കരാറുകാരൻ അധികമായി 4.47 ലക്ഷം രൂപ നൽകി

കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 4463966 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും 12% GST (535676) ഉൾപ്പെടെ 50 ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിനു ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (TS No.94141/2021-22). പ്രവൃത്തിയുടെ മെഷർമെന്റ് ബുക്കുകൾ (നം.07/2022-23, 08/2022-23, 09/2022-23) പരിശോധിച്ചതിൽ, കരാറുകാരൻ അധികമായി 4.47 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായി കണ്ടു. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് നം. 08/2022-23 പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം 3626687 രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തോടൊപ്പം ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ തുക കൂട്ടി, നികുതികൾ കിഴിച്ച് കരാറുകാരന് അർഹമായ തുക 4081551 രൂപയാണ്. (3626687+ 599931 (GST) – 145067 (4% റിക്കവറികൾ). എന്നാൽ കരാറുകാരൻ റിട്ടെൻഷൻ തുകയായ ₹76344 ആദ്യത്തെ മൂന്നു പാർട്ട് ബില്ലുകളിൽ നിന്നും പിടിച്ച ശേഷം ₹4528812 രൂപ നൽകി. ഇക്കാരണത്താൽ കരാറുകാരൻ അധികമായി നിലവിൽ **₹447261** രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (4528812-4081551). റിട്ടെൻഷൻ തുകയായ ₹76344 രൂപ തിരികെ കരാറുകാരൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

താഴെ കൊടുത്ത ടേബിളിലെ ക്രമ നം 5 ലെ ബിൽ പ്രകാരം ₹545421 രൂപയുടെ ബിൽ, മെഷർമെന്റില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുക അധികമായി നൽകേണ്ടി വന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിമൂല്യം	ബിൽ തുക, ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	റിക്കവറികൾ	കരാറുകാരൻ നൽകിയ തുക
1	881197 + 105744 (12% GST) =986941	₹986941 ബിൽ നം. 231/18.11.2022	I.T 1% - 8812 KCWWF 1% - 8812 SGST 1% - 8812 CGST 1% - 8812 റിട്ടെൻഷൻ - 22030	929663
2	1264348 + 227582 (18% GST) =1491930	₹1491930 ബിൽ നം. 733/06.02.2023	I.T 1% - 12643 KCWWF 1% - 12643 SGST 1% - 12643 CGST 1% - 12643 റിട്ടെൻഷൻ - 31609	1409749
3	908237 + 163482 (18% GST) =1071720 (71720 Balance)	₹1000000 ബിൽ നം. 1812/28.03.2023	I.T 1% - 8474 KCWWF 1% - 8474 SGST 1% - 8474 CGST 1% - 8474 റിട്ടെൻഷൻ - 22705	943399
4	(71720 Balance)	₹71720 ബിൽ നം. 1816/28.03.2023	I.T 1% - 608 KCWWF 1% - 608 SGST 1% - 608 CGST 1% - 608	69288
5		₹545421 ബിൽ നം. 154/20.06.2023	I.T 1% - 5454 KCWWF 1% - 5454 SGST 1% - 5454 CGST 1% - 5454	523605
6	572905 + 103123 (18% GST) =676028	₹676028 ബിൽ നം. 300/16.08.2023	I.T 1% - 5730 KCWWF 1% - 5730 SGST 1% - 5730 CGST 1% - 5730	653108
ആകെ	Value Of Workdone- 3626687 + 105744 (12% GST)	4772040	റിക്കവറികൾ - 145067 റിട്ടെൻഷൻ - 76344 (ക്രമ നം 5 പ്രകാരമുള്ള റിക്കവറികൾ - 21816)	4528812

നെൽവിത്തുകൾ മറ്റെരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും (Stock Register Vol_11) രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നതായി കണ്ടു. രണ്ടു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളിലുമായി തൻ വർഷം 490 Kg FS-Iനെൽ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2022-23 ൽ വിതയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച FS-I നെൽവിത്തുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Stock Register Vol_12			
ക്രമ നം	തീയതി	FS-I സ്റ്റോക്കിലെടുത്തത് (Kg)	FS-I വിതച്ചത് (Kg)
	15-03-2022	100 From Pradeep	
	08-04-2022		100
	07-05-2022	20, SSF Kottarakkara	
	16-05-2022		20
	14-06-2022	10, SSF Kottarakkara	
	17-06-2022		10
	04-07-2022	60 , SSF, Aluva	
	11-10-2022		60
	ആകെ		190 Kg
Stock Register Vol_11			
	20-12-2021	300	
	15-01-2022		100
	20-07-2022		160
	29-07-2022		40
	ആകെ		300 Kg
	Grand Total		490 Kg

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുല്പാദനത്തിൽ നിന്നും 7.5 കിന്റൽ നെല്ല് തൻവർഷം കുറഞ്ഞു.

മുൻവർഷങ്ങളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിത്തുല്പാദനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 2022-23 ൽ വിത്തുല്പാദനം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങളിലെ വിത്തുല്പാദനത്തിന്റെ ശരാശരി കണക്കിലെടുത്താൽ ഒരു Kg ഒന്നാം തലമുറ വിത്തുകൾ (FS-1) വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ശരാശരി 26.32 Kg രണ്ടാം തലമുറ വിത്തുകൾ (FS-II) ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് $(23.49+28.18+27.29)/3=26.52$ Kg. ഇപ്രകാരം കണക്കാക്കിയാൽ 2022-23 ൽ 490 Kg, FS-I വിതച്ചപ്പോൾ 12897 Kg FS-II നെൽവിത്തുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വെറും 5314.5 Kg നെൽവിത്തുകളാണ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 7582.5 Kg നെൽവിത്തുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഉന്നത തല അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വരുമാനമായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ₹303300 രൂപ ഇപ്രകാരം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. $(7582.5 \text{ Kg} \times ₹40)$. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



ക്രമ നം	വർഷം	വിതച്ച നെൽവിത്തുകൾ (FS-1) Kg	ലഭിച്ച നെൽവിത്തുകൾ (FS-2) Kg	വിതച്ച നെൽവിത്തിൽ നിന്നുള്ള യീൽഡ്	റിമാർക്സ് (ലഭിച്ച FS-II ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ)
1	2019-20	830	19500	23.49/kg	(7500+7000+5000)
2	2020-21	670	18880	28.18/Kg	(5250+6000+7630)
3	2021-22	460	12553	27.29/kg	(2000+3791+1200+3000+2562)

4	2022-23	490	5314.5	10.84/Kg	(1275+4.5+1500+2240+295)
---	---------	-----	--------	----------	--------------------------

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 19500 Kg നെൽവിത്തുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ 2022-23 ആയപ്പോഴേക്കും അത് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞ് മുന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ വരുമാനത്തിലെ കുറവാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2020-21 ലും 2021-22 ലും ഒരു കിലോ ഗ്രാം FS-I കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ശരാശരി 28 Kg FS-II ലഭിച്ചതായി മേൽ ടേബിളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ 2022-23 ൽ ഇത് 10.84 Kg ആയി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിനു വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഫാം ഓഫീസർക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.13/16-06-2023) നൽകിയിരുന്നു.

ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

01-04-2022 മുതൽ 23.08.2022 വരെ ഫാം ഓഫീസറുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീമതി മേരി കെ അലക്സ് എന്ന സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. സ്പ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിലെ ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഫാമിൽ വന്നു ജോലി ചെയ്തതു കൊണ്ടാണ് 2019-20, 2020-21 ൽ ഉല്പാദനം കുറയാതിരുന്നത് എന്നറിയിച്ചു. 2022 ൽ മിനൽ പ്രളയം കാരണം ഫാമിന്റെ പമ്പ് ഹൗസിൽ വെള്ളം കയറി മോട്‌ടോർ കേടായി എന്നും മറുപടി നൽകി. 2022 ൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാൽ വിത്തുല്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു എന്നും ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാലാണ് നെല്ലുല്പാദനം കുറഞ്ഞതെന്നു 24.08.2022 മുതൽ 31.12.2022 വരെ ഫാം ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ ജോർജ്ജ് തോമസ് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2019-20 ൽ 7398 മനുഷ്യദിനങ്ങൾ, 2020-21 ൽ 7238 മനുഷ്യദിനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ 2022-23 ൽ 6967 മനുഷ്യദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നായിരുന്നു സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ചു വെറും 400 മനുഷ്യദിനങ്ങൾ കുറവു വന്നപ്പോൾ 7.5 കിന്റൽ നെല്ലുല്പാദനത്തിൽ കുറവു വന്നതെപ്രകാരമെന്നു വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പ്രതീക്ഷിത കണക്കുകളും യഥാർത്ഥ്യവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

Forecaste Estimate പ്രകാരമുള്ള യീൽഡ് കണക്കിലെടുത്താൽ 490 Kg FS-I നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ 21437 Kg FS-II നെൽവിത്തുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് (80 Kg FS-I നു 3500 Kg FS-II ലഭിക്കുമ്പോൾ). എന്നാൽ 5314.5 Kg നെൽവിത്തുകൾ മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിച്ചതായാണ് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നെൽവിത്തുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ 16122 Kg കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 80 Kg FS-I വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 3500 Kg യോളം FS-II നെൽവിത്തുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും. സീഡ് ഫാം ൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർക്കു സമർപ്പിച്ച Forecaste Estimate പ്രകാരം 5 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ എന്നീ രണ്ടു സീസണുകളിലായി കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ ആകെ 35000 Kg നെൽവിത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുകയും അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	അളവ്	നിരക്ക്	ആകെ വരവ്
1	<u>Paddy Crop-Virippu</u>			
	Receipt From Paddy Seed	3500x5=17500 Kg	40/Kg	700000
	Paddy Straw	25000 Kg	5/Kg	125000
	Half Filled Grain	1000	3	3000
	ആകെ			828000
2	<u>Paddy Crop-Mundakan</u>			
	Receipt From Paddy Seed	3500x5=17500 Kg	40/Kg	700000
	Paddy Straw	20000 Kg	5/Kg	100000
	Half Filled Grain	1000	3	3000
	ആകെ			803000

എന്നാൽ 2022-23 വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് യീൽഡ് (5314.5 Kg) മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

സീഡ് ഫാം വിത്തുകൾ വാങ്ങുന്നു.

മങ്കൊമ്പ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രീഡർ വിത്തുകൾ വാങ്ങി അവയിൽ നിന്നും FS-I, FS-II വിത്തുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സീഡ് ഫാമുകൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്പ്റേക്ക് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 15.03.2022 ൽ 100 Kg FS-1 നെൽവിത്ത് ശ്രീ പ്രദീപ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും 90 Kg FS-Iവിവിധ സീഡ് ഫാമുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതായി രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.(Stock Register Vol-12, Page No.132)

ആവശ്യത്തിനു തൊഴിലാളികളുണ്ടായിട്ടും വിത്തുല്പാദനം ശരാശരിയിൽ താഴെ.

ഫാമിൽ 27 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളും നാലു താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളുമുണ്ട്. അവരുടെ സേവനം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച് ഫാമിലെ കൃഷിയോഗ്യമായ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും രണ്ട് സീസണുകളിലും നെൽകൃഷി ചെയ്തിട്ടും വിത്തുല്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവു വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു വരുമാനത്തിൽ കുറവു വന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തലത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ DR കല്ല് കെട്ടിന് DSR-2018 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് (75.7.1) എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Bond Stone ഉപയോഗിച്ചുള്ള DSR 75.7.1 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിരക്ക് ₹5988.21/m3 ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരക്ക് വർദ്ധനയ്ക്കു കാരണം Bond Stone ന്റെ നിരക്കും ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന ലേബർ ചാർജ്ജാണ്.

റാൻഡമായി 2 സൈറ്റുകളിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനു ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. 109/2022-23,മുട്ടം വായനശാല കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി, തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 124/2022-23,ആനിടേത്ത് പെരുവിളപ്പടി കാഞ്ഞിരവിളപ്പടി സംരക്ഷണ ഭിത്തി. പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു M3 ഏരിയയിൽ 7 ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നിരക്ക് നൽകുന്നത്.



(DR കെട്ട്-തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)



(DR കെട്ട്-പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള DR കല്ല് കെട്ടിന് DSR Code 60.7.1 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ₹3535.21/m3 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവു വരിക. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതെയുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 60.7.1 എന്ന ഇനമാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

അതിനാൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട Observed Data ഇല്ലാത്തതിനാൽ DSR Code 60.7.1 എന്നതിലെ നിരക്കാണ് അംഗീകരിക്കാനാകുക. ഈ രണ്ടു DSR നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു.

DR കല്ല് കെട്ടിനു DSR Code 60.7.1 ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നൽകേണ്ട (M3 ന്)	Through/Bond Stone DR കല്ല് കെട്ടിനു ഉപയോഗിച്ചതായുള്ള നിരക്ക് -75.7.1 (M3 ന്)	അധികമായി നൽകുന്ന തുക (M3 ന്) (₹)
₹3535.21	₹5988.21	5988.21-3535.21 = 2453

DR കല്ല് കെട്ടിന് Bond Stone ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിന്റെ DSR സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Code 75.7.1					
DRY RUBBLE MASONRY _ Dry Rubble Masonry With Hard Stone, Including Through/Bond Stone In Foundation And Superstructure Including Packing To Compactness To Lines And Levels, Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Etc. Complete As Per Approved Drawing And Relevant Technical Specifications.					
Code	Dscription	Unit	Quantity	Rate	Amount
M-148	Stone For RR Masonry	Cum	1	1222.08	1222.08
M-361	Through Bond Stone (7 No's 0.24x0.24x0.39-0.16m3)	No	7	52.75	369.25
L-12	Mate	Day	0.12	617	74.04
L-11	Mason (Ist Class)	Day	1.2	738	885.60
L-29	Mazdoor (Unskilled)	Day	1.8	558	1004.40
L-21	Bhisti	Day	0.08	617	49.36
Total					3604.73
Add Overhead@10%					360.47
Total					3965.20
Add Contractors Profit @ 10%					396.52
Total					4361.72
Cost Index37.29%					1626.49
Total With Cost Index					5988.21/m3

DR കല്ല് കെട്ടിനു ബോണ്ട് സ്റ്ററോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നൽകാവുന്ന DSR Code 60.7.1 നുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Code 60.7.1					
DRY RUBBLE MASONRY _ Dry Rubble Without Concrete Levelling Course Masonry With Good Quality Blasted Rubble Including Packing To Compactness To Lines And Levels Cost And Conveyance Of All Materials Labour Charges Etc. Complete As Per Direction Of Departmental Officers At Site.					
Code	Dscription	Unit	Quantity	Rate	Amount
1157	Stone For Masonry Work	Cum	1.05	1100	1155
2215	Carriage Of Soiling Stone And Masonry Stone	Cum	1.05	122.08	128.18
0125	Mason (Second Class)	Day	0.8	679	543.20
0114	Beldar	Day	0.7	558	390.60
Total					2216.98
Add Water Charges @ 1%					22.17
Total					2239.15
Add Contractors Profit, Overhead Charge @ 15%					335.87
Total					2575
Cost Index 37.29%					960.21
Total With Cost Index					3535.21/m3

പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം/പേര് കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഫണ്ട്, ബിൽ തുക, ബിൽ നമ്പർ /തീയതി	DSR 2018 -75.7.1 (Through/Bond Stone) പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നൽകിയ നിരക്ക് (M3x5988.21) (A) (₹)	DSR 2018 (60.7.1) പ്രകാരം നൽകാവുന്ന നിരക്ക് (M3 X3535.21) (B) (₹)	എം ബുക്ക് പ്രകാരം നൽകിയ തുക കണക്കാക്കിയുള്ള നഷ്ടം (₹) (കോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് - B)
1	109/2022-23, മുട്ടം വായനശാല കോളനി	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) -	113.1319x5988.21 = 677458	113.1319x3535.21 = 399945	599599- 399945 = 199654

	റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി, തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ ബിജു എം	₹1390475 (ബിൽ നം. 342/25.01.2023)			(113.1319 M3 X5300 = 599599)
2	124/2022-23, ആനിടേത്ത് പെരുവിലപ്പടി കാഞ്ഞിരവിലപ്പടി സംരക്ഷണ ഭിത്തി. പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ ബിജു എം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) - ₹1371488 (ബിൽ നം. 211/09.11.2023)	74.580x5988.21 = 446600	74.580x3535.21 = 263656	290862- 263656 = 27206 (74.580 M3x 3900 = 290862)
3	128/2022-23, കൊണ്ടുകുളഞ്ഞി കുറുന്താർ റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി ശ്രീ അനിൽ കുമാർ N.C	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) - ₹377332 (ബിൽ നം. 1231/13.03.2023)	34.115x5988.21 = 204288	34.115x3535.21 = 120604	202245- 120604 = 81641 (34.115 M3 X5928.33 = 202245)
4	850/2022-23, ഹിന്ദിമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ട്, ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ H ഷാജി, ഇടയിലേ വിട്ടിൽ , ചിറ്റാർ	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)- ₹426406 (ബിൽ നം. 1908/28.03.2023) ₹925494 (ബിൽ നം. 1478/22.03.2023)	141.191x5988.21 = 845481	142.894x3535.21 = 505160	613730 - 505160 = 108570 (142.894 M3 X4295 = 613730)
5	220/2022-23, കൊച്ചു കോയിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ സജയകുമാർ	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)- ₹491010 (ബിൽ നം. 1027/23.02.2022)	63.278x5988.21 = 378923	63.278x3535.21 = 223701	390203 - 223701 = 166502 (63.278x6166.49 = 390203)
6	288/2022-23, മുരുകൻകുന്ന് പറമ്പിക്കുഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം, ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ ബിനു തോമസ്	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)- ₹733908 (ബിൽ നം. 341/25.01.2023)	62.04x5988.21 = 371509	62.04x3535.21 = 219324	267486- 219324 = 48162 (62.04x4311.5112 = 267486)
7	652/2022-23, തെങ്ങുംതൃണ്ട് മൂഴിപാലം തോട് സൈഡ് കെട്ട്, പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ കമറുദ്ദീൻ എൻ	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)- ₹678383 (ബിൽ നം. 1226/13.03.2023)	127.776x5988.21 = 765149	127.776x3535.21 = 451693	526345- 451693 = 74652 (127.776x4119.28 = 526345)
8	116/23, കോട്ടാമ്പാറ ഗിരിവർഗ്ഗ കോളനി റോഡ്, അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)- ₹1000000 (ബിൽ നം.	99.9x5988.21 = 598222	85.88x3535.21 = 303604	503982- 303604 = 200378 (85.88x5868.44 = 503982)

ശ്രീ അമ്പിളിധരൻ നായർ ജെ	762/09.02.2023)		
ആകെ			₹906765

മേൽ അപാകതകൾക്ക് അടിയന്തിരമായി ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.43/14.12.2023) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയില്ല. ഓഡിറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ട ക്രമ നം 1.2 എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ അധികമായി നൽകിയ ₹226860 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവ പരിശോധിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് വരെ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ബോണ്ട്സ്റ്റെൻഡറിനായി ചെലവഴിച്ച ₹679905 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു (906765-226820). അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദികളായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 അടുർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നു.

1. അടുർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നു.

അടുർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നും 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം 10.58 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമായി ലഭിച്ചപ്പോൾ ചെലവ് 1.72 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1.37 കോടി രൂപ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ശമ്പള ചെലവാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വരവ്			ചെലവ്	
ഇനം	അളവ്	തുക (₹)	ഇനം	തുക (₹)
തേങ്ങ ലേലം	2525 No	47975	ശമ്പളം- സ്റ്റാഫ്	3135510
നെൽ വിത്ത്	6080 Kg	243200	ശമ്പളം - തൊഴിലാളികൾ	13745426
വൈക്കോൽ	6930 Kg	34650	വളം	39448
മറ്റ് വിത്തുകൾ, തൈകൾ	41322 No	198704	ജലസേചനം	420
പാൽ വിറ്റ വരവ്	2500 Lr	129926	വൈദ്യുതി, ടെലഫോൺ	39700
മറ്റുള്ളവ	30000 No	404512	മറ്റ് ചെലവുകൾ	337919
ആകെ		1058967	ആകെ	17298423

2. ഫാമിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഉപയോഗവും വികസനവും.

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ RKVY (രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന) പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 2014-15 ൽ 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ രണ്ടു നില കെട്ടിടം സീഡ് സ്റ്റെൻഡറിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ നിലയിൽ സീഡ് സ്റ്റെൻഡറും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മീറ്റിംഗ് ഹാൾ, തൊഴിലാളികളുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സീഡ് ഫാമിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ഫാം ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം മുൻ കാലത്ത് കൃഷി ഭവന വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷി ഓഫീസ് അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നു. നിലവിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം ജീർണ്ണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ് നടത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല.

3. ഫാമിലെ ആസ്തി സംരക്ഷണം.

സീഡ് ഫാമിനു നിലവിൽ 25 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതിനു ഫാമിൽ നിന്നും റവന്യൂ കരം അടയ്ക്കുന്നില്ല. റവന്യൂ രേഖകളായി ഫാമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് മാത്രമെ ഓഫീസിലുള്ളൂ. ഫാമിന്റെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ റവന്യൂ അധികാരികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിലവിൽ ഫാമിലെ 12.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നെൽ കൃഷി (2 സീസൺ) നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലം തരിശായി കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

4. ഫാമിലെ യന്ത്രവത്കരണം.

നെൽവയൽ പൂട്ടുന്നതിനായി 2 പവർ ടില്ലറുകൾ, കെയുന്നതിനു വേണ്ടി പവർ റീപ്പർ, നടിൽ യന്ത്രം, മെതി യന്ത്രം, പാറ്റ് യന്ത്രം, കള പരിക്കുന്ന യന്ത്രം, തെങ്ങു കയറ്റ യന്ത്രം, എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മണ്ണിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കോയ്ത്ത് യന്ത്രം പാടത്ത് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കോയ്ത്ത് യന്ത്രം വാങ്ങിയതിനാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാവാതെ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന

അവസ്ഥയിലാണ്. നിലവിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും വാടകയ്ക്ക് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. രണ്ടു പവർ ടില്ലറുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ല. അതിനാൽ സമയ ബന്ധിതമായി കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനു ഒരു പവർ ടില്ലർ ഫാമിനാവശ്യമാണ്.

5. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാർ

തസ്തിക	എണ്ണം
സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ	1
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്	1
സീനിയർ ക്ലർക്ക്	1
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	1
പാർട് ടൈം സ്വീപ്പർ	1

സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ

തസ്തിക	എണ്ണം
തൊഴിലാളികൾ	27

താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ

തസ്തിക	എണ്ണം
താൽക്കാലികം	3

6. ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച തുക

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വരുമാനമായി ലഭിച്ചതിന്റേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫാമിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന്റേയും കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിവരണം/ വർഷം	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
വരവ്	2044167	2205714	2641618	2316261	1058967
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവ് (Establishment)	503899	394963	318067	710325	447337
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (അടൂർ, പുല്ലാട്)	978552 + 452925	1280628	443309	175050	2312310 + 1450794

7. ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൂതന പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല.

സീഡ് ഫാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നൂതന കൃഷി രീതികളോ നടക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഇനം വിത്തുകളും നടിൽ വസ്തുക്കളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനു ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു ഫാം കൗൺസിൽ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

8. ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ഫാം ടൂറിസത്തിനു ആവശ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ടായിട്ടും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളോ പദ്ധതികളോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.



9. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ.

അടുർ സീഡ് ഫാമിലേക്കുള്ള ജലസേചനം ഉദ്ദേശിച്ച് കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച 3 Km നീളത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ കനാലിൽ നിന്നും ഫാമിലേക്കാവശ്യമായ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്തു ചെറിയ അളവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന പള്ളിക്കലാറിന്റെ കറുകെ നിർമ്മിച്ച തടയണ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യന്ത്രവൽകൃത ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം ക്ലേശിച്ചാണ് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച തടി കൊണ്ടുള്ള ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി നെൽവയലിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നത്. ഇതിനായി കൃഷി വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയർ തലത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. ഫാമിലെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ പര്യാപ്തമാണ്.

10. ഉൽപ്പന്ന വിപണന വിവരങ്ങൾ.

പ്രാദേശിക കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിവിധയിനം നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വിതരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഫാമുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഫാമിലെ വിൽപ്പന കൗണ്ടർ വഴിയും വിവിധ കൃഷി ഭവനകൾ വഴിയുമാണ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ കർഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫാമിൽ തന്നെയാണ് വില്പനയും നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകമായി സെയിൽസ് കൗണ്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. ഇത് വില്പനയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

11. ഫാം കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനം.

25.01.2008 ലെ സ.ഉ 14/08/കൃഷി ഉത്തരവു പ്രകാരം ഫാം കൗൺസിലിന്റെ ഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവു പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അദ്ധ്യക്ഷനും ഫാം മേധാവി കൺവീനറുമാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഫാം കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാർ, ഫാം തൊഴിലാളികളും അംഗീകൃത സംഘടനയുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. പ്രസ്തുത കൗൺസിൽ രണ്ടുമാസത്തിലൊരിക്കൽ യോഗം ചേരണമെന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലെ പൊതുവായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനം, അവധി, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ഫാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഫാം കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫാം കൗൺസിൽ കൃത്യമായി കൂടാറില്ല.

12. നിലവിൽ ഫാമിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും.

- 1) ഫാമിന്റെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫാം ഓഫീസർക്ക് അഡ്വാൻസായി തുക അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കാലതാമസം ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതും ഫാമിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നതുമാണ്.
- 2) ഫാം ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഫാമിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു ഒരു പവർ ടില്ലർ കൂടി ആവശ്യമാണ്.
- 3) ഫാമിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തിക ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫാമിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു CCTV സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉചിതമാകുന്നതാണ്.
- 4) ഫാമിന്റെ കവാടത്തിൽ ഫാമിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡോ ആർച്ചകളോ നിലവിലില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള നെയിം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.
- 5) അടിയന്തിര കൃഷി ജോലികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധരായ കർഷകരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉന്നതതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) തൊഴിലാളികൾക്ക് ട്രെയിനിംഗ് നൽകേണ്ടതും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകളിലേക്കും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തി പ്രചോദനം നൽകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.
- 7) അടിയന്തിരമായി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കൃഷിപ്പണിയുടെ സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ വരാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ആയത് തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉന്നതതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ലേലനടപടികൾ പൂർണ്ണമായില്ല - തുടർമോണിറ്ററിംഗ് അനിവാര്യം

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന ലേലനടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ ആയുർവേദാശുപത്രി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുന്നത്താനം പാലയ്ക്കാത്തകിടി സെന്റ് മേരീസ് ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ലേലനടപടികളാണ് പൂർണ്ണമാവാത്തത്. പ്രസ്തുത ലേലങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ വിവിധ യോഗങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	തീയതി, തീരുമാന നമ്പർ	തീരുമാനത്തിന്റെ വിവരം												
1	16.5.22, 4(6)	കുന്നത്താനം പാലയ്ക്കാത്തകിടി സെന്റ് മേരീസ് ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കിഷ്കി മുഖേനയുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്ഥലത്തെ 1659 ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണ്ണ് ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ അനുമതിയ്ക്ക് വിധേയമായി ലേലം ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.												
2	11.5.22, 2(3)(3)	ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഫീസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ട തേക്ക്മരത്തിന്റെ പുനർവാലുവേഷൻ വാങ്ങി ലേലം/ കൊട്‌ടേഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.												
3	31.5.22, 3(3)(2)(5)	ജില്ലാ ആയുർവേദാശുപത്രി പരിസരത്ത് അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന 4 തേക്ക് മരങ്ങൾ (ഒന്ന് കടപ്പുഴകി വീണത് ഉൾപ്പെടെ), റാന്നി ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ ചുവടെ പറയുന്ന വാലുവേഷൻ പ്രകാരം ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിനും തുക ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു <table><tr><th>ഇനം</th><th>തുക</th></tr><tr><td>TEAK 1B 240 CM GBH</td><td>408021</td></tr><tr><td>TEAK 1B 295 CM GBH</td><td>628998</td></tr><tr><td>TEAK 1B 225 CM GBH</td><td>333856</td></tr><tr><td>TEAK III C (കടപ്പുഴകി വീണത്)</td><td>55290</td></tr><tr><td>ആകെ</td><td>1426165</td></tr></table>	ഇനം	തുക	TEAK 1B 240 CM GBH	408021	TEAK 1B 295 CM GBH	628998	TEAK 1B 225 CM GBH	333856	TEAK III C (കടപ്പുഴകി വീണത്)	55290	ആകെ	1426165
ഇനം	തുക													
TEAK 1B 240 CM GBH	408021													
TEAK 1B 295 CM GBH	628998													
TEAK 1B 225 CM GBH	333856													
TEAK III C (കടപ്പുഴകി വീണത്)	55290													
ആകെ	1426165													
4	28.2.23, 4(8)	അയിരൂർ ജില്ലാ ആയുർവേദാശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ കടപ്പുഴകി വീണ പ്ലാവ് മരത്തിന് കോന്നി സാമൂഹ്യവന വൽക്കരണവിഭാഗം അസി.ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ നിശ്ചയിച്ച 120800 രൂപയുടെ വാലുവേഷൻ സ്റ്റെറ്റ്‌മെന്റ് ചർച്ച ചെയ്തു. ലേലനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആയുർവേദാശുപത്രി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ ചുമതല പ്പെടുത്തി.												

മേൽസൂചിപ്പിച്ച ലേലനടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോയെന്നും, തുക ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിച്ച് 6.12.2023 ൽ 26 ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല . ലേലനടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തുക ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിന് ഭരണതല നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-14 റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവലംബിച്ചു - 42477 രൂപയുടെ നഷ്ടം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അസ്സീസ്സന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പള്ളിമുരുപ്പ് മുസ്ലീംപള്ളിപ്പടിറോഡ് എന്ന റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കണ്ടുന്നു. നിലവിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ പോട്ട്‌ഹോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് 5 സെ.മീറ്റർ മുതൽ 7.5 സെ.മീറ്റർ കനത്തിൽ റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് DSR കോഡ് 75.8.1.1.A പ്രകാരമുള്ള ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ആവലംബിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ

ഇവിടെ 75.8.1.1 പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ഇതിന് അനുവദിച്ച നിരക്കിൽ ഫോംവർക്കിനുള്ള 4% തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവലംബിച്ചതുമൂലം സർക്കാർ ഫണ്ടിന് 42477 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	ഇനം നം.	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചത് (DSR 75.8.1.1)	അനുവദനീയമായ നിരക്ക് (DSR 75.8.1.1A)	അധികം നൽകിയത്
റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പള്ളിമുരുപ്പ് മുസ്ലീംപള്ളിപ്പടിറോഡ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ് (139/23) അടങ്കൽ - 2000000 (MG_R) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ റ്റിങ്ക എബ്രഹാം കരാർ നം. 306/21-22 /AEE/LSGD/PTA Dtd 31-03-2022 ചെലവ് - 1990384 ബിൽ നം., തീ. - 22050252024500818431/ 25.11.2022	2.1	131.468 @8400.78 1104433.75	131.468 @ 8077.68 1061956.43	42477.32
ആകെ				42477.32

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.62/20-12-2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല . അധികമായി നൽകിയ 42477/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 കരാറുകാർ പണി നടത്തിയില്ല; 17.40 കോടി രൂപയുടെ 125 പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

2022-23-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 17.40 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള 125 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാറെടുത്തവർ ഓഡിറ്റ് തീയതിയിലും (05/12/2023) നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നിർവ്വഹണ കാലയളവുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് കരാർ കാലയളവിനുശേഷവും പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ പ്രോ. നം.	പ്രോ. നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ		കരാറുകാരന്റെ പേര്	കരാർ നം., തീയതി	കരാർ കാലയളവ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി
1	666	അന്താളൻകാവ് മുളളവനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	159/22-23 01.02.2023	3 മാസം	01.05.2023
2	583	പുതിയാറപ്പടി മറ്റുപള്ളി തുണ്ടിയിൽ കളിക്കൽപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കുറ്റർ ജിപി	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	161/22-23 01.02.2023	3 മാസം	01.05.2023
3	782	പുളിക്കുഴി തോലുകര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	160/22-23 01.02.2023	3 മാസം	01.05.2023

4	783	വലുപ്പത്തിപ്പാലം പുല്ലാട് കലിംഗ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പെരിങ്ങര ജിപി	2000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	160/22-23 01.02.2023	3 മാസം	01.05.2023
5	728	ഇലന്തൂർ ഹരിജൻ കോളനി റോഡും ഓട നിർമ്മാണവും ഇലന്തൂർ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	163/22-23 02.02.2023	3 മാസം	02.05.2023
6	662	പാലച്ചുവട് തടത്തിൽ പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. വർഗ്ഗീസ്	164/22-23 02.02.2023	3 മാസം	02.05.2023
7	539	വെൺമേലിപടി എള്ളാംകാവ് മണ്ണിൽ കിഴക്കേതിൽപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 13 അരുവാപ്പാലം പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. വർഗ്ഗീസ്	162/22-23 02.02.2023	6 മാസം	02.08.2023
8	825	ഉത്തൾശേരിൽപടി കല്ലുപാലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	190/22-23 02.03.2023	3 മാസം	02.06.2023
9	659	കുന്നിടുംകുഴി പുതക്കുഴി പൂക്കോട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	188/22-23 02.03.2023	3 മാസം	02.06.2023
10	827	ചുങ്കപ്പാറ ഹൈസ്കൂൾപടി - കുന്നനോലി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - കോട്ടാങ്ങൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	186/22-23 02.03.2023	3 മാസം	02.06.2023
11	848	തട്ടാരുപടി - തേമ്പാറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	189/22-23 02.03.2023	3 മാസം	02.06.2023
12	647	കാഞ്ഞിരമുകൾ പാലമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 17 കലഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	84/22-23 03.01.2023	3 മാസം	
13	665	മണ്ണടി നിലമേല് വൈഎംസിഎ 6 കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ	83/22-23 03.01.2023	3 മാസം	03.04.2023
14	852	എച്ച് എസ് ജം - തെക്കേടത്ത് റോഡിൽ ഓട ഇൽറർലോക്ക് - കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ രഞ്ജിത് ആർ.	191/22-23 03.03.2023	3 മാസം	03.06.2023
15	895	ഉള്ളന്നൂർ ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	630000	New	ശ്രീ അനിൽകുമാർ എൻ.സി.	193/22-23 04.03.2023	6 മാസം	04.09.2023
16	657	കുഴിക്കാല മാർത്തോമാപള്ളി മുല്ലശ്ശേരി ചിറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം മുല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	91/22-23 06.01.2023	3 മാസം	06.04.2023
17	644	പ്രമാടം കുരിശുംമൂട് ചെറുകുന്നത്തിൽപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	90/22-23 06.01.2023	3 മാസം	06.04.2023
18	777	ചക്കുളം തൊക്കനടി റോഡ് മെയിൻനൻസ് നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ബിനോയ് വി.പി.	165/22-23 06.02.2023	6 മാസം	06.08.2023
19	661	ഇടപ്പുരിയാരം മുക്കുട് വാർഡ് 4 റോഡിൽ എസ് എൻ ടി പി മുതൽ വാർഡ് 4 വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇലന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ജിജി വർഗ്ഗീസ്	199/22-23 07.03.2023	3 മാസം	07.06.2023
20	828	ഇരവിപേരൂർ പ്രയാറുകടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ	197/22-23 07.03.2023	3 മാസം	07.06.2023
21	839	ഓച്ചാലിൽപടി ചൂരക്കോട്ചിറപടി റോഡിൽ അരീശ്ശേരിഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് റാമ്പ് നിർമ്മാണം -	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	196/22-23 07.03.2023	3 മാസം	07.06.2023

		ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്							
22	915	പയ്യന്നമൺ തേക്കമല - പുത്തൻപുറയിൽപടി തേക്കമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	195/22-23 07.03.2023	3 മാസം	07.06.2023	
23	640	വെള്ളിക്കര പേർക്കോട്ട് പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വാർഡ്-11	1500000	New	ശ്രീ ജിജി വർഗ്ഗീസ്	198/22-23 07.03.2023	3 മാസം	07.06.2023	
24	633	കിസുമം കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പെരുനാട് ജിപി	2000000	New	ശ്രീ ജോസഫ് ഫിലിപ്പ്	166/22-23 08.02.2023	3 മാസം	08.05.2023	
25	851	ശവക്കോട്ടപ്പടി-കോട്ടക്കയം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിനോയ് വി.	167/22-23(192) 08.02.2023	3 മാസം	08.05.2023	
26	578	കറോട് പാലം വിഴൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 11 കവിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	202/22-23 08.03.2023	3 മാസം	08.06.2023	
27	905	കുളനട പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂളിൽ വൈദ്യുതീകരണം	250000	New	ശ്രീ തോമസ് എബ്രഹാം	200/22-23 08.03.2023	3 മാസം	08.06.2023	
28	481	ചെറുകോൽപ്പുഴ പാലം ജംഗ്ലൻ വലിയതറ സി എച്ച് സി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അയ്യന്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2600000	New	ശ്രീ ഹരിഹരൻ	171/22-23 09.02.2023	3 മാസം	09.05.2023	
29	618	താഴംപാൽ പടി ചേന്നംകുഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	204/22-23 09.03.2023	3 മാസം	09.06.2023	
30	622	പുരമറ്റം കമ്പനിമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുരമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു മാത്യു	205/22-23 09.03.2023	3 മാസം	09.06.2023	
31	628	മേമല പന്നിക്കുഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുരമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു മാത്യു	206/22-23 09.03.2023	3 മാസം	09.06.2023	
32	869	ഹൈന്ദവർ ജം മീനത്തേരിയിൽപടി ചൂരപ്പുണി വടക്ക് കുരിയം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	1500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	203/22-23 09.03.2023	3 മാസം	09.06.2023	
33	379	ഇടത്തറ-കൊമ്പനോലി-തേക്കമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം -	2000000	SO	ശ്രീ കര്യൻ കെ വർഗ്ഗീസ്	35/22-23 10.10.2022	1 വർഷം	10.10.2023	
34	419	കുറ്റർ ഗവ ഹൈ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിൻറനൻസ്	1500000	SO	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	39/22-23 10.10.2022	1 വർഷം	10.10.2023	
35	401	കുറ്റർ ജിഎച്ച്എസ്എസ് കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം	1000000	SO	പ്രിൻസിപ്പൽ	40/22-23 10.10.2022	1 വർഷം	10.10.2023	
36	957	കൊമ്പനോലി 29- മുക്കുഴി റോഡ് നവീകരണം വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2500000	New	ശ്രീ കര്യൻ കെ വർഗ്ഗീസ്	34/22-23 10.10.2022	1 വർഷം	10.10.2023	
37	215	ചാവരപാറ - വരമ്പിക്കൽ- അക്കളപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-11 പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	SO	ശ്രീ സുരേഷ് ശ്രീധരൻ നായർ	33/22-23 10.10.2022	1 വർഷം	10.10.2023	
38	25	തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	2130000	New	ശ്രീ കര്യൻ കെ വർഗ്ഗീസ്	44/22-23 12.12.2022	3 മാസം	12.03.2023	
39	820	ഇടവശ്ശേരിയിൽപടി - ഊട്ടുകുളം റോഡിൽ പുനർത്തോട്ടം ഐ എച്ച് ഡി പി കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം - കോട്ടാങ്ങൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ഹരിലാൽ പി.ജെ.	208/22-23 (220) 13.03.2023	3 മാസം	13.06.2023	
40	907	എലിമുളളം പ്ലാക്കൽ ഹയർസെക്കൻററി സ്കൂൾ	1500000	New	ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ കെ.എൻ.	209/22-23 13.03.2023	6 മാസം	13.09.2023	

		കെട്ടിടം മെയിൻറനൻസ് - തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്						
41	546	തൊട്ടുവക്കാട് കത്തോലിക്ക പള്ളി കല്ലിൻമുക്കളിൽ കോളനി റോഡ് വാർഡ് 4 ഏഴംകുളം ജിപി	3000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	172/22-23 14.02.2023	3 മാസം	14.05.2023
42	847	പുല്ലാട് സർവ്വേറ്റ സീഡ് ഫാമിലെ കെട്ടിടം വൈദ്യുതികരണം	450000	New	ശ്രീ കര്യക്കോസ് ദാസ്	211/22-23 14.03.2023	3 മാസം	14.06.2023
43	899	മാരൂർ ഗവ ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	200000	New	ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ ആർ.	212/22-23 15.03.2023	3 മാസം	15.06.2023
44	584	ചിറയിൽകുളം വയറ്റാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കുന്നത്താനം ജിപി	1000000	New	ശ്രീ കബീർ പി.എം.	100/22-23 17.01.2023	3 മാസം	17.04.2023
45	611	ചെമ്പകൾശേരിപ്പടി നെല്ലിമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണംകോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	3000000	New	ശ്രീ ജോർജ്ജ് കുരുവിള	173/22-23 17.02.2023	3 മാസം	17.05.2023
46	817	കാലായിൽപടി - കൊച്ചുപറമ്പിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - വാർഡ് 11 അങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. ബിജു	217/22-23 17.03.2023	3 മാസം	17.06.2023
47	476	ഭുവനേശ്വരിപ്പടി - എം എൽ എ പ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 13 കോന്നി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ കെ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ	46/22-23 17.12.2022	3 മാസം	17.03.2023
48	616	കിടങ്ങേത്തപ്പടി പുതുപറമ്പിൽപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. ബിജു	101/22-23 18.01.2023	3 മാസം	18.04.2023
49	97	ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രം മെയിൻറനൻസ് പ്രവർത്തികൾ	1000000	SO	ശ്രീ അജിമോൻ	20/22-23 19.07.2022	1 വർഷം	19.07.2023
50	122	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് റൂം നിർമ്മാണം	1000000	SO	ശ്രീ ബാബു എൻ.ടി.	30/22-23 19.08.2022	1 വർഷം	19.08.2023
51	641	തട്ടക്കുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ കെ.ജെ.ബിജു	50/22-23 19.12.2022	3 മാസം	19.03.2023
52	577	തോട്ടപ്പടി ചുരക്കുറ്റി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് നം.14 കുന്നത്താനം ജിപി	1200000	New	ശ്രീ മോഹൻകുമാർ	51/22-23 19.12.2022	3 മാസം	19.03.2023
53	593	വെട്ടൂർ ക്ഷേത്രം ചാങ്ങയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	49/22-23 19.12.2022	3 മാസം	19.03.2023
54	571	തമ്പുരാൻകുന്ന് കുറുത്തുവേലി കുരിങ്ങാട്ടിൽപടി റോഡ് മെയിൻറനൻസ് ഇൻ വാർഡ് ഓഫ് റാനി ജിപി	2000000	New	ശ്രീ കെ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ	109/22-23 20.01.2023	3 മാസം	20.04.2023
55	836	കണ്ടംപേരൂർ - പെരുമ്പട്ടി അമ്പലം ചെട്ടിയാർ മുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരണം - കൊറ്റനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ മാത്യു പി.വി.	226/22-23 20.03.2023	3 മാസം	20.06.2023
56	614	കൊട്ടിയമ്പലം തെള്ളിയൂർക്കാവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം എഴുമറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ മാത്യു പി.വി.	224/22-24 20.03.2023	3 മാസം	20.06.2023
57	497	കൊറ്റൻകുടി വാഴക്കാല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം എഴുമറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	222/22-23 20.03.2023	3 മാസം	20.06.2023
58	27	തൃണ്ടഴം കാവുംബ്രം ചീങ്കള്ളിതോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംങ് മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	3000000	New	ശ്രീ ഹരിലാൽ പി.ജി.	223/22-23 20.03.2023	3 മാസം	20.06.2023
59	916	പാലത്തിങ്കൽ എൻ എസ് എസ് പടി റോഡ്	1000000	New	ശ്രീ ജോൺ സി. തോമസ്	228/22-23	3 മാസം	20.06.2023

		പുനരുദ്ധാരണം		New		20.03.2023		
60	715	വെങ്ങളും ചെങ്ങാമൂല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം എഴുമുൾ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ	221/22-23 20.03.2023	3 മാസം	20.06.2023
61	575	സിഐ ഓഫീസ് പടി മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	പ്രസിഡന്റ്. റാന്നി താലൂക്ക് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	112/22-23 21.01.2023	3 മാസം	21.04.2023
62	378	ഗവ എച്ച് എസ് എസ് കോയിപ്രം അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പെയിന്റിങ്ങും	600000	New	ശ്രീ ജോസഫ് മാത്യു	231/22-23 21.03.2023	3 മാസം	21.06.2023
63	846	ളാക ക്ഷേത്രം - ഇടത്തറക്കരപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	230/22-23 21.03.2023	3 മാസം	21.06.2023
64	543	അഞ്ചുമല പറ റോഡ് പൂർത്തീകരണം ഏനാദിമംഗലം ജിപി	1500000	New	ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ	62/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
65	615	ഇരവിപേരൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടി ഇടപ്രയാറ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജു കെ.എ.	57/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
66	649	നിരപ്പുകടവ് പാലം വഞ്ചിമുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പള്ളിക്കൽ ജിപി	2000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	64/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
67	714	പുത്തൻപുരയ്ക്കൽപടി വലുമണ്ണ് മുണ്ടകം റോഡ് കവിയൂർ പഞ്ചായത്ത്	2500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	58/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
68	670	ബദാംമുക്ക് അന്തിച്ചിറ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15	1500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	63/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
69	538	വകയാർ വത്തിക്കാൻ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 11 പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അനീഷ് ശാന്തകുമാർ	60/22-23 21.12.2022	3 മാസം	21.03.2023
70	859	പരുത്താനി വടക്കുപുറം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	1000000	New	ശ്രീ കെ.എസ്.പുരുഷോത്തമൻ	175/22-23 22.02.2023	3 മാസം	22.05.2023
71	480	പാറക്കടവ് മലമ്പാറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 11 എഴുമുൾ പഞ്ചായത്ത്	2400000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. വർഗ്ഗീസ്	176/22-23 22.02.2023	3 മാസം	22.05.2023
72	619	ഐത്തീല ഭഗവതിക്കുന്ന് മാമുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പഴവങ്ങാടി ജിപി	1000000	New	ശ്രീമതി എ.ആർ. വത്സല	119/22-23 23.01.2023	3 മാസം	23.04.2023
73	621	വനത്തുമുറി തെക്കേത്തൊട്ടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് നം 4 നാരാണമുഴി ജിപി	1000000	New	ശ്രീ പി.വി. സോമശേഖരൻ നായർ	118/22-23 23.01.2023	3 മാസം	23.04.2023
74	630	ഇരുപത്തരണ്ടാം ബ്ലോക്ക് ആനചന്തറോഡ് പുനരുദ്ധാരണം സീതത്തോട് ജിപി	2000000	New	ശ്രീ സജയകുമാർ	132/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
75	602	എണ്ണറാവയൽ അരയാൽപ്പാറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വെച്ചുച്ചിറ ജിപി	1000000	New	ശ്രീ ജോസഫ് ഫിലിപ്പ്	122/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
76	579	തേക്കത്തോട് താഴെപറക്കളം മാങ്കുഴി പട്ടി കലുങ്കു റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ സജികുമാർ പി.എസ്.	124/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
77	686	പട്ടണത്തുവിള- ചാമക്കാല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	130/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
78	479	പൂവൻപാറ നെടുവനാക്കുഴി മുരുപ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 12 കോന്നി പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ മുകേഷ് ദാസ് ഇ.റ്റി.	125/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023

79	674	ഫിഷറീസ് കൊച്ചിപ്പേരത്ത് കാലാപടി ട്രെയിഫ്റ്റ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം മല്ലപ്പുഴ ശ്ലേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	131/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
80	634	മണിയാർ കൊടുമുടി റോഡ് മെയിൻനൻസ് വടശ്ശേരിക്കര ജിപി	2000000	New	ശ്രീ അസീസ് എം.എം.	133/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
81	542	മാരൂർ വലിയപാടം കൊടിയിൽ റോഡ് ഏനാദിമംഗലം ജിപി	1500000	New	ശ്രീ മന ഗോപി	127/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
82	629	സന്തോഷ് വല ഇടത്തികാവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വെച്ചച്ചിറ ജിപി	2000000	New	ശ്രീ ജോസഫ് ഫിലിപ്പ്	123/22-23 24.01.2023	3 മാസം	24.04.2023
83	719	മണ്ണടി തൃക്കാടിയമ്പലം മുഴിയിൽക്കടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ജോർജ്ജ് ജോൺ	138/22-23 25.01.2023	3 മാസം	25.04.2023
84	840	കൈതപ്പുറം - വെള്ളാർകുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	235/22-23 25.03.2023	3 മാസം	25.06.2023
85	391	കൂടൽ ഗവ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പ്ലംബിംഗ് കിണർ പുനരുദ്ധാരണം ജലവിതരണം	300000	SO	പ്രിൻസിപ്പൽ	28/22-23 25.07.2022	1 വർഷം	25.07.2023
86	418	ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് വടക്കടത്തുകാവ് മെയിൻനൻസ് - എറത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	300000	SO	പ്രിൻസിപ്പൽ	29/22-23 25.07.2022	1 വർഷം	25.07.2023
87	422	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയുടെ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	2500000	SO	ശ്രീ വിനീത രാജൻ	23/22-23 25.07.2022	1 വർഷം	25.07.2023
88	888	മാങ്കോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് പ്രീ പ്രൈമറി കെട്ടിടത്തിന് വരാന്ത കൈവരി പെയിൻറിംഗ്	500000	New	പ്രിൻസിപ്പൽ	24/22-23 25.07.2022	6 മാസം	25.01.2023
89	655	കുറുന്താർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ആറൻമുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ അനീൽകുമാർ എൻ.സി.	66/22-23 26.12.2022	3 മാസം	26.03.2023
90	586	മലമ്പാറ പുച്ചവയൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കുന്നത്താനം ജിപി	2000000	New	ശ്രീ ജോൺ സി. തോമസ്	68/22-23 26.12.2022	3 മാസം	26.03.2023
91	776	നിരപ്പുപാറ ചൊള്ളനാവയൽ പനക്കുഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നാരാണമുഴി ജിപി	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	239/22-23 27.03.2023	3 മാസം	27.06.2023
92	24	പുറമറ്റം വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സയൻസ് ലാബ് നിർമ്മാണം	2130000	New	ശ്രീ അനിയൻ പിള്ള എ.എസ്.	237/22-23 27.03.2023	3 മാസം	27.06.2023
93	861	മാർത്തോമ്മാ പള്ളിപ്പടി ചീങ്കൽതടം പത്തരപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	1000000	New	ശ്രീ അനൂപ് ജി.	236/22-23 27.03.2023	3 മാസം	27.06.2023
94	948	തെങ്ങമം ഹൈസ്കൂളിനു വൈദ്യുതി കണക്ഷനും അനുബന്ധ ജോലികളും പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷൻ	180000	New	ശ്രീ കരുൺകോസ് ദാസ്	10/22-23 (213) 27.04.2022	1 വർഷം	27.04.2023
95	485	കെ എസ് എച്ച് ബി കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. വർഗ്ഗീസ്	141/22-23 28.01.2023	3 മാസം	28.04.2023
96	785	വള്ളംകുളം എൽ പി സ്കൂൾ പടി പൂവപ്പുഴ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ കബീർ പി.എം.	140/22-23 28.01.2023	3 മാസം	28.04.2023

97	32	വെങ്ങുതാനം പാറതോട് റോഡ് വാർഡ് 7 മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1187000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	139/22-23 28.01.2023	3 മാസം	28.04.2023
98	819	അരയാലുകുൽ കുളത്തകം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് - കോട്ടാങ്ങൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ അജീഷ് എസ്.	182/22-23 28.02.2023	3 മാസം	28.05.2023
99	786	മണലേൽപാലം മണപ്പുറത്തുപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പെരിങ്ങര ജിപി	1500000	New	ശ്രീ ജോർജ്ജ് എൻ. മാത്യു	181/22-23 28.02.2023	3 മാസം	28.05.2023
100	824	വട്ടക്കാല കാരമല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - എഴുമറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	800000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	184/22-23 28.02.2023	3 മാസം	28.05.2023
101	499	ശാന്തിപുരം ആര്യകുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം എഴുമറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	183/22-23 28.02.2023	3 മാസം	28.05.2023
102	486	അരുവിക്കുഴി കുണ്ടുകുഴി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1700000	New	ശ്രീ ബിജു മാത്യു	241/22-23 28.03.2023	3 മാസം	28.06.2023
103	830	കരിമ്പിൻകുഴി എസ് സി കോളനി സർവ്വെപ്പ് പുനരുദ്ധാരണവും സൈഡ് കെട്ടും - മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	243/22-23 28.03.2023	3 മാസം	28.06.2023
104	588	ചാരുങ്കുഴി വെള്ളരിങ്ങാട്ടുകുന്ന് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	1700000	New	ശ്രീ ബിജു കെ.ജെ.	245/22-23 28.03.2023	3 മാസം	28.06.2023
105	638	നിരവേൽപ്പടി മലക്കാവ് പ്രക്കാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ബിജു ഡാനിയൽ	242/22-23 28.03.2023	3 മാസം	28.06.2023
106	853	ഭയങ്കരാമുടി കോളനി റോഡ് മെയിൻറനൻസ് - സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1100000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	244/22-23 28.03.2023	3 മാസം	28.06.2023
107	685	രാമൻചിറ ചക്കാലമണ്ണിൽപടി പൂക്കൈത റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കുളനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ അനൂപ് ജി.	73/22-23 28.12.2022	3 മാസം	28.03.2023
108	822	കീഴനല്ലൂർപടി തേലപ്പുഴക്കടവ് റോഡിൽ കല്ലുക പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരണം - ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	New	ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കെ.ആർ	249/22-23 29.03.2023	3 മാസം	29.06.2023
109	816	പുളിമുക്ക് - അരുവിക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - വാർഡ് 9 അങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കെ.ആർ	248/22-23 29.03.2023	3 മാസം	29.06.2023
110	645	പറങ്കിമാംതടം സ്റ്റീബാപള്ളി പള്ളിക്കൽ പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെറുകോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ കെ.ജെ. ബിജു	78/22-23 29.12.2022	3 മാസം	29.03.2023
111	709	ആനംതിട്ട കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആറൻമുള പഞ്ചായത്ത്	1200000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	153/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
112	707	ഉത്തശേർശരിൽ പടി കല്ലുപാലം റോഡ് കല്ലുങ്ങ് സപ്ലൈവാർട്ടിംഗ് വാള് ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	154/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
113	673	ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി കൊയ്പള്ളി മല റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 10 ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ബിനു വർഗ്ഗീസ്	155/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
114	636	കണമുക്ക് കുചംചേരിപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ജിജി വർഗ്ഗീസ്	149/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
115	716	കണമുക്ക് മണലേൽപടി അന്തുളൻകാവ് റോഡ്	2500000	New	ശ്രീ ജിജി വർഗ്ഗീസ്	147/22-23	3 മാസം	30.04.2023

		പുനരുദ്ധാരണം നാരങ്ങാനം പഞ്ചായത്ത്				30.01.2023		
116	792	കല്ലേലി കുരിശുമുക്ക് ചെറുതിട്ട മന്ദിരംപടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അനുവാപ്തം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000000	New	ശ്രീ ഉമ്മൻ മാത്യു	144/22-23 30.01.2023	6 മാസം	30.07.2023
117	664	കല്ലേലിമുക്ക് കുഴിക്കാലപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നാരങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ജിജി വർഗ്ഗീസ്	148/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
118	576	പ്രാവിൻകുട് കളരിക്കൽ ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 9 കുന്നത്താനം ജിപി	1000000	New	ശ്രീ ബിജു എം.	156/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
119	488	മഹാത്മാ ഗാന്ധിശാല മരംകൊള്ളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അയിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2500000	New	ശ്രീ ബിനു ജോർജ്ജ്	151/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
120	484	മുതുപാലയ്ക്കൽ കടയാർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അയ്യന്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2300000	New	ശ്രീ ഹരിഹരൻ	150/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
121	570	വെളിവയൽ മരുതിക്കൽപടി റോഡ് മെയിൻറനൻസ് വാർഡ് 10	1000000	New	ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ	145/22-23 30.01.2023	3 മാസം	30.04.2023
122	770	കുന്നിട വൃദ്ധസദനം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	700000	New	ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ ആർ.	251/22-23 30.03.2023	3 മാസം	30.06.2023
123	865	29 നെല്ലിപ്പാറ - വിംറോക്ക് റോഡ് മെയിൻറനൻസ് - വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2500000	New	ശ്രീ ഷെറിൻ റഹ്മാൻ	252/22-23 31.03.2023	3 മാസം	31.06.2023
124	625	ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമപള്ളിപ്പടി ഇടയ്ക്കമണ്ണിൽ പറമ്പിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1000000	New	ശ്രീ ജോൺ സി. തോമസ്	80/22-23 31.12.2022	3 മാസം	31.03.2023
125	620	കെ എസ് എഫ് ഇ ജം കുഴിക്കാലക്കടവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1500000	New	ശ്രീ ജോൺ സി. തോമസ്	81/22-23 31.12.2022	3 മാസം	31.03.2023

കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കരാർ ഉടമ്പടി വച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് റീ ടെണ്ടറിലൂടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് മുഴുവൻ കരാറുകാരന്റെ ബിൽ തുകയിൽനിന്നും, ജാമ്യനിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും, സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും വസൂലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തേക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽനിന്നും വിലക്കേണ്ടതാണെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് (Circular No.എ.സി.2/223/2015/തസ്വഭവ, തീ.18.08.2018). എന്നാൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കരാറുകാർക്കെതിരെ എഗ്രിമെന്റിലെയും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാനുവലിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ വച്ചതിനുശേഷം പ്രവൃത്തി നടത്താതെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരവും, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.27/05.12.2023) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറെയും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിലാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ നൽകിയത്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നതായാണ് കണ്ടത്. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി. മാത്രവുമല്ല കരാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി.

അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു. കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാർ ഉടമ്പടി

ലഘൂകരിച്ച കരാറുകാർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃതമുള്ള നടപടികൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 KWA പൈപ്പിട്ടുന്നതിനായി പൊളിച്ച റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി.

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് പൈപ്പിട്ടുന്നതിനായി KWA പൊളിച്ച നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻവീട്ടിൽപ്പടി മുട്ടങ്കേരിൽപ്പടി റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതായി വ്യക്തമായി. 2022-23 ൽ ഇതിനായി 9.25 ലക്ഷം രൂപ ആദ്യ പാർട്ട് ബില്ലായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം (നം.119/2021-22) ₹1384173 രൂപയുടെ ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യ പാർട്ട് ബില്ലിന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആണ് നൽകിയതെന്ന് മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ രേഖകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. സാംഖ്യ വെബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	182/2021-22, SO 386/2022-23, പുത്തൻവീട്ടിൽപ്പടി മുട്ടങ്കേരിൽപ്പടി റോഡ് റീടാറിംഗ്, നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയത്	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) - 1500000
തുക ചെലവഴിച്ചത്	₹925273 – ബിൽ നം. 132/22.09.2022
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ മോൻസൻ ഐസക്, ഭഗവത് കുഴി, കടപ്ര മണ്ണാർ P.O, നിരണം, തിരുവല്ല.

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻവീട്ടിൽപ്പടി മുട്ടങ്കേരിൽപ്പടി റോഡ് റീടാറിംഗ് ,ഐറിഷ് കോൺക്രീറ്റ് , ഇന്റർലോക്ക് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി ജി എസ് റ്റി ഉൾപ്പെടെ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും 01-11-2021 ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1333995 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 8.999% ഉയർന്ന നിരക്കായ 1454053 രൂപ ക്വോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ മോൻസൻ ഐസക് എന്ന കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു. കരാറുകാരനുമായി 15.01.2022 ൽ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇന്റർലോക്ക് ഇടുന്ന ഭാഗം ഉയർത്തി ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയ ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് 25.03.2022 ൽ റിവെസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ തുടർന്ന് 11 മാസത്തോളം യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തെ ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൈപ്പിടീൽ നടന്നതെന്നും കൂടാതെ റോഡ് PMGSY-III പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനു പത്തനംതിട്ട, PMGSY അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കായി പൊളിച്ച റോഡ് റീസ്റ്റ്റോഷൻ ചെയ്തു തരണമെന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ആയത് ചെയ്യുന്നതിനു വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിവിഷൻ മെമ്പറും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും കത്ത് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 02-12-2022 ലെ VI(6) ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാമതും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനു അംഗീകാരം നൽകി.

രണ്ടാമതു അംഗീകരിച്ച റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിനു വേണ്ടി പൊളിച്ച ഭാഗം ശരിയാക്കി നൽകുന്നതിനും ഈ റോഡ് PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കെ, PMGSY ഭാഗം ഒഴിവാക്കി റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റിനു അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്നുമാണ് 08-02-2023 ൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പൈപ്പ് കട്ടിംഗ് ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് GSB (Granular Sub Base) യും WMM (Wet Mix Mecedam) ഉം ഉപയോഗിച്ച് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ടാറിംഗ് നടത്തുവാനും ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 360 M വരെ (കടപ്ര ജംഗ്ഷൻ മുതൽ) യുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ റീടാറിംഗ്, 27m ഇന്റർലോക്കിംഗ്, ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനുമായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തത്.

പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെയ്യേണ്ട റോഡ് റിസ്ട്രോറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി.

വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ഇടുമ്പതിനു വേണ്ടി കുഴിച്ച റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്കായി തുക ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 228 M നീളവും 0.6 M വീതിയിലുമാണ് റിസ്ട്രോറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം പൈപ്പ് ഇടീൽ കാരണം തകർന്ന 115 M ഭാഗത്തും WMM ഉം GSB യും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഇനം	അളവ്	നിരക്ക്
1	4.9 WMM	73.35 M3 @ 3269.3/m3	239803
2	4.11.2 GSB	86.97 @ 2476/m3	215337
3	75.5.1.1pb Prime Coat	136.8 M2 @60.36/m2	8257
4	75.5.2.3pb Tack Coat	136.8 M2 @ 13.19/m2	1804
5	3.5.1 Excavation -Soil	56.16 M3 @ 395.66/m3	22220
6	75.5.9.1.2pb 20mm Premix Carpet	136.8 M2 @ 192.35/m2	26313
7	75.5.12.B.3.2pb Seal Coat	136.8 M2 @ 64.87/m2	8874
	ആകെ		522608

G.O(Rt) No. 1143/2022/Lsgd; 06-05-2022 ഉത്തരവു പ്രകാരം LSGI റോഡുകളിൽ KWA മുഖേന പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നം 1 പ്രകാരം KWA സുഗമ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. ക്രമ നമ്പർ 4 പ്രകാരം റോഡ് റിസ്ട്രോറേഷനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് KWA തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും KWA തന്നെ റോഡ് റിസ്ട്രോർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം 13 പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10% സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി KWA അതാത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നിയമനടപടികൾ പാലിക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് നവീകരിച്ചതിനും 5.22 ലക്ഷം രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചതിനും ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2) റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഇനങ്ങൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ് അനുവദിച്ചു.

രണ്ടാമത് അംഗീകരിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം ടെണ്ടർ എക്സസ് (8.999%) അനുവദിച്ചതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്	എം ബുക്ക് പ്രകാരം അനുവദിച്ച നിരക്ക്. (8.999% Above)	അധികം നൽകിയത്
1	4.9 WMM	73.35 M3 @ 2999.36/m3 =220003	73.35 M3 @ 3269.3/m3 = 239803	19800
2	4.11.2 GSB	86.97 @ 2476/m3 @ 2271.56/m3 = 197557	86.97 @ 2476/m3 = 215337	17780
3	3.5.1 Excavation -Soil	56.16 M3 @ 362.99/m3 = 20385	56.16 M3 @ 395.66/m3 = 22220	1835
	ആകെ			39415

ഇപ്രകാരം കരാറുകാരനു അധികമായി ₹39415 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

3) റോഡ് PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കപ്പെടാതെ എന്നതിനു വ്യക്തതയില്ല.

23.06.2022 ൽ കൂടിയ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം PMGSY -III പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുതലപ്പഴുപ്പി ഗുരുമന്ദിരം റോഡ്- ആലുംതുരുത്തി കുത്തിയതോട് ആലത്തുകടവ് SBT ജംഗ്ഷൻ - മുത്തങ്കേരി എന്ന

റോഡ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ റോഡിൽ ചെയ്തേജ് 1739 മുതൽ 2292 വരെയുള്ള 540 M റോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐറിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ 11.07.2022 ൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആകെ റോഡിന്റെ ദൂരമായ 3.6 Km ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന PIU, EE യുടെ 23.06.2022 ലെ P-III/2353/PIU കത്ത് പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ലോഷർ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കാമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഐറിഷ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത 540 M ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം PMGSY-III പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ റോഡ് PMGSY യിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് 01.12.2022 ൽ PIU ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കത്ത് ലഭിച്ച ശേഷമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് റോഡിന്റെ റീടാറിംഗ് നടപ്പാക്കിയത്. എം ബുക്ക് പ്രകാരം റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 04/2023 ലാണ്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് റീടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പുത്തൻപറമ്പ് പടി മുതൽ ആദ്യത്തെ 360 M ആണ്. PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഈ റോഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നവീകരിച്ച 360 M ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗമാണോ PMGSY ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇതിനു അനുമതി നൽകിയതിന്റെ മിനിട്സിന്റെ പകർപ്പും, ഐറിഷ് ഡ്രയിൻ നടത്തിയ ഭാഗം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.65/21.12-2023) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട റിസ്ട്രോറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു നടപ്പാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അതിനാൽ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ച **₹522608 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.** ഈ തുക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പുതിയ ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ അധികരിച്ച് ടെണ്ടർ എക്സസ് അനുവദിച്ചതിലൂടെ **കരാറുകാരനു അധികം നൽകിയ ₹ 39415 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.** ഈ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

PMGSY പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നവീകരിച്ച റോഡിന്റെ ഭാഗം PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉന്നത നിലവാരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശവകുപ്പ് ജില്ലാ വിജിലൻസ് വിംഗിനോടു ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നവീകരിച്ച റോഡ് PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 18.06.2021 ലെ DB6/4578/2014/ CE/LID& EW(2) സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 കല്ലുപ്പാറ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല.

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്ങരൂർ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 2019-20 ൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും 20 ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ കാരണവും കരാറുകാരൻ ഒന്നര വർഷത്തെ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതു കാരണവും കെട്ടിടനിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചതായി വ്യക്തമായി. 19.51 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച കെട്ടിടം നിലവിൽ സ്കൂൾ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2023-24 ൽ തുടർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാത്തതിനാൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതു കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പദ്ധതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് /പ്രോജക്ട് നം.	ചെങ്ങരൂർ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം (363/22, 173/23)
ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയത്	വികസന ഫണ്ട് - 1997360
തുക ചെലവഴിച്ചത്	₹689470 – ബിൽ നം.55/17.06.2022
	₹944000 – ബിൽ നം.1814/28.03.2023
	₹317838 – ബിൽ നം.1817/28.03.2023
	ആകെ - ₹19,51,308
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ എ.കെ. സന്തോഷ് കുമാർ, ആലുവിളയിൽ, മേലൂട് P.O., അടൂർ



(ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കല്ലുപ്പാറ ചെങ്ങരൂർ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം കെട്ടിടം)

1783356 രൂപ കോട്ട് ചെയ്ത (ജി എസ് റ്റി ഒഴികെ) ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാർ എ കെ എന്ന കരാറുകാരന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ഇദ്ദേഹവുമായി 20.01.2020 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ : 168/19-20). ജാമ്യ നിക്ഷേപമായി 89200 രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയതായി എഗ്രിമെന്റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കരാർ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. അതായത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 20.01.2021 ലാണ്. (Price ID-2019/97977)

1) എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയ്ക്കു ശേഷം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല

കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ശ്രീമതി സി കെ ലതാകുമാരി 10-11-2021 ൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ നിയമാനുസൃത നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷവും ഒരു നിർമ്മാണവും നടത്താതെയിരുന്നിട്ടും അധികൃതർ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. തുടർന്ന് 12/2021 ലാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമായി ഈടാക്കേണ്ട ഫൈൻ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല.

2) നിർവ്വഹണത്തിനു ശേഷം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി

ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കെട്ടിടം റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും 3.2 മീറ്റർ താഴെയായാണ് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിച്ചതെന്നും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാൽ സെല്ലാർ ഫ്ലോർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നത്. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് 20.02.2023-ലാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നത്. 13.12.2022-ൽ കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു (168(1)/2019-20) . ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കരാർ കാലാവധി നീട്ടണം എന്നു കാണിച്ച് കരാറുകാരൻ 14-11-2022 ൽ കത്ത് നൽകുകയും 16-02-2023 വരെ കാലാവധി നീട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 11/2021 മുതലാണ്. ആദ്യ പാർട്ട് ബിൽ തുകയിലെ പ്രവൃത്തിമൂല്യമായ 11.10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് 01/2022 ലാണ്. കോളം ഫുട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെല്ലാർ ഫ്ലോറിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനു അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയതും സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയതും. ഇപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും കോളം ഫുട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെല്ലാർ നിർമ്മാണം നടത്തിയപ്പോൾ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ ഫണ്ട് തികയാതെ വരികയും ചെയ്തു.

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു ചുമതലയിലില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം , അഞ്ചാം പട്ടികയിലെ ചുമതലകളിൽ കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു അനുമതിയുള്ളൂ. എന്നാൽ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനമല്ല. എന്നിരിക്കലും ഇപ്രകാരം കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച ഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥതയോ സമ്മതപത്രമോ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖകളും ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച ആരുടെ ഭൂമിയിലാണ് എന്നതും വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ കെട്ടിടം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്,ഫ്ലോറിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, കതകുകളും ജനലുകളും സ്ഥാപിക്കുക, വയറിംഗ്, പ്ലമ്പിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ യാതൊരു

പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താതെ സൂക്ഷ്മ മാത്രമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിലെ വീഴ്ച മൂലമാണ് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വകയിരുത്താതെ വന്നതും കെട്ടിട നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ വന്നതുമെന്നും വ്യക്തമാണ്. 2023-24 ൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയോ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 19.51 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ കടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന് ഓഡിറ്റിന് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.44/14.12.2023) നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഡിറ്റിന് മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. 19.51 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി അടിയന്തിരമായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാത്ത കരാറുകാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി.

കേരള സർക്കാർ, ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് (G.O.(P.)No.96/2016/Fin., Dtd. 15.07.2016) പ്രകാരം ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ടാറിംഗ്/റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തുക നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നു നിർദ്ദേശിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങിയതിന്റെ യഥാർത്ഥ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാത്ത താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫൈനൽ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചതായി കണ്ടു . പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നമ്പർ /പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്, വിലാസം	ബിൽ തുക, ബിൽ നമ്പർ /തീയതി	എം ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബിറ്റുമിൻ അളവ്
1	239/2022-23, വെട്ടിക്കാട് ചിറപ്പറം റോഡ് റീടാറിംഗ് . അയിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	എം ഹരിഹരൻ, മാറക്കര വീട്, കൈതക്കോടി പി ഒ, അയിരൂർ	1214497 (11/13.05.2022)	47 ബാരൽ
2	445/2022-23, പനച്ചേരിമുക്ക് കുറിയന്നൂർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം, തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജെയിംസ് എബ്രഹാം, അഴകാന കുഴിയിൽ, തടിയൂർ ,പത്തനംതിട്ട	1000000 (1156/04-03-23) 393632 (1228/13.03.23)	4610 Kg
3	283/2022-23, കാരയ്ക്കാക്കുഴി കുരിശുമ്മൂട് മഞ്ഞക്കയം റോഡ് റീടാറിംഗ്, കലഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	ജോസ് എ, തോപ്പിൽ വീട്, കലഞ്ഞൂർ P.O, പത്തനംതിട്ട	702916 (138/22-09-2022) 531408 (330/23.01.2023)	25 ബാരൽ
4	252/2022-23, ഓവിൽപ്പടി കൊട്കേക്കാവിനാൽ പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം , ഇലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജിജി വർഗീസ്, ചെമ്പലേത്ത് വീട്, ഊന്നുകൽ പി ഒ, പത്തനംതിട്ട	859268 (233/18.11.2022)	5494 Kg
5	292/2022-23, ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തുവയൂർ കനാൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം,	അലക്സാണ്ടർ മുതലാളി, നെടിയത്ത് പുതിയവീട്,	2000000 (714/30.01.2023)	45 ബാരൽ

	കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുതുശ്ശേരി, വയല, അട്ടൂർ		
	ആകെ		57,76,681	

തദ്ദേശ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 02.02.2021 ലെ നം.ഇ2-11316/2020/CE/LID&EW സർക്കുലർ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ടാറിന്റെ ഒറിജിനൽ ബില്ലുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ഇ-മെയിൽ മുഖേന ഇൻവോയിസുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനാവത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ബില്ലിന്റെ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഡന്റ് നൽകുമ്പോൾ അനുവദിച്ച കാര്യപത്രത്തിലേക്കും ഇ-മെയിൽ മുഖേന 'ഈ ഇൻഡന്റ് മുഖേന നൽകുന്ന ടാറിന്റെ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് നൽകണം' എന്ന പരാമർശം ഇൻഡന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ബില്ലുകളിൽ റഫറൻസായി ഇൻഡന്റ് നമ്പർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 26.03.2021 ലെ DB6/6809/CE സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം ഇ-മെയിൽ മുഖേന ഇൻവോയിസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പുകളോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഒറിജിനൽ ഇൻവോയിസുകളോ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.45/14.12.2023) നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇൻവോയിസുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ **ചെലവു തുകയായ ₹57,76,681 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.** ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264

രൂപയുടെ നഷ്ടം

പ്രോജക്ട് നം. 296/23

കരാറുകാരന്റെ പേര് - ശ്രീ അജികുമാർ

കരാർ നം. 260/21-22/AEE/LSGD/PTA Dtd. 04/03/22

പി.എ.സി. - 1274944.50 (-28.60%)

പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 1424605

ബിൽ നം., തീ. - 22050252024500801929/22/11/2022

എം.ബുക്ക് നം. 133/2021-22, 10/2022/23

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണക്കാല പെരിങ്ങനാട് റോഡ് ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി Modified Penetration Macadam (റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇനം) അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണുന്നു.

2021-22-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു പദ്ധതിയ്ക്ക് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തി 14.01.2022-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും, കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ അജികുമാർ ആർ. എന്നയാൾക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു. റോഡിലെ കുഴികൾ അടച്ച് റീടാർ ചെയ്യുന്നതിനും (61m), റോഡിന്റെ രണ്ടു സൈഡും 1.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.

പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 2.01 പ്രകാരം 277 ച.അടി കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന് 259/m² നിരക്കിൽ 71743 രൂപ കരാറുകാരന് പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡിലെ കുഴികളടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ (Modified Penetration Macadam) അളവ് റീടാറിംഗ് ആവശ്യമായ പ്രതലത്തിന്റെ 20%-ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ അളവ് 20%-ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അളവ് പുസ്തക പ്രകാരം 670.498 M² റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് (എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ് - 627m²). ആയത് പ്രകാരം Modified Penetration Macadm-ന്റെ അനുവദനീയമായ പരമാവധി അളവ് 125.4m² ആണ്. അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ അധികമായി 151.6m²

പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	പ്രതിഫലം നൽകിയ അളവ്, നിരക്ക്, തുക	അനുവദനീയമായ അളവ്, നിരക്ക്, തുക	അധികം
Item No. 2.1 Modified Penetration Macadam 75mm Thick Using Bitumen S-65	277 M2 @259/m2 = 71743	125.4 M2 @259/m2 = 32478.6	151.6 @259/m2 = 39264.4

അനുവദനീയമായ അളവിൽ അധികമായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ചെലവഴിച്ച 39264 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.61/19.12.2023) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-20 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം - പൊതുവായ അപാകതകൾ

(1) പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല

വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. 2022-23-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 68.31 കോടി രൂപ അടങ്കലുണ്ടായിരുന്ന 522 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇവയിൽ 46.55 ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കി ധനവിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആകെ വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുകയുടെ 36 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ തരം	എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്കി ധനവിനിയോഗം നടത്തിയവയുടെ എണ്ണം	ചെലവ്	നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ശതമാന കണക്കിൽ	ചെലവ് ശതമാനം
പുതിയത്	245	351598335	66	64612200	26.94	18.38
സ്പിൽ ഓവർ	277	331522675	177	183668601	63.9	55.4
ആകെ	522	683121010	243	248280801	46.55	36.35

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിൽ 36% മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും, ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലും വൻ വീഴ്ചയുണ്ടായി.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് പ്രോജക്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്പിൽ ഓവറാകുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൻവർഷം ചെലവഴിക്കേണ്ട വൻതുക ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ നഷ്ടമാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. വാർഷിക പദ്ധതിയിലെ സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽനിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല

പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം വൈകിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽനിന്നും നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗം കരാറുകാരെയും പിഴ ഒടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഷ്കാന്തി ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ കരാറുകാരിൽനിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിവേചനപരമായ സമീപനവും നിലനിൽക്കുന്നു. ചില കരാറുകാരിൽനിന്നും കർശനമായി പിഴ ഈടാക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലരെ തൊട്ടുനൂയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിഴ ഒടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതായും കാണുന്നു.

കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കരാറുടമ്പടി വച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും, സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് റീടെണ്ടറിലൂടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാനുവൽ പ്രകാരം, മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ,

നിശ്ചിത കാലാവധിയുടെ 25% സമയം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം ഏതാണോ കുറവ്, ആയത് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വരെ കരാർ തുകയുടെ 1% (1000 രൂപയിൽ കുറയാതെയും, 50000 രൂപയിൽ കവിയാതെയും) പിഴ ചുമത്താവുന്നതാണ്. പന്നീട് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനും കരാർ തുകയുടെ 2% (2000 രൂപയിൽ കുറയാതെയും, 100000 രൂപയിൽ കവിയാതെയും) പിഴ ചുമത്താവുന്നതും ആണ്. ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി അധിക പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ അനുവദനീയ കാലാവധിയുടെ പകുതി മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിലെയും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാനുവലിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ പ്രവൃത്തികൾ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രവണതയാണ് കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഉദാരമായ സമീപനമാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

കരാറുകാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള റവന്യൂവാണ്. കരാറുകാരിൽനിന്നും ക്രമപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് ഗണ്യമായ റവന്യൂ നഷ്ടമുണ്ടായി. പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ, പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ആവശ്യമായ പൂർത്തീകരണ സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതും ആയതിൽ കൂടുതൽ പൂർത്തീകരണ സമയം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതമായി മാത്രം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ്. കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരിൽനിന്നും കർശനമായും പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അപാകം - എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു

പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ശരിയായ അന്വേഷണമോ സൈറ്റ് പരിശോധനയോ ഇല്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും, വേണ്ടത്ര പരിശോധന കൂടാതെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. തൽഫലമായി പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷമോ, അഥവാ പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി/പരിപൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷമോ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാനുവലിലെയും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം പ്രോജക്ടുകളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷമോ, നിർവ്വഹണത്തിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായതിനുശേഷമോ ആണ് റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെതന്നെ Visible അല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ/അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപെടാത്ത ഇനങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് കാരണത്താലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ശേഷം അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നതിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാം എന്ന മുൻകൂട്ടിയുള്ള ധാരണ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ശരിയായ ഇൻവെന്റിഗേഷനും സൈറ്റ് പരിശോധനയും നടത്തി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) ചെറിയ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു - പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം നിർവ്വഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു

വാർഷിക പദ്ധതിയിലെ പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം നിർവ്വഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം ഭൂരിഭാഗവും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടാതെ സ്ലീപ്പ് ഓവറാകുന്നു. ഓഡിറ്റ് വർഷം 522 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 245 എണ്ണം പുതിയ പ്രോജക്ടുകളും, 277 എണ്ണം സ്ലീപ്പ് ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുമായിരുന്നു. പുതിയ പ്രോജക്ടുകളേക്കാൾ അധികം സ്ലീപ്പ് ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നത് പ്രോജക്ടുകളുടെ സമയബന്ധിതമായ നിർവ്വഹണം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ്.

ചെറിയ അടങ്കലുള്ള അസംഖ്യം പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവ് അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന പോലും പഞ്ചായത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവ് അടങ്കലുള്ള 14 റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ

ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയും അടങ്കൽ 15 ലക്ഷമോ, അതിൽ കുറവോ ആയിരുന്നു. ചെറുതും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതുമായ പ്രോജക്ടുകളും വിഭവങ്ങളുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസവും ഒഴിവാക്കി പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കേണ്ടത് പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവ്വഹണത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(5) ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയില്ല

പഞ്ചായത്തിൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല. മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ആസ്തി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനത്തെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കണമെന്നും, പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളായിരിക്കണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. അപാകത അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

(6) ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല; റോഡ് ആസ്തികളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ല

ഭരണഘടനയുടെ 73, 74 ഭേദഗതികളെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന പല അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് തുടർച്ചയായി കൈമാറിയ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഭവം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന പാതകളും (State Highways) മേജർ ജില്ലാ റോഡുകളും (MDR) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മറ്റ് ജില്ലാ റോഡുകളും (ODR) വില്ലേജ് റോഡുകളും (Village Roads) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നയതീരുമാനം ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തിരുന്നതാണ്. ഈ തീരുമാനം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിൽ 1999-ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയില്ല. അതായത് ഒരോ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും ഏതൊക്കെ റോഡുകൾ കൈമാറുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ, കൈമാറുന്ന റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ റോഡുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ല. 399 റോഡുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. റോഡിന്റെ തരം നീളം, വീതി മുതലായ പ്രധാന വിവരങ്ങളൊന്നും റോഡ് ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പരിപാലിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ റോഡുകൾ പോലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു (ഉദാ: കുന്നത്തുകര ചാല പുത്തൻചന്ത വാട്ടർടാങ്ക് ആസദ് ജം. റോഡ്, കുരമ്പാല പഴകളം റോഡ്, പ്രമാടം കോന്നി റോഡ് (ളാക്കൂർ വഴി), കനകപ്പലം വെച്ചുച്ചിറ റോഡ്, കൊടുമൺ അങ്ങാടിക്കൽ റോഡ്). റോഡുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം കൈമാറി ലഭിച്ച റോഡുകളെ അവഗണിച്ച് പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, ലഭ്യമായ വിഹിതം അതിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റോഡുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരാവാദിത്വം ആർക്കാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ധാരണയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റോഡ് ആസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി റോഡ് കണക്കിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു (DB3/753 /2013/CE/LID&EW), Dtd. 10/11/2022). Kerala State Remote Sensing & Environment Centre (KSREC) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമിന്റെയും, R-track Mobile Application-ന്റെയും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളും 2022 നവംബർ 30-ന് മുൻപ് R-track Data Collection പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാത്തതും വീഴ്ചയാണ്.

അംഗീകൃത ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജി.ഐ.എസ്. സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആസ്തികളുടെ

ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കുറ്റമറ്റതും കാലികവുമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(7) കൺവീനർ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച

ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖാന്തിരം പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറികിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് RMSA ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ കൺവീനറായുള്ള ഗുണഭോക്തൃസമിതികളാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ നിർവ്വഹണം ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതികൾ ഒന്നുംതന്നെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഏറ്റെടുത്ത നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ, നിലവിലും സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നതായാണ് കണ്ടത് (ഉദ: 1029/17-18, 959/17-18, 816/17-18, 804/17-18, 907/17-18, 1158/18-19, 1087/18-29, 355/19-20, 356/19-20).

സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമികവും, ഭരണപരവുമായ ഭാരിച്ച ഉത്തവാദിത്വങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിർവ്വഹണം മുടങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് കാണുന്നത്. മതിയായ സംഘടനാ ശേഷിയും, സാമ്പത്തിക ക്ഷമയുമില്ലാത്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ആത്യന്തികമായി ബിനാമി കരാറുകാരുടെ കൈകളിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ അല്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയർ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി കൺവീനർ പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

(8) റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നു

അതാത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റോഡുകൾ മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഖ.8.14(5)). എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്ന റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വില്ലേജ് റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ചുമതലയുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയതിനുശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6 മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത വീതിയുള്ളതുമായ റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ വികസന ഫണ്ടാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റോഡുകൾക്കുവേണ്ടി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രം വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയും പാലിക്കുന്നില്ല. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(9) പ്രവൃത്തികൾ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കി ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രവൃത്തികളും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 2103 പ്രകാരം ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണോ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണപരിശോധനാ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫൈനൽ ബില്ലിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവലിലെ ക്ലോസ് 2401, 2406 എന്നിവ പ്രകാരം 3-Tier Quality Monitoring System സർക്കാർ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ ഗുണനിലവാര നിർണ്ണയ ലബോറട്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഉത്തരവായതിനെ തുടർന്ന് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 297000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	വാങ്ങിയ ഉപകരണം	എണ്ണം
1	Sieve Shaker 200/300 Mm	1
2	Brass Test Sieves 200 Mm	37

3	Core Cutter	1
4	Automatic Levelling Instrument	1
5	Concrete Cube Moulds	12
6	Electronic Weighing Balance	2
7	Digital Thermometer	1

തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 28.11.19 ലെ ഇ7/11805/19/CE/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോയിപ്രം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസ്തുത ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഈ വിഷയത്തിൽ നാളിതുവരെ യാതൊരു തുടർനടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലാബ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്.

(10) കരാർ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ല

പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട ശേഷം പണി നടത്താതിരിക്കുകയോ, പാർട്ട് ബിൽ മാറിയതിനുശേഷം പ്രവൃത്തി ഉപക്ഷിപ്തമായോ ചെയ്യുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മുൻവർഷങ്ങളിൽ കരാറുടത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്താതെ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടംവരുത്തിയ കരാറുകാർക്ക് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും കരാർ നേടുന്നതിനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉദാര സമീപനമാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സമയം കരാറിന്റെ 'എസൻസാണ്'. കരാർ വെച്ച ശേഷം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പണി തുടങ്ങാതിരിക്കുകയോ, കുറച്ച് പണിചെയ്തശേഷം മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കി പോകുകയോ ചെയ്യുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് കരാറിലും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മാനുവലിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് പ്രകാരം കരാർ ലംഘനം നടത്തുന്ന കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതും, കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തേക്ക് ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്നും വിലക്കേണ്ടതുമാണ്. കരാറുകാരനിൽനിന്നും അവശേഷിച്ച പണിയുടെ 30% തുക തിരിച്ച് പിടിച്ച് (Risk & Cost Amount) 3 മാസത്തിനകം അടവാക്കണം. പ്രവൃത്തി മറ്റെന്തെങ്കിലും എൽപ്പിക്കുന്നതിനും ടിയാൻ പൂർത്തിയാക്കി നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാത്ത് നിൽക്കേണ്ടതില്ല. നഷ്ടം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പൂർത്തീകരണ ശേഷം താഴെപറയും പ്രകാരം ഈടാക്കണം (PWD Manual Para 2116.2.1).

1. EMD/സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്‌പോസിറ്റ്
2. ബിൽ തുക/റീടെൻഷൻ തുക
3. ഏതെങ്കിലും തുക നൽകാനുള്ളതിൽനിന്നും
4. ബാങ്ക് ഗ്വാരന്റി/പെർഫോമൻസ് ഗ്വാരന്റി/സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത്

എന്നാൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് കൈകൊള്ളുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വർഷം എപ്രിലിൽ വെച്ച 17.40 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള 125 പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലയളവിനുശേഷവും കരാറുകാർ പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടു. കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ എപ്രിലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(11) റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം ഷ്രഡ്ഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശം പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഷ്രഡ്ഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ടാറിംഗ് ഉപയോഗം 10% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്.

കൂടാതെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് Open Pugmill/Hot Mix Plant-കൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് സിംഗിൾ ഡ്രം പ്ലാന്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. Pug Mill/Paddle സംവിധാനമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കാര്യം ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, ആയത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും, കൂടാതെ ഷ്രഡ്ഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കും അല്ലാതെയുള്ള ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കും തീജ്ജാലയുമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ബിറ്റുമിനോ

നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന് കത്തുവാൻ ഇടയാകുന്ന തരം പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് (സർക്കുലർ നം.ഡി.ബി.3-5215/2013/സിഇ/തസ്വഭവ, തീ. 25.01.2022). ബഹു. ഹൈക്കോടതി വിധിനൂയ പ്രകാരം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റോഡിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും കരാറുകാർക്കെതിരെയും വിജിലൻസ് കേസ് എടുത്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു (ഡി.ബി.3-5215/2013/സിഇ/തസ്വഭവ, തീ. 06.10.2022). എന്നാൽ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടില്ല.

റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ WMM, Chipping Carpet, BM & BC എന്നിവയുടെ Levels ആണ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും യഥാർത്ഥ അളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ Measurment/Check Measurment Authority 30cmx30cm അളവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിൽ Cut ചെയ്ത് ഓരോ ലെയറും സ്ക്രെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ റിമാർക്ക് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അളവ് Levels അളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണെന്നും, കുറഞ്ഞത് 250 മീറ്റർ നീളത്തിന് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സാമ്പിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെയും, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എടുത്ത് ഓരോ ലേയറിന്റെയും കനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു (സർക്കുലർ നം.20/6699/2018/സിഇ/തസ്വഭവ, തീ.21/06/2018). എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശവും പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടില്ല.

അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(12) പ്രവൃത്തികൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സംഗതിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം കരാർ തുകയുടെ 0.5% തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് (മിനിമം 2 ലക്ഷം - പരമാവധി 5 ലക്ഷം) എടുത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കണമെന്ന് Bid Document-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കരാറുകാർക്ക് നൽകുന്ന സെലക്ഷൻ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കാത്ത സംഗതിയിൽ കരാർ തുകയുടെ 0.2% കരാറുകാരന്റെ ബിൽ തുകയിൽനിന്നും ഈടാക്കണം. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഭൂരിപക്ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെയും കരാറുകാർ ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടില്ല. ഇവരുടെ ബിൽ തുകയിൽനിന്നും മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെയും കരാറുകാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

(13) മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ല

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗിന് വിധേയമാക്കുന്നില്ല. പൊതു മരാമത്ത് മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസമിതിയും നൽകണമെന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും, ഈ സമിതികൾ ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മരാമത്ത് പണികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗിന് വിധേയമാക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പ്ലാസ് സീഡ് ഫാം- ഉല്പാദനം കുറയുന്നു.

പ്ലാസ് സീഡ് ഫാമിന്റെ വരവ് ചെലവുകൾക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും രണ്ടു സീസണുകളിൽ നടത്തേണ്ട

വിത്തുല്പാദനം യഥാവിധി നടക്കുന്നില്ല എന്നു വ്യക്തമായി. ഫാമിനു ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനത്തിലും ഉത്പാദനത്തിലും കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്.

1) രണ്ടു സീസണുകളിലായി വിത്തുൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല.

തൻവർഷം പുല്ലാട് സീഡ് ഫാമിന്റെ വരവ് പരിശോധിച്ചതിൽ 6925 Kg FS-II (രണ്ടാം തലമുറ) നെൽവിത്ത് മാത്രമാണ് വിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമായി. ഇതിൽ നിന്നും 2.77 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ആകെ ലഭിച്ച വരുമാനം. ഫാമിൽ വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ എന്നീ രണ്ടു സീസണുകളിലായി 3.2 ഹെക്ടറിൽ കൃഷി നടത്താമെന്നിരിക്കെ രണ്ടു സീസണുകളിലും മുഴുവൻ ഏരിയയിലും കൃഷി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ആകെ 3.2 Ha സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത്. അതായത് 7.90 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്. തൻ വർഷം മാവേലിക്കര സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ 390 Kg FS-I വിത്തുകളാണ് (ആദ്യ തലമുറ) വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് (ഡിസംബർ, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ). ഇപ്രകാരം വാങ്ങിക്കുന്ന ആദ്യ തലമുറ വിത്തുകൾ ഒരു സീസണിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാം തലമുറ വിത്തുകൾ മാത്രമാണ് വിൽക്കുപ്പെടുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നെൽകൃഷിയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പകുതി സ്ഥലത്തുമാത്രമേ ഒരു സീസണിൽ കൃഷി നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും കരുതേണ്ടി വരും.

ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 100 കിലോഗ്രാം FS-I വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 2500 കിലോഗ്രാം FS-II നെൽവിത്തുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാകും. ഇപ്രകാരം ഒരു സീസണിൽ മാത്രം കൃഷി നടത്തിയാൽ ഫാമിൽ 3.2 Ha സ്ഥലത്തു നിന്നും ശരാശരി 8000 കിലോഗ്രാം നെൽവിത്തുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാം. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 8264 കിലോഗ്രാം നെൽവിത്തുകൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ 330595 രൂപയുടെ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തൻവർഷം ഉല്പാദനം 6925 കിലോഗ്രാം ആയി കുറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കോമ്പ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രീഡർ വിത്തുകൾ വാങ്ങി അവയിൽ നിന്നും FS-I FS-II വിത്തുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സീഡ് ഫാമുകൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

ഫാമിൽ 16 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അവരുടെ സേവനം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച് ഫാമിലെ കൃഷിയോഗ്യമായ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും രണ്ട് സീസണുകളിലും നെൽകൃഷി ചെയ്യാത്തത് മൂലം സീഡ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പാദനം കുറയുന്നതും അതേ സമയം ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനചെലവ് 1.30 കോടി രൂപയായി ഉയരുന്നതും സംബന്ധിച്ച് കൃഷിവകുപ്പ് പഠനം നടത്തണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഓഡിറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.



കൃഷി ഫാം വഴി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം താഴെ പറയുന്ന അളവിൽ/ തുകയ്ക്ക് വിത്തുകൾ (നെല്ല്, പച്ചക്കറി, മറ്റുള്ളവ) വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരവ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വരവ്			ചെലവ്	
ഇനം	അളവ്	തുക (₹)	ഇനം	തുക (₹)
തേങ്ങ ലേലം		38000	ശമ്പളം- സ്റ്റാഫ്	3380673
നെൽ വിത്ത്	6925 Kg	277000	ശമ്പളം - തൊഴിലാളികൾ	9164656
വൈക്കോൽ	2300 Kg	11500	വളം	16655
മറ്റ് വിത്തുകൾ, തൈകൾ		474306	ജലസേചനം	22798
പാൽ വിറ്റ വരവ്			വൈദ്യുതി, ടെലഫോൺ	33223
			മറ്റ് ചെലവുകൾ	390307
ആകെ		800806	ആകെ	13008312

2. ഫാമിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഉപയോഗവും വികസനവും.

പുല്ലാട് സീഡ് ഫാമിലെ സീഡ് സർറോർ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് 2012-13 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നിലവിലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള സീഡ് സർറോർ പൊളിച്ചു നീക്കാത്തതിനാൽ 2022-23 ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാനായില്ല. ഈ പദ്ധതി 2023-24 ൽ സ്പിൽ ഓവറായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിട്ടു 2017-18 ൽ 11.73 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിത്തുകളുടേയും തൈകളുടേയും ഉല്പാദനത്തിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻഹൗസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ, കുമ്മളക് വള്ളികൾ, പോളി ഹൗസിൽ പയർ കൃഷി, പച്ചക്കറി തൈകൾ എന്നിവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

3. ഫാമിലെ ആസ്തി സംരക്ഷണം.

സീഡ് ഫാമിന്റേതായിട്ട് കോയിപ്രം വില്ലേജിൽ 7.46 Ha സ്ഥലം നിലവിലുണ്ട്. കോയിപ്രം വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സർവ്വെ നമ്പർ	ഏരിയ (ആർ)
1	ബ്ലോക്ക് 22 റീസർവ്വെ 329/11	36
2	റീസർവ്വെ 329/12	റോഡ്*
3	റീസർവ്വെ 363	4 Ha, 44 ആർ
4	റീസർവ്വെ 367/5	2 Ha 66 ആർ' 20 ച.മീ
	ആകെ	7 Ha 46 ആർ, 20 ച.മീ

* റോഡിന്റെ ഏരിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ സ്ഥലം അജ്ഞാത തിരിച്ച് നൽകുന്നതിലേക്കായി 03/12/2022, 09/06/2023 എന്നീ തീയതികളിൽ SSF/P/27/2022 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന തിരുവല്ല ഭൂരേഖ തഹസീൽദാറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4. ഫാമിന്റെ 5 ഏക്കർ സ്ഥലം തരിശാക്കി.

പുല്ലാട് സീഡ് ഫാമിലെ നിലങ്ങളുടെ മധ്യേ കിടന്നിരുന്ന 10 ഏക്കർ സ്വകാര്യ നിലം 1996 ൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിനാൽ പാടശേഖരത്തിലെ പരമ്പരാഗത ജലനിർഗ്ഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതായും സീഡ് ഫാമിലെ E,F ബ്ലോക്കുകൾ കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നതായും 2012-13 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മണ്ണിട്ടു നികത്തിയ റബ്ബർ നട്ട ഭാഗത്തിന് കിഴക്കായി സീഡ് ഫാമിന്റേതായുള്ള 5 ഏക്കർ സ്ഥലം തരിശായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നതിന് നിലവിലെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലം കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിന് 15.05.2023 ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് (ബണ്ടുകൾ, ചാലുകൾ എന്നിവ) കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



(5 ഏക്കർ തരിശായ സ്ഥലം)

സീഡ് ഫാമിന്റെ പുല്ലാട് - ആറന്മുള റോഡിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള 88 സെന്റ് സ്ഥലം വാഴ, കപ്പ എന്നീ കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയോടു ചേർന്ന് സ്വകാര്യവ്യക്തി റോഡ് നിർമ്മിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയത് തടയുന്നതിന് യാതൊരു നടപടിയും ഫാം കൗൺസിൽ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

5. ഫാമിലെ യന്ത്രവൽക്കരണം.

നിലമൊരുക്കുന്നതു മുതൽ വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും വരെയുള്ള കൃഷിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ മനുഷ്യാധാരം

കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് യന്ത്രവൽക്കരണം നടപ്പാക്കേണ്ടത്. കൃഷി ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി, ഉല്പാദനത്തിന്റെ അളവ്, ഉൽപ്പാദന ചെലവ്, തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തുവേണം യന്ത്രവൽക്കരണം നടപ്പാക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	എണ്ണം	ഉപയോഗിക്കാനാവത്തത്
1	Power Tiller	2	2
2	Power Tiller 12 Hp	1	
3	Kamco Garden Tiller	1	
4	Mahindra Paddy Transplanter	1	
5	Raidco Paddy Thrasher	2	
6	Winnover	1	
7	Weed Cutter	2	2
8	Weed Cutter 1.6 Hp	1	
9	Power Sprayer	3	2

ഉപയോഗശൂന്യമായ മെഷീനുകൾ നന്നാക്കാനാവത്തവിധമെങ്കിൽ അവ ലേലം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം

ഫാമിന്റെ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് 5 കൃഷി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും 16 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട്.

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാർ

തസ്തിക	എണ്ണം
സീനിയർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ	1
അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ്	1
ക്ലർക്ക്	1
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്	1
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ	1

7. ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ച തുക

കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു സാമ്പത്തിക വർഷം ഫാമിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാനവും (ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത്) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെലവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	2018-19 (₹)	2019-20 (₹)	2020-21 (₹)	2021-22 (₹)	2022-23 (₹)
വരവ്	850069	1546970	711392	977342	800806
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെലവ്	313599	328226	645370	50000	462983
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (അടൂർ, പുല്ലാട്)	978552 + 452925	1280628	443309	175050	2312310 + 1450794

8. ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൂതന പരീക്ഷണങ്ങളും സീഡ് ഫാമിൽ ശാസ്ത്രീയമായി നടക്കുന്നില്ല.

ജില്ലാ സീഡ് ഫാം എന്ന പേരിനൊത്ത നിലവാരത്തിലെത്താൻ പുല്ലാട് സീഡ് ഫാമിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നെൽവിത്തുകളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ബ്രീഡർ സീഡുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ നാളിതുവരെ സീഡ് ഫാം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം ബ്രീഡർ സീഡുകളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ തലമുറ നെൽവിത്തുകൾ (FS-I) മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത് രണ്ടാം തലമുറ വിത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുക (FS-II നെൽവിത്തുകൾ) മാത്രമാണ് നിലവിൽ നടത്തി വരുന്നത്. ആയതിനു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വിശദ പഠനം കൃഷി വകുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്.

കുരുമുളക് വള്ളികളും റബ്ബറും, ഡുറിയാൻ, മാങ്കോസ്റ്റീൻ, നാരകം, മാവ്, പേര, പ്ലാവ്, അഭിയ എന്നിവ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗിലൂടെ

നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി 2022-23 വർഷം വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിത്ത്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)
നെൽ വിത്ത്	15600
കപ്പ	0
ചേമ്പ്	1350
ചേന	0
മറ്റ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ	3971
ആകെ	20921

9. ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ സീഡ് ഫാം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

ഫാം ടൂറിസത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമായിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. ഇതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതികളോ പ്രപ്തോസലുകളോ അധികൃതർ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

10. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ.

പുല്ലാട് സീഡ് ഫാമിലെ ജലസേചനത്തിന് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന എ ബ്ലോക്കിലെ കുളത്തിന് ആഴം കൂട്ടുന്നതിന് നാളിതുവരെ യാതൊരു പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. വേനൽക്കാലത്ത് സീഡ് ഫാമിലെ കൃഷി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ കുളത്തിന്റെ നവീകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കുളത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

E-ബ്ലോക്കിൽ ഒരു സിങ്ക് വെൽ സ്ഥാപിച്ചു സോളാർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. PIP കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടന്നതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് പരിമിതമായ അളവിൽ ഫാമിലേക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

11. ഉൽപ്പന്ന വിപണന വിവരങ്ങൾ.

പ്രാദേശിക കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിവിധയിനം നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വിതരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഫാമുകളുടെ ലക്ഷ്യം. വിവിധ കൃഷി ഭവനകൾ വഴിയും ഫാമിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നേരിട്ടുമാണ് നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും നൽകുന്നത്. ഇതിനായി ഒരു സെയിൽസ് കൗണ്ടർ തുറന്നിട്ടില്ല. പ്രധാന റോഡായ പുല്ലാട് ആറന്മുള റോഡിനോടു ചേർന്നുള്ള ഫാമിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇതിനായി സൗകര്യം ഒരുക്കാവുന്നതാണ്.

12. ഫാം കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനം.

25.01.2008 ലെ സ.ഉ 14/08/കൃഷി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫാം കൗൺസിലിന്റെ ഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അദ്ധ്യക്ഷനും ഫാം മേധാവി കൺവീനറുമാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഫാം കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാർ, ഫാം തൊഴിലാളികളും അംഗീകൃത സംഘടനയുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. പ്രസ്തുത കൗൺസിൽ രണ്ടുമാസത്തിലൊരിക്കൽ യോഗം ചേരണമെന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലെ പൊതുവായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനം, അവധി, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ഫാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഫാം കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടു തവണയേ ഫാം കൗൺസിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ.

13. നിലവിൽ ഫാമിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും.

- 1) തൊഴിലാളികൾക്ക് ട്രെയിനിംഗ് നൽകേണ്ടതും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകളിലേക്കും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തി മോട്ടിവേഷൻ നൽകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.
- 2) അടിയന്തിരമായി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കൃഷി പണിയുടെ സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ വരാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ആയത് തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉന്നതതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) നൈറ്റ് വാച്ചിംഗിന് സെക്യൂരിറ്റി, അടിയന്തിര കൃഷി ജോലികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധരായ കർഷകരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ഉന്നതതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങൽ- പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകതകൾ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങൽ (884/23)
വകയിരുത്തിയ തുക	വികസന ഫണ്ട് - 2500000 സി.എഫ്.സി - 6098000 ആകെ- 8598000
ചെലവ് തുക	സി.എഫ്.സി - 6098000
തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	1245426- Amount Transferred On 31-03-2023 1660568- Amount Transferred On 31-03-2023 3192006 - Amount Transferred On 31-03-2023
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി 20 മുച്ചുകു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് വാങ്ങി നൽകിയത്. ഇ- ടെണ്ടർ നടപടി പ്രകാരം Oniro Digital Pvt Limited. പ്ലാമുട്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഭരണസമിതിയുടെ 14-03-2023- ലെ 1(2)-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത്. APE E-XTRA FX MAX NE എന്ന മുച്ചുകു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തത്. ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ 410997 രൂപയായിരുന്നു വാഹന വില. ഇതോടൊപ്പം അക്സസറീസിന്റെ വിലയിനത്തിൽ 4145 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 415142 രൂപയാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വില. വാഹനം വാങ്ങിയതിന്റെയും തുക നൽകിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ക്രമ നം	വാഹനത്തിന്റെ എണ്ണം	വാഹനത്തിന്റെ വില	റ്റി.ഡി.എസ് കുറവ് സ്ഥാപനത്തിന് ചെയ്ത തുക	നൽകിയ തുക
1	3	1245426	23772	1221704
2	4	1660568	31630	1628938
3	13	5396846	102798	3089208
ആകെ	20	8302840	158200	5939850

വാഹനത്തിന്റെ വിലയിനത്തിലുള്ള 8302840 രൂപയിൽ 6098050 രൂപ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷവും ബാക്കി തുകയായ 2204790 രൂപ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷവുമാണ് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്.

ഭരണസമിതിയുടെ 21-03-2023-ലെ 1/1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം തുമ്പമൺ, ഏനാദിമംഗലം, കൊടുമൺ, മൈലപ്ര, നാരാണമുഴി, മലയാലപ്പുഴ, കോന്നി, കൊറ്റനാട്, മാമല്ലൂർ, ചെന്നീർക്കര, മെഴുവേലി, പെരിങ്ങര, നെടുമ്പ്രം, അയിരൂർ, വെച്ചച്ചിറ, മല്ലപ്പള്ളി, ഇരവിപേരൂർ, പന്തളം തെക്കേക്കര, കലഞ്ഞൂർ, ചെറുകോൽ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് 2023 മെയ് മാസം കരാർ വച്ച് വാഹനം കൈമാറിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയത്.

പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) വാഹനത്തിന് വില നൽകിയപ്പോൾ അക്സസറീസിന്റെ വിലയായി ഓരോ വാഹനത്തിനും 4145 രൂപ വീതം നൽകി. എന്നാൽ സ്ഥാപനം നൽകിയ ബില്ലിൽ അക്സസറീസ് എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ അക്സസറീസ് എന്തെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.53/16-12-2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാർ പ്രകാരം ടി വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ മാറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ 2023 ജൂൺ മാസത്തിനകം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാർ പ്രകാരം കൈമാറിയ വാഹനത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി/ വാറണ്ടി കാലയളവിലെ പരിപാലനം മുതലായ സംഗതികളിൽ വാഹനദാതാക്കളായ Oniro Digital Pvt Limited എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സെക്രട്ടറിയും വാഹനദാതാക്കളും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

4) വാഹനത്തിന്റെ ബാറ്ററി, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, മോടോർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് ഭാഗങ്ങൾക്ക് 3 വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ 1.50 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും ചാർജിന് ഒരു വർഷവും ആയിരുന്നു വാറന്റി. വാറന്റി ലഭിക്കുന്നതിന് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തെ ഇടവേളകളിൽ ആപ്‌പെയുടെ അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക് സർവ്വീസ് സെന്ററുകളിൽ നിന്നും സർവ്വീസ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും വാഹനദാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ. വാഹനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ടി വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല. വാഹനങ്ങൾ യഥാസമയം സർവ്വീസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് വാഹനം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ടി നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയ വാഹനങ്ങൾ മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി ഹരിതകർമ്മസേന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

6) 2023 മാർച്ച് മാസം 29-ാം തീയതി Oniro Digital Pvt Limited എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പത്രത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും (നം.53/16-12-2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് പരാമർശം തീർപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23 കാലഹരണപ്പെട്ട 4.86 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽകൂട്ടിയില്ല

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറുകാർ തിരികെ കൈപ്പറ്റാത്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ട്രഷറി നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാതെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു.

പ്രോജക്ട് നം.	വർഷം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക	സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ
LAC ADS	2015-16	കടപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ വോളിബോൾ-കം-ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്	ശ്രീ പി.എ. ഐസക്	20500	JJ No.626364/30.09.16
				20500	IBG71542/27.09.16 (Bank Guarantee – Federal Bank, Mannar
396	2015-16	കാട്ടുകാലാ കോളനി റോഡ് - ഏനാദിമംഗലം ജി.പി.	ശ്രീ ജയരാജൻ സി.	20000	JJ No. 747715/275975 18/02/2016
449	2015-16	മണ്ണിൽകിഴക്കേതിൽപ്പടി - മുപ്രമൺ റോഡ് റിടാറിംഗ് - കൊടുമൺ ജി.പി.	ശ്രീ സദാനന്ദൻ കെ.	56300	JJ No.747700/275960 16/02/2016
990	2015-16	ചിറത്തിട്ട കുരുമ്പറ്റി ഇലവുമുഡ് റോഡ് മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ സാബു എബ്രഹാം	28100	AA No.247259/398169 02/03/2016
				28100	IGB 68895/25.05.2016 (Bank Guarantee – Federal Bank)
405	2015-16	കല്ലങ്കൽപ്പടി - ഇലഞ്ഞിമുട്ടിൽപ്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഓമല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ സാബു എബ്രഹാം	18750	AA No.247258/398165 02/03/2016
				17500	217360/26.05.16
				2000	217384/31.05.16
1022	2015-16	എഴുമൺ - തലയറ റോഡ് - പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ ബിജു ഡാനിയൽ	60000	JJ No.964018/274667 08/06/2016
472	2015-16	മെഡിക്കൽ മിഷൻ - ചാരുനിൽക്കുന്നതിൽ റോഡ് റിടാറിംഗ്	ശ്രീ കെ.വി. സുധീൻ	78700	JJ No.552666/339430 13/06/2016
991	2015-16	വലിയകുളം 4 സെന്റ് കോളനി അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ശ്രീ സതീഷ് ജി.	50000	AA No.247537/398448 15/10/2016

1028	2015-16	ഏകദേശം തോട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് റോഡ് കയ്യിൽ പുനരുദ്ധാരണം - ഏഴംകുളം ജി.പി.	ശ്രീ നിധിൻ പി. ജോൺ	86000	JJ No.438025/276285 03/06/2016
			ആകെ	486450	

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വാല്യം 1 ആർട്ടിക്കിൾ 282 പ്രകാരവും, 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 79 പ്രകാരവും, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും, തിരികെ കൈപ്പറ്റാത്തതുമായ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂടേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാതിരുന്നത് വീഴ്ചയാണ്. ആയത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂടേണ്ടതാണ്.

1-24 ബയോഫ്ളോക്ക്/പട്ടാക്കളം നിർമ്മാണം- മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാതെ സബ്സിഡി നൽകി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	612, ബയോഫ്ളോക്ക് /പട്ടാക്കളം നിർമ്മാണം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഫിഷറീസ്
ചെലവഴിച്ച തുക, ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	342600, 2023,30/03/2023

പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾപാലിക്കാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകി.

പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 8 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പട്ടാക്കളം നിർമ്മാണത്തിനും 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബയോഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ നിർമ്മാണത്തിനും സബ്സിഡി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രോജക്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അന്തിമമായി തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഗ്രാമസഭകളാണ്. (ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022 തീയതി 19.04.2022 -ഖണ്ഡിക 12.3) ടിയാളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രാമസഭ മുഖേന തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

2) മത്സ്യ മേഖലയിലെ ഉത്പാദന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനുള്ള കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 5ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഭൂരിഭാഗം കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	നൽകിയ സബ്സിഡി തുക	ബയോഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ/ പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി യതിന്റെ വിവരം
1	ഇ എസ്സ് ചന്ദ്രമോഹൻ രേവതി എഴുമ്മൂർ	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	കോട്ടാങ്ങൽ	ഹാജരാക്കിയില്ല
2	ഇപ്പൻ ചെറിയാൻ മങ്കുഴിയിൽ മല്ലപ്പള്ളി	36800	ബയോഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ	ആനിക്കാട്	ഹാജരാക്കിയില്ല
3	ഇമ്മാനുവൽ റിഷീറ്റ് സെന്റർ മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് പി ഒ	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	ആനിക്കാട്	ഹാജരാക്കിയില്ല

4	മാമ്മൻ ജോർജ്ജ് ചെറുവള്ളിൽ വീട് കോയിപ്രം	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	കോയിപ്രം	ഹാജരാക്കി
5	മാത്യു തോമസ്സ് തോപ്പിൽ, കർത്തവ്യം , പുന്നക്കാട്	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി(ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി)	ഹാജരാക്കിയില്ല
6	രാജൻ ഇ കെ ഇരുപുളം കാട്ടിൽ ഇടകടത്തി പി ഒ	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	വെച്ചുച്ചിറ	ഹാജരാക്കി
7	രവീന്ദ്രൻ കിളിയറ കുന്നം പുറത്ത് വീട് പുതുശ്ശേരി ഭാഗം	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	ഏറത്ത്	ഹാജരാക്കിയില്ല
8	റ്റി കെ സത്യൻ മാണിക്കൽശ്ശേരിൽ വീട് കുറിയന്നൂർ പി ഒ	69000	ബയോഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ(എസ്സ് സി)	തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി	ഹാജരാക്കിയില്ല
9	തോമസ്സ് ഫിലിപ്പ് മേനോറ ഹൗസ് പാറയ്ക്കാട് ടെമ്പിൾ പി ഒ എറണാകുളം	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	കടമ്പനാട്	ഹാജരാക്കിയില്ല
10	ടോമി കെ വർഗ്ഗീസ് കട്ടക്കുന്നേൽ വെച്ചുച്ചിറ പിഒ	29600	പട്ടാക്കളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി	വെച്ചുച്ചിറ	ഹാജരാക്കി

3) മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന സബ്സിഡി /പരമാവധി പരിധിയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	യൂണിറ്റ് നിരക്ക്	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം	ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്	ആകെ	ഗുണഭോക്താവിഹിതം
പട്ടാക്കളം	123000	29600	19600	49200	73800
ബയോ ഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ ജനറൽ	138000	36800	18400	55200	82800
ബയോ ഫ്ളോക്ക് അക്വാക്കൾച്ചർ(എസ്സ് സി)	138000	69000	34500	103500	34500

പട്ടാക്കളത്തിനും ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യകൃഷിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി യഥാക്രമം 74000, 92000 രൂപയ്ക്കും പ്രവർത്തനചെലവുകൾക്കായി യഥാക്രമം 49000, 46000 രൂപയ്ക്കുമാണ് പരമാവധി സബ്സിഡി നൽകാവുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ചെലവു രേഖകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റ് ചെലവിനുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഹിതമായുള്ള പരമാവധി സബ്സിഡി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായമായി നൽകി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, പ്രവർത്തനചെലവ് ഇവ ഉൾപെടെയുള്ള ആകെ ചെലവിനെ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ചെലവു രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി സബ്സിഡി നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

4. പ്രവർത്തനചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, പ്രോജക്ട് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് രേഖകൾ ഫയലിൽ ഇല്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(49/16.12.23) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ച 342600 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് രണ്ടുമാസത്തിനകം അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം ചെലവുതുക നിരാകരിക്കുന്നതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

1-25 ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ ബിൽ തുക നൽകി

കരാറുകാരൻ - ശ്രീ ജോസ് എ.

അടങ്കൽ - 690000

ചെലവ് - 545703

ബിൽ നം., തീ. - 1842/ 28-03-2023

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഏഴംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 18ൽ നെല്ലിവിളപ്പടി ചാപ്പൽ മങ്കുഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (പ്രോ.നം.47/23) എന്ന പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരം പുലർത്തിയല്ല നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിനൊപ്പം കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നും വ്യക്തമായി. പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കരാറുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും കൂടുതൽ പരിശോധനകളോ നടപടികളോ കൂടാതെ കരാറുകാരൻ ബിൽ തുക നൽകുകയാണുണ്ടായത്.

ടി റോഡിലെ ചെയ്നേജ് 250 മുതൽ 400 വരെ 150 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 690000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ 20mm മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് 15cm കനത്തിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് നടത്തുന്നതിനായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. M20 ഗ്രേഡിലുള്ള കോൺക്രീറ്റാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രവൃത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ 20.12% കുറഞ്ഞ നിരക്ക് (466425) കോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ ജോസ് എ. എന്നയാളാണ് കരാറെടുത്തത്. പ്രവൃത്തിക്ക് 24.01.2023-ൽ കരാർ വയ്ക്കുകയും, 08.03.2023-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ 545703 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തി. നികുതികളും, ക്ഷേമനിധി വിഹിതവും കുറച്ച് 527203 രൂപ കരാറുകാരന് പ്രതിഫലം നൽകി.

ഫൈനൽ ബില്ലിനോടൊപ്പം കരാറുകാരൻ കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പത്തനംതിട്ട മുസലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബുകൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് 14 ദിവസത്തിനുശേഷമാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സാമ്പിളുകളുടെ ശരാശരി കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി 14.00 N/mm² ആണ്. എന്നാൽ പതിനാല് ദിവസം ക്യൂറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ള M20 ഗ്രേഡിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായ മിനിമം കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി 18.00 N/mm² ആണ്. ഇതിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് ഗുണനിലവാരം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രതികൂലമായി വന്നിട്ടും ആവശ്യമായ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെ കരാറുകാരൻ ബിൽ തുക നൽകുകയാണുണ്ടായത്. കരാറുടമ്പടി പ്രകാരം തൃപ്തികരമല്ലെന്നു കാണുന്ന പ്രവൃത്തിയോ. അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയോ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുടമ്പടിയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലും ഘടനയിലും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം പഞ്ചായത്തിന് യുക്തംപോലെ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം പുലർത്താതെ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച കരാറുകാരനെതിരെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ബിൽ തുക പൂർണ്ണമായി നൽകി ബാധ്യതയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(41/14.12.23) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിക്ക് ചെലവഴിച്ച 545703 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ യുക്തമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 സൂളകൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങി നൽകി- പാഴ്ചെലവ്

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി പ്രകാരം (പ്രോജക്ട് നം.913/22) 2011489/- രൂപ (Bill.No.22050252017400885886/09.12.2022) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവ്തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഡെസ്ക്(180*42.5*75cm)	3788
ബെഞ്ച്(180*30*45cm)	2949.75
GST (18%)	1212.79
ആകെ	7950.549
ഒട്ടാകെ (253*7950.549)	2011489

എന്നാൽ അതാത് സ്കൂളുകളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകർ നൽകിയ അപേക്ഷ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കാതെയാണ് പല സ്കൂളുകൾക്കും ബെഞ്ചു ഡെസ്കും വാങ്ങി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പല സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിലും അധികം ബെഞ്ചുകളും ഡെസ്കുകളും നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപോഴാണ് പദ്ധതിപ്രകാരം വീണ്ടും വാങ്ങി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. (സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഡി.ഡി.ഇ യ്ക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ) ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്കൂളിന്റെ പേര്	നിലവിലെ പഠിതാക്കളുടെ എണ്ണം	നിലവിലുള്ള ബെഞ്ച്/ഡെസ്ക്	വീണ്ടും വാങ്ങി നൽകിയ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും
1	ജി.എച്ച്.എസ്, പുറമറ്റം	131	118/105	10/10
2	ജി.എച്ച്.എസ്, നാരങ്ങാനം	159	60/50	25/25
3	ജി.എച്ച്.എസ്, കല്ലുപ്പാറ	88	30/30	10/10
4	ജി.എച്ച്.എസ്, കൂടൽ	292	70/70	5/5
5	ജി.എച്ച്.എസ്, നെടുമ്പ്രം	168	60/50	10/10

ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കാതെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങി നൽകി പദ്ധതിപണം ചെലവഴിച്ചതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. അധികമുള്ള ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ച് റിപ്‌പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനോടൊപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലേയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, നിലവിലുള്ള ബെഞ്ചുകളുടേയും ഡെസ്കുകളുടേയും എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്‌പോർട്ടും ക്രോഡീകരിച്ച് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ--
പദ്ധതി ചെലവ് കേവലം 36% മാത്രം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 31 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഫണ്ട്

വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ആകെ പദ്ധതി അടങ്കൽ 5,14,02,637/- രൂപ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 1,84,01,596/- രൂപ മാത്രമേ തൻവർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 9 പ്രോജക്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല (പട്ടിക കാണുക).

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ് തുക
1	876/23	വടക്കേടത്ത് കാവ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ വാങ്ങൽ	3,00,000	0
2	950/23	സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങൽ	63,91,500	0
3	959/23	ചിറ്റാർ സ്കൂളിന് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങൽ	21,29,800	0
4	960/23	കിഴക്കുംകര സ്കൂളിന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വാങ്ങൽ	4,25,000	0
5	961/23	സ്കൂളുകൾക്ക് നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മിഷനും ഡിസ്കോയറും വാങ്ങൽ	32,85,000	0
6	750/23	വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ജല പരിശോധന ലാബ്	84,80,000	0
7	892/23	വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങൽ	2,50,000	0
8	883/23	സ്കൂളുകൾക്ക് നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മിഷനും ഡിസ്കോയറും വാങ്ങൽ	5,00,000	0
9	471/23	കോഴഞ്ചേരി സ്കൂളിന് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	12,00,000	0
ആകെ			2,29,61,300	

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(19/11.12.2023)യ്ക്ക്, ടി പദ്ധതികൾ 23-24 ൽ സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്ത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപഡയറക്ടർ നൽകിയ മറുപടി. 7 പ്രോജക്ടുകളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനായി ഹഡ്കോയ്ക്ക് പണം മുൻകൂർ നൽകൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നൽകി തുക വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കി തുക ചെലവഴിക്കാതെ ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കിയത് നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും കുറച്ച തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതും (36%) ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാണ്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടി വീഴ്ചയ്ക്ക് വിശദീകരണം തേടേണ്ടതും ഉചിതമായ നടപടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം- അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രസ്സ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോജക്ട് നമ്പർ (517/23) പദ്ധതി പ്രകാരം 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകൾ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പഠനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ വകയിൽ 3,92,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രതിമാസം 4000 രൂപ നിരക്കിൽ 10 മാസത്തേക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു പദ്ധതി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിൻ പ്രകാരം ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ച് പഠിച്ച തിരുവല്ല ബാലികമഠം സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെയും ബില്ലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

മേൽ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിച്ച ആദ്യ അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരസ്യം

മുഖേന ലഭിച്ചവയാണ് മറ്റു അപേക്ഷകൾ. തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു. ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കിയതിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും സ്കൂളിൽ ബോഡിംഗിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ടി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ താമസ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല ടി 11 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേ ആവശ്യത്തിന് ധനസഹായം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കിയ കുട്ടികളുടെ 22-23 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ റിസൾട്ട് സ്കൂൾ അധികൃതർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വരും വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമസഭ/വാർഡ് വഴി പദ്ധതിയ്ക്കായി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-29 2.29 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്പാക്കി

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്ന 31 പദ്ധതികളിൽ താഴെ പറയുന്ന 9 എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു തുകയും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ് തുക
1	876/23	വടക്കേടത്ത് കാവ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ വാങ്ങൽ	3,00,000	0
2	950/23	സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങൽ	63,91,500	0
3	959/23	ചിറ്റാർ സ്കൂളിന് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും വാങ്ങൽ	21,29,800	0
4	960/23	കിഴക്കുംകര സ്കൂളിന് സൗണ്ട്സിസ്റ്റം വാങ്ങൽ	4,25,000	0
5	961/23	സ്കൂളുകൾക്ക് നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മിഷനും ഡിസ്ട്രോയറും വാങ്ങൽ	32,85,000	0
6	750/23	വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ജല പരിശോധന ലാബ്	84,80,000	0
7	892/23	വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങൽ	2,50,000	0
8	883/23	സ്കൂളുകൾക്ക് നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മിഷനും ഡിസ്ട്രോയറും വാങ്ങൽ	5,00,000	0
9	471/23	കോഴഞ്ചേരി സ്കൂളിന് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ	12,00,000	0
ആകെ			2,29,61,300	

പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും ചെലവഴിക്കാതെ ഫണ്ട് ലാപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞ് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(നം-19/16.12.2023) നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 മത്സ്യ വിത്ത് നിക്ഷേപിക്കൽ പദ്ധതി - ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലകളിലെ ഡാമുകളിലും റിസർവോയറുകളിലും മത്സ്യവിത്ത് നിക്ഷേപിക്കൽ (പ്രോജക്ട് നം. 511/23) എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 234400 രൂപ (ബിൽ നമ്പർ 742 തീയതി 07.02.2023)

പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖാ (സ.ഉ.കെ 115/2022തസ്വഭവ.തീയതി 28.05.2022 ഖണ്ഡിക 13 A.4 പ്രകാരം പട്ടികജാതി /പട്ടിക വർഗ്ഗ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ജലാശയങ്ങളിലാണ് മത്സ്യ വിത്തുകൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്.

പ്രോജക്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പെരുന്തേനരുവി , മണിയാർ ഡാം എന്നീ ഡാം റിയർവോയറുകളിലാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2. ജില്ലയിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർ ഇല്ലായെന്നും ഉള്ളവർ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതെന്നും 11.02.22-ലെ ഡി-73/21 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2022-23 വർഷത്തെ പ്രോജക്ടിന് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ഫീസിബിലിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

3. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലൂടെ മത്സ്യോൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിപണന സാധ്യതയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

4.പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആ വിഭാഗക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനായി വേണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകളിന്മേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.49/14.12.2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ട് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ച 234400 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-31 ലോ ടെൻഷൻ കണക്ഷനുകൾക്കായി അടവാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല

കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഹൈടെൻഷൻ കണക്ഷന് ഡെപ്പോസിറ്റായി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ട് നമ്പർ 230/23 പ്രകാരം 2022 ഏപ്രിൽ മാസം കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റായി 1400000 രൂപ (ചെക്ക് നം. 6925066 തീയതി 12.04.2022) തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടവാക്കിയിരുന്നു. 08/2022 മുതൽ ഹൈ ടെൻഷൻ കണക്ഷനിലുള്ള ബിൽ പ്രകാരമാണ് വൈദ്യുതി ബിൽ അടവാക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം അഞ്ച് കൺസ്യൂമർ നമ്പരിലുള്ള ലോ ടെൻഷൻ കണക്ഷനുകൾക്കാണ് മുൻപ് വൈദ്യുത ചാർജ് അടവാക്കിയിരുന്നത്. പ്രസ്തുത കണക്ഷനുകൾക്കായി അടവാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കൺസ്യൂമർ നമ്പർ	സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക
1146059001510	99578
1146055009958	182958
1146050015309	117376
1146056003825	20171
1146058018319	20000
ആകെ	440083

ഹൈ ടെൻഷൻ കണക്ഷൻ ലഭ്യമായതിനെത്തുടർന്ന് മേൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലോ ടെൻഷൻ കണക്ഷനുകൾക്കായി അടവാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ കെ എസ്സ് ഇ ബി യിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(നം.30 തീയതി 08.12.2023) നൽകിയതിന് തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത ബോർഡിന് 16.12.2023 തീയതിയിൽ നം.എ1-9009/23 പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്-പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം

കൈവരിക്കുന്നില്ല

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് നൽകൽ (പ്രോജക്ട് നം 547/23) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 07.02.2023 മുതൽ 15.03.2023 വരെ കാലയളവിൽ 64,00,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച് നൽകിയ 32 ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംഘം സെക്രട്ടറിയുടേയും ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീരവികസന ഓഫീസറുടേയും പേരിൽ തുടങ്ങിയ സംയുക്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക നൽകിയത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച വിവിധ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ, വിതരണ രജിസ്റ്ററുകൾ, വായ്പാത്തുക തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കർഷകർക്ക് പലിശരഹിത വായ്പയായി നൽകുന്ന 40,000 രൂപ, കർഷകർ സംഘത്തിന് നൽകുന്ന പാലിന്റെ വിലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ 500 രൂപ വീതം തിരികെ ഈടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 07.02.2023 മുതൽ 15.03.2023 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 8 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തിരിച്ചടവ് തുക ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് 3 ക്ഷീരസംഘങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് (തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി, ഇളങ്കൊള്ളൂർ, വെട്ടൂർ). കൂടാതെ 40,000 രൂപയിൽ അധികമായി തിരിച്ചടവ് നടന്ന 4 സംഘങ്ങൾ പുതിയതായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല (കോയിപ്രം, ആലുംതുരുത്തി, മണ്ണടി, ചന്ദനപ്പള്ളി). റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് സബ്സിഡിയോ ധനസഹായമോ അല്ല. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതും ഗ്രൂപ്പിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. തിരിച്ചടവ് തുക റിവോൾവ് ചെയ്ത് പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം പാലിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2. 32 ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ പഴകളും പടിഞ്ഞാറ്, അങ്ങാടിക്കൽ, ചരൽകുന്ന്, വള്ളിക്കോട് എന്നീ സംഘങ്ങൾ രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടി സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയതിന്റെയോ ടി തുക ഉപയോഗിച്ച് കറവപ്പശുക്കളെ വാങ്ങിയതിന്റെയോ വായ്പാത്തുക തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെയോ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 4 സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയ 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3. വായ്പ ലഭ്യമായവർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തുക പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. വായ്പാത്തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സംഘം ഭരണസമിതിയ്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ താഴെചേർക്കുന്ന ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലെ കർഷകർ വായ്പാത്തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയിട്ടും (രജിസ്റ്റർ, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ പ്രകാരം) തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	സംഘത്തിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താവ്	വായ്പാത്തുക തിരിച്ചടച്ച അവസാന തീയതി	അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	നെടുമൺ	200000	റെജി തോമസ്	18.04.23	35000
			ശാന്തമ്മ	16.09.23	34555
			മഞ്ചു	25.04.23	35000
			ബാലൻ	20.03.23	37876
			വർഗ്ഗീസ്	18.04.23	35120
2	അരയാഞ്ഞിലിമണ്ണ്	200000	സജി തോമസ്	24.04.23	38000
			വിനോദ് ജോസഫ്	24.04.23	38000
			ഫിലോമിന ജോൺ	24.04.23	38000

			ഗിരീഷ് കുമാർ	24.04.23	38000
			നാരായണപിള്ള	24.04.23	38000
3	ചിറ്റാർ	200000	സീമ പ്രസാദ്	08.05.23	40000
			സാമു മാത്യു	08.05.23	40000
			റനി ജോർജ്ജ്	08.05.23	40000
			പ്രസന്ന സുരേഷ്	20.05.23	40000
			സരസമ്മ	22.05.23	40000
4	മോതിരവയൽ	200000	അനില	16.05.23	37000
			ഷീലാ ദേവി	16.05.23	37000
			അനിൽകുമാർ	16.05.23	37000
			സുജിനി	16.05.23	37000
			ബിജു തോമസ്	16.05.23	37000
5	ഇടമൺ വാകത്താനം	200000	ജേക്കബ് മാത്യു	03.05.23	38000
			അന്നമ്മ മത്തായി	03.05.23	38000
			ശാന്താമണി	03.05.23	38000
			അനിത സോമനാഥൻ	03.05.23	38000
			സൗദ ചന്ദ്രൻ	03.05.23	38000
6	നെടുമൺകാവ്	200000	സി.ഡി.ജോസ്	16.08.23	32000
			രാധിക	16.08.23	32000
			വിനോദിനി	16.08.23	32000
			ജയശ്രീ	16.08.23	32000
7	ഏറത്ത്	200000	സുന്ദരേശൻ	08/23	30000
			ശ്രീകല	08/23	30000
			രമണി	08/23	30000
			സുധാകുമാരി	08/23	30000
			ഗീതാകുമാരി	08/23	30000
8	മുറിഞ്ഞകൽ	200000	രാജി എബ്രഹാം	11.09.23	34000
			ജയദീപ്	11.09.23	34000
			പ്രശാന്തൻ	11.09.23	34000
			സുരഭില	11.09.23	34000
			പ്രതാപൻ	11.09.23	34000
9	നീർവിളാകം	200000	06/2023-ന് ആണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ മുരളീധരൻ എം.ആർ. എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 08.11.23-ൽ ആണ് ആദ്യമായി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത്. ടിയാൻ 37000 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.		
10	ചെന്നീർക്കര നോർത്ത്	200000	വി.ജി. രാജമ്മ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 22.06.23-ന് ആണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ടിയാൾ നാളിതുവരെ 2000 രൂപ മാത്രമാണ് തിരിച്ചടച്ചത്.		

ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം, ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃത്യമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചടവ് നടത്താതിരുന്നത് കാരണം **14,65,551** രൂപയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘവും തമ്മിലുള്ള

കരാർ പ്രകാരം വായ്പത്തുക കൃത്യമായി തിരികെ ഈടാക്കേണ്ട ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിനും തിരിച്ചടവിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ട ചുമതല നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ട്. കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചതായി രേഖകളില്ല.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 33/11.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-33 മിൽസ് ഓൺ വീൽസ് പദ്ധതി-സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ബഹുവർഷ പദ്ധതിയാണ് മിൽസ് ഓൺ വീൽസ് (പ്രോജക്ട് നം. 759/23). തോട്ടപ്പഴശ്ശേരി, ഇരവിപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ, വീടുകളിൽ തനിച്ചായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചുനൽകുന്നതിന് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇരുപതു വാഹന സൗകര്യമുള്ളതും കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചതും 18-50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതുമായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം എന്ന നിലയിലാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തോട്ടപ്പഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ 3 വനിതകൾ വീതം അടങ്ങുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് (ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2) പദ്ധതിയ്ക്കായി സി.ഡി.എസ്-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി ഗ്രൂപ്പുകൾ തോട്ടപ്പഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്സുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചെലവ് 2,87,330 രൂപയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 1-ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നിരിക്കെ ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.
2. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററുമായി ഗ്രൂപ്പുകൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
3. ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ത്രീകൾ മാത്രമടങ്ങുന്ന സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ, വനിതകൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 2,87,330 രൂപയാണ് സബ്സിഡിയായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഗ്രൂപ്പിന് ചെലവായ തുക പൂർണ്ണമായി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുകയാണ് നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചെലവ് തുകയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.
4. വായ്പാ ബന്ധിതമായ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വായ്പ അനുവദിച്ചതിന്റെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വായ്പത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ആയതിന്റെയും രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 07/18.05.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി-പദ്ധതികൾ അനന്തമായി നീളുന്നു

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന 7 പദ്ധതികൾക്കാണ് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 5 പദ്ധതികൾ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികളാണ്. ടി പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് സ്പിൽ ഓവറായി വന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച വർഷം	ആകെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്	അവശേഷിക്കുന്നത്
---------------	----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------

341/23 (SO)	2018-19	44	42	2
340/23 (SO)	2018-19	32	30	2
343/23 (SO)	2019-20	32	31	1
342/23 (SO)	2019-20	81	79	2
737/23	2021-22	59	49	10
635/23	2022-23	39	23	16

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ വരെ സ്പിൽ ഓവറാക്കി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുകയാണ്. 5 മുതൽ 12 ക്ലസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് നിലവിൽ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സബ്സിഡി നൽകി വരുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നത് കാരണം, ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള അർഹത ഇല്ലാതാകുന്നതിന് കാരണമാകും. പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 കാർഷിക ഉൽപ്പാദക സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ-സബ്സിഡി

നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചു

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ രണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികൾക്ക് താഴെചേർക്കും പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് കാർഷിക ഉൽപ്പാദക കമ്പനികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ, SO 761/23	കാർഷികോൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണ യൂണിറ്റ്- കൊടുമൺ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് ധനസഹായം, SO 891/23
ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയത്	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) - 25,00,000	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) - 5,00,000
ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചത്	9,71,128 - Bill No. 01/15.03.23 9,98,500 - Bill No. 02/16.03.23 5,24,577 - Bill No. 04/21.03.23 ആകെ - 24,94,205	5,00,000 - Bill No. 03/21.03.23
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് കാർഷിക ഉൽപ്പാദക കമ്പനികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ (പ്രോജക്ട് നം. SO 761/23) ഭാഗമായി ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് 24,94,205 രൂപയും കാർഷികോൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ (പ്രോജക്ട് നം. SO 891/23) ഭാഗമായി കൊടുമൺ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് 5,00,000 രൂപയുമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി

ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2021-22, 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി 40,33,000 രൂപയുടേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷം 24,94,205 രൂപയുടേയും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയതിനനുസരിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ടാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉല്പാദനവും ഉല്പാദന ക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂല്യ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാമെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് കാർഷിക ഉൽപ്പാദക കമ്പനികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ (പ്രോജക്ട് നം. SO 761/23) ഭാഗമായി ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയ്ക്ക് 24,94,205 രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ഏത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

2. 14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം (സ.ഉ(കെ) നം.115/2022/LSGD; 28-05-2022) കാർഷിക കർമ്മ സേനകൾ, അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്ററുകൾ, ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി എന്നിവ നടത്തുന്ന വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട വാടക, ഉപകരണങ്ങൾ, ശീതികരണ സംഭരണ സംവിധാനം, വെള്ളക്കരം, വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആകെ തുകയുടെ 50% എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ധനസഹായമായി നൽകാം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ 100% സബ്സിഡിയോടെ ധനസഹായം അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

3. ഗ്രീൻ റാന്നി ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിയുടെ DPR (Detailed Project Report) പ്രകാരം 13.43 കോടി രൂപയുടെ വലിയ പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടമായി 2.92 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും 5.93 കോടി രൂപയുടെ യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 2.5-3 ഏക്കർ സ്ഥലം കമ്പനിയ്ക്കായി കണ്ടെത്തണമെന്നും 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടം പ്ലാന്റിനായും 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടം ഓഫീസ്, സ്റ്റോർ റൂം എന്നിവയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കണമെന്നും പദ്ധതി രേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും മറ്റു അനുരമതികളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടല്ല സബ്സിഡി അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

4. ഗ്രീൻ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കാർഷികോൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണ യൂണിറ്റിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് (24,94,205 രൂപ) വാങ്ങിയ യന്ത്രോപകരണങ്ങളും റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും പുതുശ്ശേരിമലയിൽ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതായും ബാക്കി പലതും യാതൊരു സംരക്ഷണവുമില്ലാതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായും റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധന പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് ടീം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

കൊടുമൺ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി

കൊടുമൺ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാക്കിംഗ് കവറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക ടി സ്ഥാപനം ഡിമാന്റ് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 5,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉല്പാദനവും ഉല്പാദന ക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂല്യ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാമെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാർഷികോൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ (പ്രോജക്ട് നം. SO 891/23) ഭാഗമായി കൊടുമൺ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് 5,00,000 രൂപയും ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ഏത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

2. കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാക്കിംഗ് കവറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുവദിച്ച 500000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് പാക്കിംഗ് കവറുകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. തുക പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ചതായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 38/13.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 തുടർസാക്ഷരതാ പദ്ധതി- കൃത്യമായ അവലോകനമില്ല.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ തുടർസാക്ഷരത പദ്ധതിയിൽ പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള 194 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനായി 3,58,900/-

രൂപയും (പ്രോജക്ട് നം 461/23), 150 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനായി 2,77,800/- രൂപയും (പ്രോജക്ട് നം 460/23) സാക്ഷരതമിഷൻ ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ സമർപ്പിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷരതാമിഷൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പഠിതാക്കളുടെ ഹാജർ, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ എണ്ണം, പരീക്ഷാഫലം തുടങ്ങിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗ്ഗരേഖയും പദ്ധതിയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(16/11.12.2023)യ്ക്ക്, പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന മറുപടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രസ്തുത ചെലവുകളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും അവലോകന റിപ്പോർട്ടും താമസംവിനാ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 സാനിറ്ററി നാപ്പിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ-ഇൻസിനേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ- ഭൂരിപക്ഷം സ്കൂളുകളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നാപ്പിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കൽ (പ്രോജക്ട് നം.469/23) പ്രകാരം 19 സ്കൂളുകളിൽ ടി സാധനങ്ങൾ HLL ൽ നിന്നും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ 12,48,214/- രൂപ (65695.46*19) 14/09/22 ൽ ടി സ്ഥാപനത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉപകരണം	യൂണിറ്റ് വില	ജി എസ് ടി (18%)	ആകെ യൂണിറ്റ് വില
ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്ററി വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ	22317	4017	26334
AVM മിനി ബാറ്ററി	1190	333.26	1523.26
HLL സാനിറ്ററി ഇൻസിനേറ്റർ	27490	4948.20	32438.20
Happy Days സാനിറ്ററി നാപ്പിൻ	5400		5400
ആകെ			65695.46

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഹാജരാക്കിയ സർവ്വേക്ക് രജിസ്റ്റർ പുറം 31,32,33 പ്രകാരം 19 സ്കൂളുകൾക്കും വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകളും ഇൻസിനേറ്ററുകളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 8 സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ രണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 11 സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ടി സ്കൂളുകളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരെ ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്കൂളിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, മാത്രൂർ	കറണ്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മെഷീനുകൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.
2	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, വടക്കേടത്തുകാവ്	മെഷീൻ നാളിതുവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.
3	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, നാരങ്ങാനം	വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ഇൻസിനേറ്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
4	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കോയിപ്രം	സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകിയ വെൻഡിംഗ് മെഷീനാണുള്ളത്. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇൻസിനേറ്റർ സിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ വയർ കരിഞ്ഞ് പോയി. നാളിതുവരെ സർവ്വീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
5	ജി.എച്ച്.എസ്, കുറ്റൂർ	വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ, ഇൻസിനേറ്റർ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

6	ജി.എച്ച്.എസ്, കൈപ്പറ്റൂർ	ഇൻസിനേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
7	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കലഞ്ഞൂർ	വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ, ഇൻസിനേറ്റർ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
8	ജി.എച്ച്.എസ്, കോഴഞ്ചേരി	പൂർണ്ണതോതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തതിനാൽ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
9	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അടൂർ	കറണ്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മെഷീനുകൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.
10	ജി.എച്ച്.എസ്, മാങ്കോട്	ഇൻസിനേറ്റർ കരിഞ്ഞ് പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
11	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കോന്നി	വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ, ഇൻസിനേറ്റർ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 7.4.6 പ്രകാരം വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ/ഇൻസിനേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന AMC തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിനായി പി.റ്റി.എയുമായി കരാർ വെയ്ക്കേണ്ടതായുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കരാർ ഉടമ്പടി പി.റ്റി.എയുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിച്ചതല്ലാതെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള യാതൊരുവിധ തുടർപരിശോധനയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മെഷീനും ഇൻസിനേറ്ററും സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രവർത്തനമല്ലാത്ത മെഷീനുകളുടെ ചെലവ് തുക നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.

1-38 ആസൂത്രണമില്ലാതെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഏറ്റെടുത്ത വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. റോഡുകൾക്ക് 6 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരം പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തതിനാലാണ് അവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളുടെയും വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണം
1	ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചുവിളപ്പടി പെരുന്തോക്കൽപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (S721/23)	15.10.22 ലെ 4(3)(8) നമ്പർ	റോഡിന് 5 മീറ്റർ മാത്രമേ വീതി ഉള്ളൂ
2	കവിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുനിലം മേച്ചേരിപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(S580/23)	14.11.2022 ലെ 2(1) നമ്പർ	റോഡിന് 4.5 മീറ്റർ വീതിയേ ഉള്ളൂ
3	മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തുണ്ടഴം-കാവുമ്പ്രം ചിങ്കളിത്തോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (S27/2023)	15.10.22 ലെ 4(3)(10) നമ്പർ	റോഡിന് 6 മീറ്റർ വീതി ഇല്ല
4	വിളയത്തമുറിയിൽ കോയിക്കലേത്ത്പടി ഇലവിനാമണ്ണിൽപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (S639/2023)	14.11.2022 ലെ 2(2) നമ്പർ	ഫീസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി

5	കളനട പഞ്ചായത്തിലെ പൈവഴി ആർ.ആർ.യു.പി.എസ് കാർത്തികപ്പള്ളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (S667/23)	14.11.22 ലെ 2(4) നമ്പർ	റോഡിന് 4.5 മീറ്റർ വീതിയേ ഉള്ളൂ
---	---	------------------------	--------------------------------

മേൽസൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിശദമായ സ്ഥലപരിശോധന നടത്താതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് അവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ക്രമനമ്പർ 4 പ്രകാരമുള്ള പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഫീസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. അപാകത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (24/6.12.2023)യ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് കർശന നടപടികൾക്കായി ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-39 ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന സ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ് - ഗുണനിലവാരം പാലിച്ചില്ല

കോയിപ്രം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് - ന് ഭൗതികസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരം പാലിച്ചില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും മോണിറ്ററിംഗിലും അനാസ്ഥയുണ്ടായി.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 500000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പദ്ധതി (S827/2022) ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്സസ്റോസ് ഷീറ്റ് മാറ്റി ഓട് (Mangalore Tilles) പാകൽ, തറ ടൈൽ പാകൽ, പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ. കോയിപ്രം ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കൺവീനറായും പി.റ്റി.എ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായും നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തി 20.7.2022 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ മൂല്യം 489247 രൂപയാണ് (BRN 211573/17.6.2022 238513; BRN 496896/27.3.2023 250734).

പ്രവൃത്തിസ്ഥലത്ത് 16.12.2023 ൽ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഭിത്തിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെയിന്റ് ഇളകിയ നിലയിലാണ്. ആവശ്യമായ ചരിവ് നൽകാതെ അശാസ്ത്രീയമായാണ് ഓട് പാകിയിട്ടുള്ളത്. മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളം ചോർന്ന് ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ സ്ഥിരമായി വെള്ളം കയറുന്നതായി എച്ച്.എം വിശദീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിനാലും പ്രവൃത്തിക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാകാത്തതിനാലും ആണ് ഇപ്രകാരം അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപാകം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (54/16.12.2023)യ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനറും ചെയർമാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരം പാലിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവുകൾ 489247 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-40 നിർമ്മല ഗ്രാമം പദ്ധതി - അച്ചടിച്ച ലഘു ലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിന് രേഖകളില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	നിർമ്മല ഗ്രാമം, നിർമ്മല നഗരം, നിർമ്മല ജില്ലാ സമഗ്ര ശുചിത്വ പദ്ധതി-പ്രിന്റിംഗ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ (332/23)
വകയിരുത്തിയ തുക	654900- വികസന ഫണ്ട്
ചെലവ് തുക	604900
ബിൽ നമ്പരും തീയതിയും	ബിൽ നം-42 തീയതി 07-02-2023
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

ജില്ലയെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ മുക്തമാക്കി മാറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശുചിത്വമിഷൻ അംഗീകരിച്ച സന്ദേശം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്. സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ലഘുലേഖയുടെ മൂന്നു ലക്ഷം കോപ്പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ അച്ചടിക്കാനും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് പ്രോജക്റ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.

പാലായിലുള്ള C- Apt (Kerala State Centre For Advanced Printing And Technology) എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലഘുലേഖയുടെ മൂന്നു

ലക്ഷം കോപ്പി അച്ചടിച്ചത്. ഇതിനായി സ്ഥാപനത്തിന് 601600 രൂപ നൽകി. ശുചിത്വമിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബാക്കി 3300 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അച്ചടിച്ച നോട്ടീസുകൾ സർവ്വോക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖകളില്ല. ഇവ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ആരാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നുള്ള കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.51/16-12-2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ചുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. അച്ചടിച്ച നോട്ടീസ് എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തിച്ചതായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത സംബന്ധമായ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നോട്ടീസ് അച്ചടിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 601600 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-41 80-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം - അധികമായി തുക ഡെപ്റ്റോസിറ്റ് ചെയ്തു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	80-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (559/22, 366/23)
വകയിരുത്തിയ തുക	150000- സി.എഫ്.സി
ചെലവ് തുക	104000
തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി	28-02-2023
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

കലണ്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 80-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിലെ കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണത്തിനായി പത്തനംതിട്ട ഭൂജല വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള 25-03-2022- ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ- GWD/434/2022/PTA പ്രകാരം 98000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- 87500 , ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ (12%)- 10500 ഉൾപ്പെടെ 98000 രൂപയുടേതായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ്. എന്നാൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം തുക അടവാക്കിയില്ല. തുക അടവാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി വാങ്ങി. പിന്നീട് 17-02-2023- ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ- GWD/434 /2022/PTA പ്രകാരം 105000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- 88135 , ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ (12%)- 15865 ഉൾപ്പെടെ 104000 രൂപയുടേതായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇത് പ്രകാരമാണ് തുക അടവാക്കിയത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ജി.എസ്.ടി കോമ്പൻസേഷൻ ഇനത്തിലാണ് 6000 രൂപ അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി യഥാസമയം തുക ഡെപ്റ്റോസിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് മൂലമാണ് ഇപ്രകാരം അധിക ചെലവുണ്ടായത്. അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.52/16-12-2023) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-42 കരാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടികളില്ല

മുൻവർഷങ്ങളിൽ കരാർ നൽകിയ റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 ലെ വാർഷികപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ, ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പച്ചക്കണ്ണിൻചിറ -കുഴിക്കാല റോഡ് കലക്ട്, ടാറിംഗ്, ഇന്റർലോക്ക് നിർമ്മാണം (S1342/20,S261/21) എന്ന പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ശ്രീ അനൂപ് ജി, താമരയുത്ത് വീട്, മന്നം നഗർ, പന്തളം എന്ന കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 31.5.22 ലെ 3(4)(11) നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നും, കരാറുകാരന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്റ്റോസിറ്റ് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ആരാഞ്ഞത് 6.12.2023 ൽ 23 ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയോ രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

കടപ്ര, നിരണം പഞ്ചായത്തുകളിൽക്കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന മുതലപ്പഴപ്പടി- എസ്.ബി.റ്റി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്, എസ്.ബി.റ്റി ജംഗ്ഷൻ - മുത്തങ്കേരി ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് എന്നിവയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത മുതലപ്പഴപ്പടി - എസ്.ബി.റ്റി ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 25.6.22 ലെ IV(5) നമ്പർ ആയി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 6.12.2023 ൽ 23 ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയോ രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കരാർ ചമച്ച് നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞും കരാറുകാരൻ സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാതിരുന്നത് കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതും, കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക്

ടെണ്ടർ നടപടികളിൽനിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്ന് കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2116.1 പ്രകാരം സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതനുസരിച്ച് യാതൊരു തുടർനടപടികളും സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

അപാകം സംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടിക്കായി ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു.

1-43 ജില്ലാതല ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിനും സ്കൂൾതല ഡെസ്കിനും ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കൽ (പ്രോജക്ട് നമ്പർഎസ്.0731/23)-പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ജില്ലാ വനിതാവികസന ഓഫീസർ
അടങ്കൽ	762380 (വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ് വിവരങ്ങൾ	ബിൽ നമ്പർ. 1/30.3.2023-493037/-
	“ 2/30.3.2023-139120/-
	“ 3/30.3.2023-120651/-

ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ, സ്കൂളുകളിലെ ജെൻഡർ ഡെസ്ക് എന്നിവക്ക് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി തൻവർഷം 752808 ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ പരിശോധനയിൽ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അപാകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

- 1) ജില്ലയിലെ 42 സ്കൂളുകളിലെ ജെൻഡർ ഡെസ്കുകളിലേക്കും സിഡ്കോ-യിൽ നിന്നും 1 മേശയും 1 കസേരയും വീതം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആസ്സി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
- 2) ജില്ലാതല ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിലെ കൗൺസിലർക്ക് മാസം 17000 രൂപ നിരക്കിൽ വേതനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് (14.02.2023 മുതൽ 31.03.2023 വരെ). എന്നാൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നോ ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളോ ഫയലിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.
- 3) ജില്ലയിലെ 47 സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ ഡെസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച്, പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ ഡെസ്കിന് മറ്റൊരു സൈൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 139120 രൂപ ഇൻഡിസൈൻ, പത്തനംതിട്ട എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജെൻഡർ ഡെസ്ക് ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നോ സൈൻ ബോർഡ് ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നോ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും തന്നെ പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ ഇല്ല.
- 4) ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിലേക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനായി 52273 രൂപ (ആർട്കോ-ALP.789/22.3.2023) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥാപനം ആയത് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഇല്ല. കൂടാതെ ഇത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്സി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കൃത്യമായ ചെലവുരേഖകളുടേയും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അഭാവത്തിൽ പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ച 752808 ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-44 വികസന ഫണ്ട്/ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമല്ല- നഷ്ടമായത് 29.2 കോടി രൂപ

വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി വിനിയോഗിക്കാത്തത് മൂലം തൻ വർഷം ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ 291923939 രൂപ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 15.07.2021ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.79/2021/ധന പ്രകാരം 2021-22 മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ട് 80 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ചെലവഴിക്കാത്ത പക്ഷം അനുവദിച്ച തുകയുടെ 20 ശതമാനം വരെ മാത്രമെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുവാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ, എസ്.സി.എസ്.പി/ടി.എസ്.പി ഫണ്ടുകളിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുകയിൽ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന 20 ശതമാനം കിഴിച്ചുള്ള തുക (ഷോർട്ട് ഫാൾ) അടുത്ത വർഷത്തെ പൊതുവിഭാഗ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നീക്കപോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2022-23 വർഷം മുൻ വർഷത്തെ ക്യാരി ഓവർ വിഹിതം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 2022-23 വർഷത്തെ ക്യാരി ഓവർ വിഹിതവും നാളിതുവരെ

അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക ലാഭമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. സമയബന്ധിതമായി ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാത്തതിനാൽ 2022-23 വർഷം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട തുകകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റിനം	ആകെ വരവ്	ചെലവ്	ചെലവ് ശതമാനം	ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	211533000	178404001	84.3	33128999
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	127901000	91330569	71.4	36570431
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	5411000	4788333	88.5	622667
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	415424000	198077875	47.7	217346125
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	85359000	42801283	50.1	4255717
ആകെ				291923939

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വലിയ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു.

1-45 കൊടുമൺ റൈസ് മിൽ- റ്റി.ഡി.എസ്. കുറവ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ കരാർ സ്ഥാപനത്തിന് അധികം തുക നൽകി

ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ സേവനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയതിന്റെ കരാർ തുക/ഇൻവോയ്സ് തുക 2.5 ലക്ഷം രൂപയിലധികരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ടി ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി.എസ് കുറവ് ചെയ്ത് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന വാങ്ങലുകൾക്ക് IGST ആയിട്ടാണ് 2% കുറവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻവോയ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ ടാക്സ് ഒഴിച്ചുള്ള തുകയ്ക്കാണ് ഇപ്രകാരം ടി.ഡി.എസ് കുറവ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ **Income Tax Act 1961 Section 194 (C)** പ്രകാരം 2% ഇൻകം ടാക്സ് കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

Contract Pertaining To Supply Of Machinery And Plant And Also For Erection And Commissioning By The Firm

Deduction Of 2% Income Tax Under Section 194(c) Of Income Tax Act 1961 In Addition To The Service Tax

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കരിച്ച കൊടുമൺ റൈസ് മിൽ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ(567/23) ഭാഗമായി റൈസ് മില്ലിനാവശ്യമായ മെഷീനുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി Veado Machinery Pvt Ltd, വെല്ലൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. 4255555 രൂപയായിരുന്നു കരാർ തുക. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന് ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകിയപ്പോൾ ഐ.ജി.എസ്.ടി, ഇൻകം ടാക്സ് എന്നിവ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും (TDS) കുറവ് ചെയ്തില്ല. ഇതുമൂലം കരാർ സ്ഥാപനത്തിന് 68604 രൂപ അധികം നൽകുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്.

ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ്	ടാക്സ് ഒഴികെയുള്ള	ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന	ബിൽ തുകയിൽ നിന്നും കുറവ് ആകെ
-----------------	-------------------	--	------------------------------

നം/തീയതി	ബിൽതുക	ഐ.ജി.എസ്.റ്റി(റ്റി.ഡി.എസ്.)	ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ്(റ്റി.ഡി.എസ്.)	
112/24.03.2023	705000	14100	14100	28200
113/24.03.23	715000	14300	14300	28600
111/24.04.23	295124(limit)	5902	5902	11804
				68604

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(64/20.12.23) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 68604 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ട തുക പൂർണ്ണമായും നൽകിയിട്ടില്ല. മെഷീനറി പൂർണ്ണമായും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തിയിട്ടുമില്ല. അധികം നൽകിയ തുക നൽകാനുള്ള തുകയിൽ ക്രമീകരിച്ച് വിശദാംശം രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-46 കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെയും, വാഹനങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി- പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ

2018-19-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെയും, വാഹനങ്ങളുടെയും മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിന് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 700000 രൂപ വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് (പ്രോ.നം.692/23).പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചതിലും നിർവ്വഹണത്തിലുമുണ്ടായ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ആസ്തികളുടെ മെയിന്റനൻസിന് വികസന ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തികളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി പൊതു ആവശ്യഗ്രാന്റും റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റും ലഭ്യമായിരിക്കേ വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഉചിതമായില്ല. വികസന ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാഹനങ്ങളുടേയും യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടേയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്ക് 450374 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ നം.,	തീയതി	തുക	ചെലവിന്റെ വിവരം	റിമാർക്സ്
9692	10.11.22	210730	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലെ യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതിന്റെ ചെലവ്	ഓരോ മെഷീനും ഏതെല്ലാം പാർട്സുകൾ ആവശ്യമാണെന്നതിനുള്ള മെക്കാനിക്കിന്റെ അപേക്ഷ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ (കൃഷി) എസൻഷ്യലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ

				ലഭ്യമായില്ല
3374	24.01.23	29645	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലെ 'ട്രാക്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതിന്റെ ചെലവ്'	-ടി-
1688	23.02.23	149778	കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി (ഏത് ഉപകരണങ്ങളുടെ - കുട്ടനാട് പാക്കേജ്, പാടശേഖര സമിതി, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ - ഉപകരണങ്ങളാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.	-ടി-
2387	09.03.23	60221	കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇൻഷുറൻസ് ഒടുക്കൽ(21951/)	-ടി-
ആകെ		450374		

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണാനുമതി വാങ്ങാതെയും, കൃഷി അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ അനിവാര്യതാ സാക്ഷ്യപത്രം (Essentiality Certificate) ലഭ്യമാക്കാതെയുമാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വർഷത്തേക്കാവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സ്പെയർ പാർട്ട്സുകളുടെയും ആവശ്യകത നിർണ്ണയിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് വാങ്ങുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സാധനങ്ങൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴായി വാങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു. വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിയ്ക്ക് വിധേയമായി ക്ഷമതയുള്ള അധികാരികളിൽനിന്നും അനുമതി വാങ്ങിയതിനുശേഷമായിരിക്കണം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ. എന്നാൽ വകുപ്പ് അധികാരികളിൽനിന്നും ആവശ്യമായ അനുമതി തേടാതെയും, പർച്ചേസുകൾക്ക് പർച്ചേസ്/പ്രോക്യൂർമെന്റ് മാനുവലിലെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

3) ഇൻഷുറൻസ് തുക ഒടുക്കുന്നതിന് വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു

വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക ഒടുക്കുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള ഉൾപ്പടെയുള്ള ആവർത്തന ചെലവുകൾക്ക് തനത് ഫണ്ട് ലഭ്യമായിരിക്കേ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഈ ചെലവ് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകി. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാഹനത്തിന്റെ വിശദാംശം	ഒടുക്കിയ തുക	ബിൽ റഫറൻസ് നം./തീയതി
ട്രാക്ടർ, KL01BC9644, KL01BD4251	14634	322387/09.03.2023
ട്രാക്ടർ, KL26A 7146	7317	322387/09.03.2023

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(64/20.12.23) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൻമേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-47 കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ വാടക വരവും മെയിന്റനൻസ് ചെലവും പൊതുത്തപ്തപ്പെടുത്തില്ല

ജില്ലയിൽ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിനോട് അനുബന്ധമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ മിതമായ വാടകയ്ക്ക് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയമാവലി പ്രകാരം വാടകയിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽനിന്നും യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ വാടക വരവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല. 2022-23 വർഷം കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക ഇനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് 67300 രൂപയാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് ഇനത്തിൽ 2022-23 വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 450374 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ഇതു കൂടാതെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 39727 രൂപയും (6925080/12.05.2022) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിന്റനൻസിനായി വൻ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിലെ മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

Sl. No.	Machinery	Number	Rent	2022-23 വർഷത്തെ വാടക വരവ്	റിമാർക്സ്
1.	Tractor	13	150/h	16050	പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് 2 എണ്ണം
2.	Power Tiller	17	300/day	39500	പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് 7 എണ്ണം
3.	Garden Tiller	1	300/day		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
4.	Brush Cutter	3	300/day		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
5.	Transplanter	1	500/day		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
6.	Nursery Raisor	1	300/day		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
7.	Power Reaper	3	300/day	300	പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് 1 എണ്ണം
8.	Power Thresher	1	300/day	7500	പ്രവർത്തന ക്ഷമം
9.	Coconut Climber	3	50/day	200	പ്രവർത്തന ക്ഷമം
10.	Cultivator	5	50/hr	3250	പ്രവർത്തന ക്ഷമം
11.	Rotovator	3	500/day		പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ല
12.	Lorry	1	25/km Min. ₹500	500	പ്രവർത്തനക്ഷമം
13.	Baler	3	150/h		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
14.	Mist Blower	1	300/day		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
15.	Nursery Mat	1750	2/season		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
16.	Sub Soiler	1	50/h		പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
17.	Seed Drum	1			വിശദാംശം ലഭിച്ചില്ല
18.	Cage Weel				വിശദാംശം ലഭിച്ചില്ല
19.	Power Washer	1			പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
20.	Post Hole Digger	1			വിശദാംശം ലഭിച്ചില്ല
21.	Bund Former	1			വിശദാംശം ലഭിച്ചില്ല
	Total			67300	

കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക വരവ് കുറയുന്നു

2015-16 വർഷം മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക വരവ് പരിശോധിച്ചതിൽ വലിയ തോതിൽ കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടു. 2010-11-ലാണ് നിലവിലുള്ള വാടക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമാവലി പ്രകാരം വാടക കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത്ര പ്രചാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നില്ല. വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ വാടക വരവിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
522361	197630	726935	395100	481625	115075	97200	67300

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (63/20.12.22) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-48 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു

ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലും പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമഘട്ടത്തിലോ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി മൂല്യം	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി
1	ഇളകൊള്ളൂർ ക്ഷേത്രം- പള്ളിപ്പടിറോഡ് - വാർഡ് 5- പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് S233/22- അടങ്കൽ 2500000	2099689	25.6.2022	24.8.2022	3.2.2023
2	ചേന്നാട്ട്പടി - കൊട്ടാരത്തറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് S164/23 (20 ലക്ഷം)	1767331	4.2.2023	29.12.2023	3.2.2023
3	മുട്ടമൺ ബോംബ് റോഡ് -തത്തക്കുഴി റോഡ് റീടാറിംഗ്, സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, ഓട നിർമ്മാണം - കോയിപ്രം പഞ്ചായത്ത് (S229/23) അടങ്കൽ - 20 ലക്ഷം	1527168	11.3.2022	10.2.2022	18.3.2022
4	മണലേൽപ്പടി മുപ്രമൺ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത്) S101/23 അടങ്കൽ - 20 ലക്ഷം	1791290	20.3.2023	15.3.2022	3.3.2023
5	തുമ്പമൺ നോർത്ത് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം S248/23 അടങ്കൽ - 1359558	1183321	25.10.2022	28.2.2023	24.4.2023
6	തേക്കുതോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് സ്കൂൾ പെയ്മെന്റിംഗ്, ഗേറ്റ് നിർമ്മാണം S148/2023 അടങ്കൽ 1000000		30.12.2022	28.2.2022	25.11.2022

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമോ നിർവ്വഹണത്തിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമോ സമർപ്പിക്കുന്ന റിവൈസ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നും, അംഗീകരിയ്ക്കുപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ ഉണ്ടാവുന്നപക്ഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിനോ പുരോഗമിയ്ക്കുന്നതിനോ കാത്തിരിക്കാതെ ഉടൻതന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് അംഗീകാരം വാങ്ങണമെന്നും 19.4.2022 ലെ ജി.ഓ(എം.എസ്) 84/2022 നമ്പരായി നൽകിയ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, പല പ്രവൃത്തികളും

പൂർത്തീകരിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയത് എന്നത് ഗൗരവതരമായ അപാകമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഭരണതല നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-49 ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകി

പ്രോജക്ട് നം. 541/23

കരാറുകാരൻ - ശ്രീ ശിവഗോപാൽ എം.ജി.

അടങ്കൽ - 1440000

കരാർ നം. 194/22-23/AEE/LSGD/PTA, Dt. 04.03.2023

ചെലവ് - 1188500

ബിൽ നം. 1900/ 28-03-2023 – ₹860460, 2031/ 31-03-2023 – ₹328040

2022-23-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഏകദേശപദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാറയ്ക്കൽ കൊല്ലംപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മാനുവൽ പ്രകാരമുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാത്ത കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകി.

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 1440000 രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. റോഡിന്റെ 314.8 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ 1:2:4 അനുപാതത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ 17.37% കുറഞ്ഞ നിരക്ക് (1007203) രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ ശിവഗോപാൽ എം.ജി. എന്നയാളാണ് കരാറെടുത്തത്. ടിയാൻ 04.03.2023-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും, 22.03.2023-ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ 1188500 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിച്ച ഏകദേശപദ്ധതി എൽ.എസ്.ജി.ഡി. സെക്ഷൻ അസി. എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പരിശോധനാ ഫലം കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് കരാറുടമ്പടിയിൽ നിഷ്കർഷിച്ച രൂപത്തിലും ഘടനയിലുമാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താതെ കരാറുകാരന് ബിൽ തുക നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.47/14.12.2023) ബന്ധപ്പെട്ടവർ മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. **ചെലവ് തുക ₹1188500 ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.** പ്രവൃത്തിയുടെ സാമ്പിൾ ഒരു അംഗീകൃത ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ പരിശോധിച്ചിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

1-50 തേക്കത്തോട് എച്ച്.എസ്.എസ് പെയിന്റിംഗ്, ഗേറ്റ് നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരണത്തിന് ദീർഘകാലം എടുത്തു

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തേക്കത്തോട് എച്ച്.എസ്.എസ് പെയിന്റിംഗിനും ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വലിയ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. ഡി.എസ്.ആർ 2016 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്നും കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം കുറവ് ചെയ്തതിൽ ഉണ്ടായ പിഴക്ക് അധികപ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് ഇടയാക്കി.

തേക്കത്തോട് എച്ച്.എസ്.എസ് പെയിന്റിംഗിനും ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പദ്ധതിയ്ക്ക് (പ്രോജക്ട് നമ്പർ S491/2020, S202/21, S447/22, S148/23) 10 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ കൺവീനറായും പി.റ്റി.എ. പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായും രൂപീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുമായി പ്രവൃത്തിക്ക് 18.3.2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണകാലയളവ് ഒരു വർഷം എന്നാണ് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് 18.3.2021-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിൽ കൊവിഡ് ആയിരുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, 31.7.2021 ലെ ജി.ഓ(ആർ.റ്റി) 1444/2021 നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6 മാസം കൂടി കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് 18.9.2021 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നെയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് 30.12.2022 ൽ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത്. പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യം 871201 രൂപയാണ് (BRN 1272683/ 1.3.2023).

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ Flooring With Ceramic Floor Tiles ആയിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആയത് ഒഴിവാക്കി Vitrified Floor Tiles എന്നയിനം ഉൾപ്പെടുത്തിയും, Providing And Fixing Glazed Shutters For Doors ന് പകരം Panned Doors And Windows In Wood Work എന്നയിനം ഉൾപ്പെടുത്തിയും 25.11.2022 ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങി. ടൈലിന്റെയും കതകുകളുടെയും ജനലിന്റെയും തരം മാറ്റുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് ഉതകുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയത് സുതാര്യത ഇല്ലാത്തതും ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്തതുമായ നടപടിയാണ്. പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യാതെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ ഗുണഭോക്തൃസമിതിയിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി വിലയിരുത്തുന്നു. **ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ കരാർ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ പലതും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി.**

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ ആയ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിവിധ സമയങ്ങളിലായി അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് 18.12.2022 ൽ കൺവീനർ അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 18.12.2022 മുതൽ 17.3.2023 വരെയായി കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച്, 16.2.2023 ൽ 284(2)/19-20/AEE/LSGD/PTA ആയി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 16.2.2023 ൽ മാത്രം സപ്ലൈമെന്റ് എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന അളവ് എടുത്ത തീയതി 30.12.2022 എന്ന് എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സുതാര്യമല്ല.

Contractors Profit ഇനത്തിൽ 10 % വും Overhead Charge ആയി 5%-വും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിരക്കാണ് 2016 DSR പ്രകാരമുള്ള ടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ CP യ്ക്ക് അർഹതയില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് 10 % തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 7.5 % മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അധികപ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൺവീനർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം	871201
(-) 7.5% From CP+OH	
871201* 100/107.5	810420
കൂട്ടുക 1% CWWF	8104
	818524
(-)IT 2% 16208	
(-)CWWF 8104	
കൺവീനർക്ക് നൽകിയ തുക	794212

ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർക്ക് പ്രതിഫലം കണക്കാക്കി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് ചുവടെ പറയുംപ്രകാരമാണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം	871201
(-) 10% From CP+OH	
871201* 100/110	792001
കൂട്ടുക 1% CWWF	7920
	799921
(-)IT 2% 15998	
(-)CWWF 7920	
കൺവീനർക്ക് നൽകിയ തുക	776003

കൺവീനർക്ക് അർഹമായതിനേക്കാൾ 18209 രൂപ (794212 - 776003) പ്രതിഫലം നൽകി. മേൽവിഷയം സംബന്ധിച്ച് -ാം നമ്പരായി നൽകിയ 22.12.2023-ൽ 66-ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിയ്ക്കുന്നു. തുക ബിൽ മാറി നൽകിയ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിനിർവ്വഹണത്തിൽ മേൽസൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഉണ്ടായ അപാകങ്ങളിന്മേൽ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-51 പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് അർഹത പരിശോധിക്കാതെ**ജി.എസ്.റ്റി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചു**

ഓഡിറ്റ് വർഷം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ വാർഷിക ടേബിൾ 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ അവർക്ക് ജി.എസ്.റ്റി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചു.

9.3.2022-ലെ ഡി.എ1/132/2018/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികളുടെ വാർഷിക ടേബിൾ 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാകുന്ന പക്ഷം ജി.എസ്.റ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതും നികുതി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ മുഖേന ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജി.എസ്.റ്റി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽസർക്കുലർ പ്രകാരം സാമ്പത്തികവർഷം പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടായെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാതെയാണ് ജി.എസ്.റ്റി. കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	പ്രവൃത്തി മൂല്യം	ജി.എസ്.റ്റി കോമ്പൻസേഷൻ നൽകിയത്	ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ജി.എസ്.റ്റി ക് വകയിരുത്തിയ തുക
1	47/23 - കോയിപ്രം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ അടങ്കൽ - 1500000	പ്രിൻസിപ്പൽ, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോയിപ്രം	16.8.2022	1345409	161449	BRN 879035/ 8.12.2022	71394
2	207/23 - ചിറ്റാർ ഹൈസ്കൂൾ മെയിന്റനൻസ് അടങ്കൽ - 500000	എച്ച്.എം, ജി.എച്ച്.എസ് ചിറ്റാർ	04.03.2022	441844	53021	BRN 153044/ 31.5.22	23790
3	827/22 - കോയിപ്രം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവും അടങ്കൽ - 500000	എച്ച്.എം, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് കോയിപ്രം	20.07.2022	489247	63255	BRN 496896/ 27.3.2023 250734 BRN 211573/ 17.6.2022 238513	23786
4	302/23 - കൂടൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് -ൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം അടങ്കൽ - 1000000	പ്രിൻസിപ്പൽ, ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, മുറിഞ്ഞകൽ	15.11.2022	727495	130949	BRN 369638/ 16.3.2023	47596
5	217/23 - കടുമിൻചിറ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മെയിന്റനൻസ് (നാറാണമുഴി) അടങ്കൽ - 1500000	പ്രിൻസിപ്പൽ, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കടുമിൻചിറ	15.07.2022	1327018	159242	BRN 695229/ 27.10.22	71352
6	796/22 - കടുമിൻചിറ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ് (നാറാണമുഴി) അടങ്കൽ - 1000000	എച്ച്.എം, ഗവ. എച്ച്.എസ്, കടുമിൻചിറ		882901	105948	BRN 711683/ 29.10.2022	47616
	ആകെ						285534

അപാകം സംബന്ധിച്ച് 14.12.2023 ൽ 39 ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽസൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾക്ക് ബിൽതുക നൽകിയ വർഷം 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടായെന്ന് പരിശോധിച്ച് അർഹരാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ ജി.എസ്.റ്റി കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ടി പ്രവൃത്തികളുടെ കൺവീനർമാർ GST ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-52 എലിമുള്ളുംപാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് അധിക ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം - പ്രവൃത്തി**ഇഴയുന്നു - അധികപ്രതിഫലം നൽകി**

കോന്നി ഡിവിഷനിലെ എലിമുളളുംപ്ലാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസി-ന് അധിക ക്ലാസ്സും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയി 20 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി പദ്ധതി (S1087/19) അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. 2016 DSR പ്രകാരം 20 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റിന് 27.9.2018-ൽ സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ ആയ എച്ച്.എം 9.11.2018 ൽ 146/2018-19/AEE/LSGD/PTA നമ്പരായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

2006-07-ൽ എസ്.എസ്.എ. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടി സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിച്ച അടിത്തറ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് വാല്യവേഷൻ എടുത്ത് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് 15.5.2019 ൽ സെക്രട്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. വാല്യവേഷൻ എടുത്ത് നൽകുന്നതിന് 22.5.2019 ൽ തണ്ണീത്തോട് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാല്യവേഷൻ എടുത്ത് നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

27.9.2018-ലെ കരാർ പ്രകാരം 6 മാസം ആയിരുന്നു പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അടിത്തറ പൊളിച്ച് മാറ്റി 24.1.2020-ൽ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തിസ്ഥലം എച്ച്.എം.- ന് കൈമാറിയത് എന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. 7.12.2022-ൽ 772907 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ആദ്യ പാർട്ട് ബിൽ മാറി (ചെക്ക് നമ്പർ 858829/13.3.2023). ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച അടിത്തറ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, പുതുതായി ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി വലിയ കാലവിളംബം വരുത്തിയിട്ടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും യഥാക്രമം ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായതായി വിലയിരുത്തുന്നു. **പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഭരണതലനടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.**

കൺവീനർക്ക് പ്രതിഫലത്തുക കണക്കാക്കി നൽകിയത് ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം	772907
(-) 7.5 % From CP+OH	
772907* 100/107.5	718983
കൂട്ടുക 1% CWWF	7190
കറയ്ക്കുക	
IT 2% 14380	
CWWF 7190	
Retention 17975	
Fine 1% 20000	
കൺവീനർക്ക് നൽകിയത്	666628

കൺവീനർക്ക് അർഹമായതിലും അധികം പ്രതിഫലത്തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2112.1 , തദ്ദേശസ്വയംഭരണ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.8.2018 ലെ എ.സി2/223/15 തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴ ആദ്യത്തെ തവണ 1 ശതമാനം നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള തവണ 2 % നിരക്കിലും എന്ന ക്രമത്തിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഫൈൻ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തീകരണകാലയളവിന്റെ 50 % ആണ് ആകെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നത്. ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിന്റെ 3 % ആകെ ഫൈൻ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 1 % ഫൈൻ മാത്രമാണ് പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽവിഷയം സംബന്ധിച്ച് 11.12.2023 ൽ 33-ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ തുകയിൽ നിന്ന് 3 % ഫൈൻ കുറവ് ചെയ്ത് പ്രതിഫലം കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) Contractors Profit ഇനത്തിൽ 10 % വും Overhead Charge ആയി 5% വും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിരക്കാണ് 2016 DSR പ്രകാരമുള്ള ടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ CP യ്ക്ക് അർഹതയില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് 10 % തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 7.5 % മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അധികപ്രതിഫലം

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം	772907
(-) 10% From CP+OH	
772907* 100/110	702643
കൂട്ടുക 1% CWWF	7026
	709669
(-)IT 2% 14193	
(-)CWWF 7026	
(-)Retention 17975	
(-)Fine 1% 20000	
കൺവീനർക്ക് നൽകേണ്ടത്	650475

കൺവീനർക്ക് അർഹമായതിനേക്കാൾ 16153രൂപ (666628 - 650475) പ്രതിഫലം നൽകി. മേൽവിഷയം സംബന്ധിച്ച് 33-ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക ബിൽ മാറി നൽകിയ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-53 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടിന് ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ട് പിൻവലിച്ചു

എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം എന്ന പ്രോജക്ട് 2018-19 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ പാർട്ട് ബിൽ 2022-23 വർഷം നൽകിയത് ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്(858829/13.03.23).

133	എലിമുളളം പ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2022-2023	2000000	726173
-----	---	-----------	---------	--------

എസ്.എസ്.എ. അക്കൗണ്ടിൽ 6123622 രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്.എസ്.എ. ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ടിൽ നിന്നും തെറ്റായി തുക പിൻവലിച്ചതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് വിശദാംശം രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-54 സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി- നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നത് 40.21 ലക്ഷം രൂപ

സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം പദ്ധതിയ്ക്കായി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, പത്തനംതിട്ട ശാഖയിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ 4020765 രൂപ നിഷ്ക്രിയമായി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2017-18 വർഷം മുതൽ നാളിതുവരെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടില്ല. നിർമ്മൽ പുരസ്കാരമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടിയ തുക ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നത്. ശുചിത്വ മേഖലയിൽ ഖരമാലിന്യ ശേഖരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നിർമ്മല ഗ്രാമം, നിർമ്മല ജില്ല എന്ന പേരിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തുക കൂടി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയം തുടർനടപടികൾക്കായി ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-55 എസ്.എസ്.എ- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നത് 61.2 ലക്ഷം രൂപ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഹൈസ്കൂളുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും അഡീഷണൽ ക്ലാസ്റും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സർവശിഷ്യ അഭിയാൻ (SSA) പദ്ധതി പ്രകാരം 2006-07 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനുവദിച്ച 6123622 രൂപ പദ്ധതിയ്ക്കായി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്

പത്തനംതിട്ട ശാഖയിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നു. 2018-19 വർഷത്തിനു ശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2017-18 വർഷം മുതൽ പലിശ വരുമാനം മാത്രം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ എസ്.എസ്.എ. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്റൂം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം എന്ന പ്രോജക്ട് 2018-19 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ചതാണെങ്കിലും നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2022-23 വർഷം പ്രോജക്ടിന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് ബിൽ അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും എസ്.എസ്.എ. ഫണ്ടിന് പകരം ആർ.എം.എസ്.എ. ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക തെറ്റായി പിൻവലിച്ചത്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനറായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്റൂം നിർമ്മാണം. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വർഷം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
1087	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2018-2019	2000000	0
989	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2019-2020	2000000	0
754	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2020-2021	2000000	0
505	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2021-2022	2000000	0
133	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം-ആദ്യ പാർട്ട് ബിൽ	2022-2023	2000000	726173
554	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്സ്.എസ്സ്.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സ് മുറി നിർമ്മാണം	2023-2024	1273827	0

ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിച്ച ഫണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത് അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു.

1-56 രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ -ഫണ്ട് ലഭ്യമായി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെലവ് 61% മാത്രം

സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും, സ്കൂളുകൾക്ക് ലബോറട്ടറി, ലൈബ്രറി, ആർട്ട് & ക്രാഫ്റ്റ് റൂം, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം മുതലായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (ആർ.എം.എസ്.എ) പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ആർ.എം.എസ്.എ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 2017-18 മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലഭിച്ച ഫണ്ടും അവയുടെ വിനിയോഗ വിവരവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വരവ്	പലിശ	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
2017-18	29869100	227454	30096554	--	
2018-19	46035	1178460	1224495	1760645	
2019-20	--	1143616	1143616	6625969	

2020-21	--	1029068	1029068	4534943	
2021-22	--	606327	606327	4568743	
2022-23	-	46873	468173	726173	
ആകെ	29915135	4653098	34568233	18216473	16351760

2017-18 വർഷം ലഭിച്ച ഫണ്ടിൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ 1.66 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി തല പരീക്ഷകളിൽ ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ലഭിച്ച ഫണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ആയത് അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾക്കായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-57 ആർ.എം.എസ്.എ. -പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല

രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം 2017-18 വർഷം മുതൽ ആവിഷ്കരിച്ച മിക്ക പ്രോജക്ടുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അഞ്ചു വർഷമായി സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുന്ന നിരവധി പ്രോജക്ടുകളുണ്ട്. 2017-18 വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച പല പ്രോജക്ടുകളും 2021-22ന് ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടേയും ചെലവഴിച്ച തുകയുടേയും വർഷങ്ങളായി സ്പിൽ ഓവറായി തുടരുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വർഷം	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ്
1	355	ആറന്മുള ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2019-2020	2310000	0
	810	ആറന്മുള ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2020-2021	2310000	0
	476	ആറന്മുള ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2021-2022	2760000	0
	955	ആറന്മുള ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2022-2023	2760000	0
	729	ആറന്മുള ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2023-2024	4941000	0
2	356	ഇലത്തൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1700000	0
	811	ഇലത്തൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1700000	0
	735	ഇലത്തൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1700000	0
3	822	എം.ആർ.എസ്സ്.എൽ.ബി വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വായ്പ്പർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	1000	എം.ആർ.എസ്സ്.എൽ.ബി വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വായ്പ്പർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
4	374	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	700000	0
	565	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	700000	0
	418	എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	700000	0

5	332	എഴുത്തുറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
6	389	കടപ്ര കെ എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1200000	0
	168	കടപ്ര കെ എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1200000	0
	746	കടപ്ര കെ എസ് ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1200000	0
7	343	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ് - കെട്ടിടം മെയിൻറനൻസ്- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2019-2020	221546	0
	790	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ് - കെട്ടിടം മെയിൻറനൻസ്- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2020-2021	221546	0
	731	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ് - കെട്ടിടം മെയിൻറനൻസ്- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2021-2022	221546	0
8	320	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	50000	0
	788	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	50000	0
	727	കടപ്ര, കണ്ണശ്ശ സ്റ്റാരക ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	50000	0
9	330	കടുമിൻചിറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	784	കടുമിൻചിറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	729	കടുമിൻചിറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	100000	0
10	347	കട്ടച്ചിറ ജി റ്റി എച്ച് എസ്-ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	2310000	0
	625	കട്ടച്ചിറ ജി റ്റി എച്ച് എസ്-ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	2310000	2308179
11	333	കല്ലുപാറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	783	കല്ലുപാറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	730	കല്ലുപാറ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	100000	0
12	344	കവിയൂർ, കെ എൻ എം ജി എച്ച് എസ് - ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം.	2019-2020	500000	0
	781	കവിയൂർ, കെ എൻ എം ജി എച്ച് എസ് - ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം.	2020-2021	500000	0
	732	കവിയൂർ, കെ എൻ എം ജി എച്ച് എസ് - ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം.	2021-2022	500000	0
13	346	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ്-ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	2310000	0
	576	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ്-ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	2310000	0
	361	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ്-ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ	2021-2022	2310000	0

		എം എസ് എ ഫണ്ട്.			
	171	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ് ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2022-2023	2310000	0
	447	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ് ൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2023-2024	2310000	0
14	342	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ് മെയിൻറനൻസ് - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	295394	0
	623	കിസ്സിമം ജി എച്ച് എസ് മെയിൻറനൻസ് - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	295394	263918
15	312	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	50000	0
	786	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	50000	0
	723	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	50000	0
16	327	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	789	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	728	കിഴക്കുപുറം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	100000	0
17	358	കീഴ് വായ്പ്പർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	2310000	0
	779	കീഴ് വായ്പ്പർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	2310000	0
	736	കീഴ് വായ്പ്പർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	2310000	0
18	1029	കുന്നത്താനം സെൻറ് മേരീസ് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർ.എം.എസ്.എ വിഹിതമുപയോഗിച്ച് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2017-2018	100000	0
	956	കുന്നത്താനം സെൻറ് മേരീസ് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർ.എം.എസ്.എ വിഹിതമുപയോഗിച്ച് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2018-2019	100000	0
	1185	കുന്നത്താനം സെൻറ് മേരീസ് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർ.എം.എസ്.എ വിഹിതമുപയോഗിച്ച് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2019-2020	100000	0
	741	കുന്നത്താനം സെൻറ് മേരീസ് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർ.എം.എസ്.എ വിഹിതമുപയോഗിച്ച് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2020-2021	100000	0
	720	കുന്നത്താനം സെൻറ് മേരീസ് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർ.എം.എസ്.എ വിഹിതമുപയോഗിച്ച് ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	2021-2022	100000	0
19	408	കൂടൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2022-2023	393156	0
	383	കൂടൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1200000	0
	574	കൂടൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2023-2024	393156	388822
	792	കൂടൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1200000	645218

		ഫണ്ട്.			
	397	കൂടൽ ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ആർട്ട്സ്, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1200000	806844
20	959	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	939	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	823	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	739	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	387	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	100000	0
	427	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ ടോയൽസ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	100000	0
21	801	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	101311	0
	856	കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്സ് കവിയൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	101311	101311
22	397	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്	2019-2020	500000	0
	569	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്	2020-2021	500000	0
	419	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്	2021-2022	500000	0
	908	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസിൽ ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്	2022-2023	1200000	0
	481	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസിൽ ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എംഎസ് എ ഫണ്ട്	2023-2024	1200000	0
23	328	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	572	കൊക്കാത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	100000	87390
24	1188	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2018-2019	500000	0
	1053	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2019-2020	500000	0
	542	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2020-2021	500000	500000
25	1190	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ കുടിവെള്ളം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2018-2019	50000	0
	1013	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ കുടിവെള്ളം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2019-2020	50000	0
26	1187	കോയിപ്രം ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്.എ ഫണ്ട്	2018-2019	100000	0
	1394	കോയിപ്രം ജി എച്ച് എസ്-ൽ ടോയ്ലറ്റ് മെയിൻറനൻസ്-	2019-2020	100000	0
	555	കോയിപ്രം ജി എച്ച് എസ്-ൽ ടോയ്ലറ്റ് മെയിൻറനൻസ്-	2020-2021	100000	64600
27	724	കോയിപ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	11221	0
	314	കോയിപ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ്-ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	50000	0

	541	കോയിപ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	50000	38779
28	866	കോയിപ്രം ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടം മേൽക്കൂര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2017-2018	101311	0
	894	കോയിപ്രം ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടം മേൽക്കൂര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2018-2019	101311	101311
29	806	ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അടുർ കുടിവെള്ള സൗകര്യം നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	50000	0
	861	ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അടുർ കുടിവെള്ള സൗകര്യം നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	50000	0
	1184	ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അടുർ കുടിവെള്ള സൗകര്യം നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	50000	50000
30	807	ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അടുർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	862	ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ അടുർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
31	808	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആറൻമുള ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	995	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആറൻമുള ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
32	820	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കീഴായ്പ്പൂർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	870	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കീഴായ്പ്പൂർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	788	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കീഴായ്പ്പൂർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
33	665	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൂടൽ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	33977	0
	790	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൂടൽ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	295394	0
	853	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൂടൽ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	295394	0
	779	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൂടൽ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	295394	261417
34	906	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	1001	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	410	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	804	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
35	806	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	31572	0
	666	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	31572	0
	909	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി	2017-2018	147697	0

		നെടുമൺ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം			
	1002	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നെടുമൺ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	147697	116125
36	818	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	999	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	1182	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	782	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	718	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	100000	0
37	802	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	295394	0
	857	ഗവ.വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വടക്കേടത്തുകാവ് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	295394	295394
38	819	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	869	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	584	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	787	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
39	908	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	221546	0
	912	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	221546	0
	629	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അയിരൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	221546	221546
40	809	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എലിമുളളംപാക്കൽ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	863	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എലിമുളളംപാക്കൽ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	1156	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എലിമുളളംപാക്കൽ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	746	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എലിമുളളംപാക്കൽ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
41	814	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓമല്ലൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	611	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓമല്ലൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	72954	15511
	997	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓമല്ലൂർ ടോയല്ല് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	27046

42	810	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടമ്മനിട്ട ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	864	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടമ്മനിട്ട ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	783	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടമ്മനിട്ട ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
43	805	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടുമിൻചിറ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	147697	0
	860	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടുമിൻചിറ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	147697	0
	782	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടുമിൻചിറ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	147697	147697
44	824	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	31787	0
	799	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	31787	0
	518	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	31787	0
	437	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	31787	0
	962	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	50000	0
	940	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	50000	18213
45	817	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	612	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	42951	8117
	868	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	57049
46	1201	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	110803	0
	798	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	110803	0
	803	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	295394	0
	858	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുമ്പമൺ നോർത്ത് മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	295394	184591
47	816	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	867	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ടോയല്ലൂ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0

	786	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	780	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	516	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	100000	0
	425	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	100000	0
48	804	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	295394	0
	859	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	295394	0
	781	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	295394	0
	778	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	295394	0
	515	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	295394	0
	424	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തെങ്ങമം മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	295394	0
49	815	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തേക്കത്തോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	998	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തേക്കത്തോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	1157	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തേക്കത്തോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	747	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തേക്കത്തോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
50	811	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാങ്കോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	865	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാങ്കോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	583	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാങ്കോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	784	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാങ്കോട് ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
51	907	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	911	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	805	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	738	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	388	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ട്രോയല്ലൂർ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	100000	0

	432	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	100000	0
	671	ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2023-2024	100000	0
52	1175	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഴുമുൾ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2018-2019	1810000	0
	1164	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഴുമുൾ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2019-2020	1810000	0
	871	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഴുമുൾ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2020-2021	1810000	0
	474	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഴുമുൾ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2021-2022	1810000	1698370
53	1166	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി&വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലഞ്ഞൂർ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2018-2019	1810000	0
	1010	ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി&വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലഞ്ഞൂർ ലാബ്,ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2019-2020	1810000	1807917
54	799	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കലഞ്ഞൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	369243	0
	854	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കലഞ്ഞൂർ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	369243	325605
55	910	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കുറ്റർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	913	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കുറ്റർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	411	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കുറ്റർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	807	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കുറ്റർ ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	100000
56	1158	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2018-2019	1110000	0
	1007	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2019-2020	1110000	0
	558	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2020-2021	1110000	0
	473	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2021-2022	1110000	0
	225	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2022-2023	1110000	0
	463	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ കോഴഞ്ചേരി ലാബ്,ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ വിഹിതം	2023-2024	1110000	0
57	813	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നാരങ്ങാനം ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	996	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നാരങ്ങാനം ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	785	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നാരങ്ങാനം ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	730	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നാരങ്ങാനം ടോയല്റ്റ് നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	0

	717	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നാർങ്ങാനം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	100000	0
58	911	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	914	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	808	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	550	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	100000	100000
59	821	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	871	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
	789	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	667	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	400000	0
	517	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2021-2022	400000	0
	426	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2022-2023	400000	0
60	800	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	101311	0
	855	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	101311	0
	780	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2019-2020	101311	0
	549	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങര മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2020-2021	101311	101311
61	812	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ മാത്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2017-2018	100000	0
	866	ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ മാത്രം ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ അധിക വിഹിതം	2018-2019	100000	0
62	172	ചിറ്റാർ ജി എച്ച് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2022-2023	124155	0
	513	ചിറ്റാർ ജി എച്ച് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2023-2024	124155	0
63	373	ചിറ്റാർ ജി എച്ച് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	500000	0
	578	ചിറ്റാർ ജി എച്ച് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	500000	0
	362	ചിറ്റാർ ജി എച്ച് എസ് ൽ ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	500000	443917
64	961	ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആർ.എം.എസ്സ്.എ	2017-2018	300000	0
65	960	ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ടോയൽ നിർമ്മാണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ	2017-2018	1000000	0
66	963	ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളുകളിൽ മേജർ റിപ്പയർ ആർ.എം.എസ്സ്.എ	2017-2018	516940	0
67	788	ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ ശാക്തീകരണം ആർ.എം.എസ്സ്.എ	2017-2018	13360000	0
68	352	തുമ്പമൺ നോർത്ത് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1110000	0

	809	തൃവമൺ നോർത്ത് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1110000	0
	734	തൃവമൺ നോർത്ത് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1110000	0
69	457	തെങ്ങമം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം - നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന.	2020-2021	2236	0
	340	തെങ്ങമം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം - നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന.	2018-2019	2300000	534000
	930	തെങ്ങമം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം - നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന.	2019-2020	1766000	1763764
70	351	തേക്കത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1810000	0
	566	തേക്കത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1810000	0
	416	തേക്കത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1810000	0
	141	തേക്കത്തോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ് ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2022-2023	1810000	0
71	399	നെടുമ്പ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ് ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2019-2020	500000	0
	170	നെടുമ്പ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ് ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2020-2021	500000	0
	747	നെടുമ്പ്രം ജി എച്ച് എസ് എസ് ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2021-2022	500000	0
72	315	പുരമറ്റം ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	50000	0
	808	പുരമറ്റം ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	50000	0
	725	പുരമറ്റം ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	50000	0
	335	പുരമറ്റം ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
73	380	പെരിങ്ങര ജി ജി എച്ച് എസ് -ൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	500000	0
	165	പെരിങ്ങര ജി ജി എച്ച് എസ് -ൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	500000	0
	745	പെരിങ്ങര ജി ജി എച്ച് എസ് -ൽ ആർട്ട്സ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	500000	0
74	338	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	100000	0
	756	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	100000	0
	415	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	100000	0
	140	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2022-2023	100000	0
75	142	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ്, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2022-2023	735000	0
	360	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട്സ്, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1810000	0

	757	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1810000	0
	417	മലയാലപ്പുഴ ജെ എം പി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1810000	1619612
76	350	മാങ്കോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1110000	0
	791	മാങ്കോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1110000	0
	733	മാങ്കോട് ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ ലാബ്, ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം - ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1110000	0
77	1418	വായൂർ എം ആർ എസ് എൽ ബി വി ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2019-2020	1110000	0
	777	വായൂർ എം ആർ എസ് എൽ ബി വി ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2020-2021	1110000	0
	738	വായൂർ എം ആർ എസ് എൽ ബി വി ജി എച്ച് എസ് എസിൽ ലാബ് ആർട്ട് റൂം നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്	2021-2022	1110000	0
78	382	വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2019-2020	1700000	0
	787	വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2020-2021	1700000	0
	410	വെച്ചുച്ചിറ കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ആർട്ട് റൂം, ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം- ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട്.	2021-2022	1700000	0
79	318	വെച്ചുച്ചിറ-കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2019-2020	50000	0
	785	വെച്ചുച്ചിറ-കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2020-2021	50000	0
	726	വെച്ചുച്ചിറ-കോളനി ജി എച്ച് എസ് എസ് -ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആർ എം എസ് എ വിഹിതം	2021-2022	50000	0

സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കൺവീനർ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനറായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ വിഷയം പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര ഭരണതല നടപടികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1-58 സർക്കാർ നിബന്ധന പാലിക്കാതെ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കരാർ നൽകി; 25 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ട മയ്യാവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയതിലൂടെ ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം ഇനത്തിൽ ഗണ്യമായ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും വ്യക്തമായി.

റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽനിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് വകയിരുത്തിയത്. പ്രവൃത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ നാല് കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ വി.കെ. ബാബുരാജൻ എന്ന കരാറുകാരനായിരുന്നു. വിവേകാനന്ദ സ്കിൽഡ് ആന്റ് ക്വാറി വർക്കേഴ്സ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ്

രണ്ടാമത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ശ്രീ വി.കെ. ബാബു രാജൻ 1871767.89 രൂപയും (-15.74%), ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി 2063795.86 (-7.10%) രൂപയും കോട്ട് ചെയ്തു. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ടറേക്കാൾ 10% അധികനിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 7.10% കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ച് കരാർ നൽകി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തെ നിരത ദ്രവ്യം, സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഉത്തരവിലെ (സ.ഉ.(സാധാ)നം.2780/2017/തസ്വഭവ, തീ. 11.08.2017) നിബന്ധകൾ പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവൃത്തി ടി ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സി-ക്ലാസ് ലേബർ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവലത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷം കുറഞ്ഞത് 1 കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതായുള്ള സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് മേജിസ്റ്റാറിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഒരോ ടെണ്ടറിന്റെയും കൂടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ടെണ്ടർ ലഭിച്ച വിവേകാനന്ദ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള കാലഹരണപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സൊസൈറ്റി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് 10% പ്രൈം പ്രിഫറൻസിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയതും, ഇ.എം.ഡി., സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല.

സൊസൈറ്റി കരാർ ലംഘനം നടത്തി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലയളവ് 6 മാസമായിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം 10.12.2021-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ഈ പ്രവൃത്തി 09.06.2022-ന് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാർ ലഭിച്ച ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങളായ റീടാറിംഗ്, ചപ്പാത്ത് നിർമ്മാണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവയൊന്നും കരാർ സ്ഥാപനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗം 3-ൽ ഉൾപ്പെട്ട റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കി 21.03.22-ൽ പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ പ്രകാരം സൊസൈറ്റി 291535 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തുകയും (12% GST ഉൾപ്പെടെ), നിയമപരമായ കിഴിവുകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം 267160 രൂപ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. സൊസൈറ്റി തുടർന്ന് പണി നടത്തിയിട്ടില്ല. കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആറന്മുള എൽ.സി.ജി.ഡി. അസി.എഞ്ചിനീയർ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 06.03.2023-ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാനുമതി നൽകി. എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ സൊസൈറ്റിയും, അതിനാവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും വീഴ്ചവരുത്തി.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കാതെ സർക്കാർ നിബന്ധന പാലിക്കാത്ത ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കരാർ നൽകിയതിനും, പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയതിനും വീശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.55/18.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ, കരാർ നൽകിയതിന്റെ തലേവർഷം സൊസൈറ്റി 1 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കരാർ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് മേജിസ്റ്റാറിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ (-15.74%) ശ്രീ വി.കെ.ബാബുരാജന്റെ കരാർ നിരസിച്ച് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള (-7.10%) ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച ഇനത്തിലുള്ള നഷ്ടം കണക്കാക്കി ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-59 മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ നൽകിയ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമായില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോ.നമ്പർ, പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ലഭ്യമാകാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വില	പ്രഫോർമാ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ, തീയതി	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി
1.	705, കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ	1360941	321845	PRF 3539 Dated 11.01.2023	782, 15/02/2023
2.	700, അവയവ മാറ്റ ശക്തിയയ്ക്കു സൗജന്യ മരുന്നുകൾ	516293	97826	PRF 5054 Dtd 08/03/2023	1437, 20/03/2023

മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കി സർ്റോക്ക് വിതരണ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-60 കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

2009-10 മുതൽ 2022-23 വരെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലായി കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുക ഡെപ്‌പോസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ 60186156 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ 26731527 രൂപ വിനിയോഗത്തിന് ശേഷം തിരികെ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	തുക ഡെപ്‌പോസിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനം	വർഷം	ഡെപ്‌പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ നീട്ടൽ (280/10)-3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2009-10	175560	175560	
2	ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ നീട്ടൽ (280/10)-2 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.എസ്.ഇ.ബി അയിരൂർ	2009-10	53310	53310	
3	ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (283/10)-19 പ്രവൃത്തികൾ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2009-10	1082929	1082929	
4	കാവുങ്കൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ -പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത് (700/10)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	2009-10	301000	301000	
5	ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2010-11	75365	75365	

	ലൈൻ നീട്ടൽ (280/10)- 3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.എസ്.ഇ.ബി അയിരൂർ	2010-11	12430	12430	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി വായ്പൂർ	2010-11	110399	110399	
6	ജില്ലാ ആയുർവേദാശുപത്രിക്ക് കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (560/11)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2010-11	78750	78750	
7	ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (561/11)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2010-11	100000		76160
8	കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (562/11)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2010-11	100000		51872
9	നിരവേൽ കോളനിയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം- വടശ്ശേരിക്കര പഞ്ചായത്ത് (609/11)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2010-11	150000	150000	
10	പുന്തല താഴേതിൽപടി സ്മിറ്റ് മെയിൻ -ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് (5/11)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അട്ടൂർ	2011-12	5940	5940	
11	വാഴമുട്ടം പടി സ്മിറ്റ് മെയിൻ -ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് (6/11)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അട്ടൂർ	2011-12	11880	11880	
12	പൊൻവേലിൽ പടി- കൊല്ലൻയുത്ത് പടി സ്മിറ്റ് മെയിൻ -ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് (7/11)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അട്ടൂർ	2011-12	11220	11220	
13	കൈപ്പട്ടൂർ ജംഗ്ലൻ- പള്ളിപ്പടി വല്ലയുത്ത് കോളനി സ്മിറ്റ് മെയിൻ - വള്ളിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് (8/11)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അട്ടൂർ	2011-12	124050	124050	
14	റീത്ത് പള്ളിപ്പടി- പാനോട്ടിൽപ്പടി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (9/11)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അട്ടൂർ	2011-12	20790	20790	
15	കുന്നംപുറത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് (382/12)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	2011-12	610000	610000	
16	പീടികയിൽ പടി- കൊടിയന്തിരപടി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	90000	90000	
17	ബ്ലോക്ക് മല- കാവുങ്കൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	192000	192000	

18	പാടത്തുപാലം- ക്ലാനായ പള്ളിപടി പൈപ്പ് ലൈൻ- ഇരവിപേരൂർ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	192000	192000	
19	ഒലിവ് മല-ചവർണങ്ങാട് പൈപ്പ് ലൈൻ- പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	110000	110000	വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയി
20	ഓലിക്കൽ പടി-ചെരുതോടത്ത് പടി പൈപ്പ് ലൈൻ- പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	190000	190000	
21	കോളേജ് ജംഗ്ലൻ- സൈമൺപടിപൈപ്പ് ലൈൻ- കല്ലുപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	520000	520000	
22	ആനക്കുഴി-കല്ലമാവ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ- കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	333000	333000	
23	കടികടവ്-വട്ടക്കാവ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ- കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	550000		102200
24	മടപ്പാട്ടുപടി- മടപ്പാട്ടുതടം പൈപ്പ് ലൈൻ- എഴുമറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	250000	250000	
25	പട്ടുതോട് പള്ളിപ്പടി- പുതുപറമ്പിൽ പടി പൈപ്പ് ലൈൻ- മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	210000	210000	
26	ഐക്കുന്ന് കോളനി- നൈതേലിപടി പൈപ്പ് ലൈൻ- മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	200000		30012
27	പ്ലാങ്കൂട്ടത്തിൽ പടി- തണ്ണിക്കാമല പടി പൈപ്പ് ലൈൻ- കല്ലുപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ തിരുവല്ല	2012-13	340000		32032
28	ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതീകരണം (8/14)-	കെ.എസ്. ഇ.ബി, അടൂർ	2012-13	1415866	1415866	
		കെ.എസ്. ഇ.ബി, പത്തനംതിട്ട	2012-13	616887	616887	
29	പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പ്രിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (873/14)- 4 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.എസ്. ഇ.ബി, പത്തനംതിട്ട	2012-13	234605	234605	
30	റാനി അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2013-14	191245	191245	

	ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (885/14)					
31	പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതീകരണം (362/15)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അടൂർ	2014-15	501897	501897	
32	റാന്നി അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണർ (1005/15)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2014-15	300000		229905
33	പനനിൽക്കുളത്തിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അരുവാപ്പാലം പഞ്ചായത്ത് (1051/15)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2014-15	1360000	1360090	
34	കനകപ്പാലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അരുവാപ്പാലം പഞ്ചായത്ത് (1051/15)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2014-15	2125000		278710
35	മേലേമുരുപ്പ് മണ്ണ് ഭാഗം കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് (946/16)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2015-16	1160000	1160000	
36	ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (760/17)- 23 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2016-17	6354913		1472457
37	ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (760/17)- 21 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2016-17	11390580		2036924
38	ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (761/17)- 5 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2016-17	2269375		581201
39	ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (761/17)- 3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2016-17	3797000		1045906
40	അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ എസ്.സി കോളനികളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (534/18)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	2000000		677902
41	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	1500000		323292

42	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	455000		40665
43	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)-9 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	3960000		1669054
44	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)-4 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	1459000		289288
45	ഏതാത്ത് ഡിവിഷനിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(532/18)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	800000		181490
46	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം(577/18)-2 പ്രവൃത്തികൾ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2017-18	1548000		151212
47	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)-5 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	1420000		141724
48	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം(577/18)-3 പ്രവൃത്തികൾ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2017-18	194567		90662
49	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)-2 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	508000		63115
50	ആനിക്കാട് ഡിവിഷനിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(511/18)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	100000		19485
51	ആനിക്കാട് ഡിവിഷനിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	990000		277212

	ദീർഘിപ്പിക്കൽ(513/18)- എസ്.സി.പി					
52	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)-9 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	2315000		231380
53	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)- 1പ്രവൃത്തി- മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	3161000		842580
54	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)- 5പ്രവൃത്തികൾ- ഏനാത്ത് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	860000		169086
55	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)- 1പ്രവൃത്തി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	5022634		1211170
56	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)- 1പ്രവൃത്തി- റാന്നി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	480000		130820
57	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)- 1പ്രവൃത്തി-ഏനാത്ത് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	180000		76016
58	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(71/18)- 1പ്രവൃത്തി-കോയിപ്രം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	98986		19625

59	മുടിമല കോളനിയിൽ കേടായ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (513/18)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	400000		112494
60	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(127/18)-4 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2017-18	1780000		322483
61	നെടുമ്പാറ കോളനിയിൽ കേടായ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (513/18)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2017-18	600000		147549
62	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(118/19)- കോന്നി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	490000		88756
63	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)-3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	2500000		486486
64	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)-4 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	950000		124499
65	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം(106/19)-3 പ്രവൃത്തികൾ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2018-19	634408		534928
66	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- 2പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	7700000		94526
67	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം(106/19)-4 പ്രവൃത്തികൾ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2018-19	268216		90892
68	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുഴൽക്കിണർ	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2018-19	487433		376681

	നിർമ്മാണം(106/19)-2 പ്രവൃത്തികൾ					
69	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- പ്രമാടം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	415000		126738
70	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- കോന്നി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	290000	290000	
71	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- കോന്നി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	1510000	1510000	
72	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- മലയാലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	340000		719000
73	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- കൊടുമൺ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	760000		185698
74	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- പ്രമാടം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	230000		13607
75	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- പുളിക്കീഴ് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2018-19	2280000		675404
76	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(118/19)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2018-19	4083000		1077708

77	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(118/19)- എസ്.സി.പി- വടശ്ശേരിക്കര ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	1310000		810637
78	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(506/19)- ചിറ്റാർ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2018-19	920000		166828
79	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2018-19	1750000		549741
80	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(64/19)- മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ -5 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2018-19	2367000		570791
81	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(118/19)- എസ്.സി.പി-കൊടുമൺ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2018-19	1000000		245897
82	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(118/19)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ- 2 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2018-19	`1017000		201015
83	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(18/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	690000	690000	
84	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	101000		102650

	കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(18/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ					
85	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(18/20)- എസ്.സി.പി-അങ്ങാടി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	2500000		352322
86	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-പ്രമാടം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1220000		339049
87	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(18/20)- എസ്.സി.പി-കോയിപ്രം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	500000	500000	
88	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(21/20)- റാന്നി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1500000	1500000	
89	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1300000		126468
90	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	876000		135768
91	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)-	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	2737000	2737000	

	എസ്.സി.പി-പുളിക്കീഴ് ഡിവിഷൻ					
92	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2019-20	350000		126448
93	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-കോയിപ്രം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2019-20	2327000	2327000	
94	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-ഇലത്തൂർ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	500000		70647
95	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-പ്രമാടം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	378000		45687
96	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-ഏറത്ത് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	1230000		550632
97	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	523000		132078
98	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-പ്രമാടം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2019-20	700000		146082

99	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(12/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1418000	1418000	
100	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ- 5 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1695000		532969
101	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(11/20)- എസ്.സി.പി-ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ-4 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2019-20	1505000		809077
102	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(484/21) മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2020-21	280000	280000	
103	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(484/21) മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ-3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2020-21	1769000		250000
104	ടാബോർമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം (898/21)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2020-21	200000	200000	
105	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(982/21) മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ-3 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, തിരുവല്ല	2020-21	1500000		115517
106	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(366/21)	കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ, പത്തനംതിട്ട	2020-21	1000000		241628

	ചിറ്റാർ ഡിവിഷൻ-1 പ്രവൃത്തി					
107	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(366/21) കോഴഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ-2 പ്രവൃത്തി	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2020-21	1870000	1870000	
108	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	700000	700000	
109	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	1515000		257316
110	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) കോയിപ്രം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	3140000	3140000	
111	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) മല്ലപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	878000	878000	
112	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(86/22) ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	250000	250000	
113	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(959/22) പുളിങ്കീഴ് ഡിവിഷൻ-5 പ്രവൃത്തികൾ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, തിരുവല്ല	2021-22	1504900		329337
114	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1000000	1000000	

	റാന്നി ഡിവിഷൻ					
115	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) ചിറ്റാർ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1500000		471952
116	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) കളനട ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	2320000	2320000	
117	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) അങ്ങാടി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1520000	1520000	
118	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1500000		314663
119	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(287/22) ചിറ്റാർ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1000000		202499
120	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(308/22) കോഴഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1580000	1580000	
121	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(337/22) ഏനാത്ത് ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1171000	1171000	
122	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(312/22) പുറമറ്റം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1500000		264612
123	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	കെ.ഡബ്ല്യു.എ,	2021-22	1985000	1985000	

	ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(296/22) മലയാലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ	പത്തനംതിട്ട				
124	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(918/22) പുറമറ്റം ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	500000	500000	
125	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(959/22) ഇലത്തൂർ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2021-22	1000000		360494
126	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- ഇലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി കോഴഞ്ചേരി	2021-22	448990	448990	
127	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻഅങ്ങാടി ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി	2021-22	341376	341376	
128	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ-ചിറ്റാർ ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി കക്കാട്	2021-22	1081270	1081270-	
129	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ; ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി വെണ്ണിക്കുളം	2021-22	99710	99710	
130	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- കോഴഞ്ചേരി ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി അയിരൂർ	2021-22	369000	369000	
131	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- റാന്നി ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2021-22	299224	299224	
132	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- ആനിക്കാട് ഡിവിഷൻ (940/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി മല്ലപ്പള്ളി	2021-22	199432	199432	
133	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- കോയിപ്രം ഡിവിഷൻ (961/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി വെണ്ണിക്കുളം	2021-22	300000	300000	
134	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- റാന്നി ഡിവിഷൻ (961/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2021-22	445332	445332	
135	സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- പ്രമാടം ഡിവിഷൻ (961/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി പന്തളം തെക്കേക്കര	2021-22	489700	489700	

136	കല്ലേലിക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് (336/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	2022-23	1500000		
137	ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ- (310/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	2022-23	350000		188117
138	ചുരക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അരൂവാപ്പലം പഞ്ചായത്ത് (313/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	2022-23	50000	500000	
139	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(6/23) മലയാലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2022-23	1964139	1964139	
140	അതിരങ്കൽ പൊടിമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി (5/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2022-23	2050000	2050000	
141	വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(1/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2022-23	1327000	1327000	
142	അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലീറ്റ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (328/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2022-23	1887130	747172	
143	അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (2/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2022-23	2226007	2226007	
144	ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (818/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി പത്തനംതിട്ട	2022-23	125670	125670	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലന്തൂർ	2022-23	953015	953015	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി ആനിക്കാട്	2022-23	269230	269230	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി മലയാലപ്പുഴ	2022-23	869212	869212	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി പള്ളിക്കൽ	2022-23	335120	335120	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി മല്ലപ്പള്ളി	2022-23	663042	663042	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി പുളിങ്കുഴി	2022-23	606290	6062290	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി കുന്നട	2022-23	263885	263885	

		കെ.എസ്.ഇ.ബി കോഴഞ്ചേരി	2022-23	192866	192866	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി അങ്ങാടി	2022-23	179103	179103	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി ഏനാത്ത്	2022-23	137116	137116	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി ചിറ്റാർ	2022-23	106153	106153	
		കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രമാടം	2022-23	161766	161766	
145	80-ാം നമ്പർ അംഗനവാടിയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (366/23)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	2022-23	104000	104000	
146	വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (334/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഏറത്ത്	2022-23	280664	280663	
	ആകെ			60186156		26731527

പ്രസ്തുത പട്ടിക പ്രകാരം 2009-10 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ 60186156 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം 26731527 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ വിശദീകരണം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(നം.) നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 09-03-2023-ലെ സ.ഉ (കെ) നം.38/2023/ധന ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവ മുഖേന നടത്തുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക അതാത് വർഷം തന്നെ പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതെ വലിയ തുക അവശേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തുന്നതാണെന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയിൽ വിനിയോഗത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരികെ ഊടാക്കി സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-61 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല

കൊക്കാത്തോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ് എന്നും, വയറിംഗിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായും, സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 8.7.2022 ൽ 3(12) ാം നമ്പർ ആയി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വടക്കടത്തുകാവ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഓട്ടിസം സെന്റർ കെട്ടിടം ശോചാവസ്ഥയിലാണ് എന്നും വിവിധ തെറാപ്പികൾക്ക് പ്രത്യേകം മുറികൾ സജ്ജീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 26.7.22 ലെ 1(12) നമ്പർ തീരുമാനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വടക്കടത്തുകാവ് ഓട്ടിസം സെന്ററിന്റെയും കൊക്കാത്തോട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആരാഞ്ഞ് സെക്രട്ടറിക്ക് 6.12.2023 ൽ 23-ാം നമ്പരായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-62 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ്- പലിശ രഹിത അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്നത് 91.73 ലക്ഷം രൂപ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ അക്കൗണ്ട് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

1) ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുക എൽ.എസ്.ജി.ഡി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള പലിശ രഹിത അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും, ലഭിച്ച തുക ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ജി.ഒ(പി) 15/2013/ഫിൻ തീ.07.01.13 നമ്പർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇ-ടെണ്ടർ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസിനുള്ള തുക മാത്രം നിലനിർത്തി ബാക്കി തുക ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൈമാറാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ 19.01.18-ലെ ഡി.ബി6/441/2016/ത.സ്വ.ഭ.വ കത്തിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിനായുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 07/12/23-ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 9173091 രൂപയാണ്. ഏതെല്ലാം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക തിരികെ നൽകാനുണ്ടെന്നതിന്റെ വിശദാംശം (സ്ഥാപനം, തുക, കാലയളവ്) ലഭ്യമല്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ നൽകുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് തുക അനുവദിച്ചുവരുന്നു എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2) 02-10-17-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.3186/2017/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇ-ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്ട്രോക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കാണുന്നു. സ.ഉ.(സാധാ)നം.3186/2017/തസ്വഭവ തീ. 02-10-17 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാത്തതും ഇപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതുമായ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ടതും ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തതുമായ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രുഡിറ്റ് ചെയ്ത തുക തിരികെ നൽകാനുള്ളതായി കാണുന്നു. നാളിതുവരെ നൽകിയ ചെക്കുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ ഫീസ് കാലയളവ്	തുക	ചെക്ക് നം./തീയതി
01/04/15-15/01/18	6368800	327651/17.03.18
1/18-10/2020	3356478	327698/06.09.21
1/2021-12/2022	2566567	327731/06.03.23

11/2020, 12/2020 മാസങ്ങളിലേയും ജനുവരി 2023 മുതലുള്ളതുമായ ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല.

4) ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയ ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ LID & EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർമാരുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചെക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ചെക്ക് നൽകി മൂന്നുമാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയോ മാസാന്ത്യ, വർഷാന്ത്യ റീക്കൺസിലിയേഷൻ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധനാ

വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതുമായ ചെക്കുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ചെക്ക് നം/തീയതി	തുക	ടെണ്ടർ ഫീസ് കാലയളവ്	റിമാർക്സ്
1	327734/10.08.2023	24270	1/2017-12/2022	കോട്ടാങ്ങൽ LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
2	327735/10.08.23	11216	3/21-3/23	കൊറ്റനാട് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
3	327737/10.08.23	515354	1/2019-3/2023	കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
4	327739/10.08.23	50479	5/2022-2/2023	മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
5	327741/10.08.23	49955	11/2022-3/23	ആനിക്കാട് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
6	327742/10.08.23	109245	4/22-1/23	കവിയൂർ LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
7	327745/10.08.23	206128	11/21-3/23	തണ്ണിത്തോട് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
8	327749/10.08.23	517666	6/20-3/23	റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
9	266045/06.10.23	186254	2/20-6/23	വെച്ചൂച്ചിറ LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്
10	266046/06.10.23	49355	7/2023	കോഴഞ്ചേരി LID& EW അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ നൽകിയത്

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ചെക്കുകളിൽ കൊറ്റനാട്, കോട്ടാങ്ങൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർമാർക്ക് നൽകിയ ചെക്കുകൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ റീവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസ് തിരികെ നൽകാത്തത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇ-ടെണ്ടർ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും ഇ-ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുകയുടെ കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമാകുമെന്നതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകുവാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം തുടർനടപടികൾക്കായി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവലംബിച്ചു -42477 രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പള്ളിമുരുപ്പ് മുസ്ലീംപള്ളിപ്പടിറോഡ് എന്ന റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ റീകോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ പോട്ട്ഹോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് 5 സെ.മീറ്റർ മുതൽ 7.5 സെ.മീറ്റർ കനത്തിൽ റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് DSR കോഡ് 75.8.1.1.A പ്രകാരമുള്ള ഫോംവർക്ക് ഉൾപ്പെടാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ 75.8.1.1 പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ഇതിന് അനുവദിച്ച നിരക്കിൽ ഫോംവർക്കിനുള്ള 4% തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവലംബിച്ചതുമൂലം സർക്കാർ ഫണ്ടിന് 42477 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1-14 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

3-2 ഖാദി ഉൽപ്പാദനയൂണിറ്റിനു കെട്ടിടനിർമ്മാണം- കരാറുകാരന് 4.47ലക്ഷം രൂപ അധികം പ്രതിഫലം നൽകി.

ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കേരള ഖാദിഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഖാദി ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിനു പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതിൽ കരാറുകാരന് 4.47 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി നൽകിയതായി വ്യക്തമായി. ₹545421 രൂപയുടെ ബിൽ മെഷർമെന്റിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുക അധികമായി നൽകേണ്ടി വന്നത്. കരാറുകാരന് ഗണ്യമായ തുക (₹447261) അധികം നൽകിയതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.42/14.12.2023) നൽകിയിരുന്നു. ആയതിനു മറുപടിയായി ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകത കാരണമാണ് കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകിപ്പോയതെന്നും അധികമായി നൽകിയ 4.47 ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരിച്ചടപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി K.G ശ്രീകല ഓഡിറ്റിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയ ₹447261 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദികളായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1-9 ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-3 പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ DR കല്ല് കെട്ടിന് Bond Stone ഉപയോഗിച്ചുള്ള DSR 75.7.1 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപെടുത്തുമ്പോൾ നിരക്ക് ₹5988.21/m³ ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരക്ക് വർദ്ധനയ്ക്കു കാരണം Bond Stone ന്റെ നിരക്കും ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന ലേബർ ചാർജ്ജമാണ്. എന്നാൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കാതെയാണ് കല്ല് കെട്ട് നടത്തിയത്. 2 സൈറ്റുകളിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനു ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. 109/2022-23, മുട്ടം വായനശാല കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി, തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 124/2022-23, ആനിടേത്ത് പെരുവിളപ്പടി കാഞ്ഞിരവിളപ്പടി സംരക്ഷണ ഭിത്തി. പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു M3 ഏരിയയിൽ 7 ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നിരക്ക് നൽകുന്നത്.

അതിനാൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട Observed Data ഇല്ലാത്തതിനാൽ DSR Code 60.7.1 എന്നതിലെ നിരക്കാണ് അംഗീകരിക്കാനാകുക. ഈ രണ്ടു DSR നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു.

അപാകതകൾക്ക് അടിയന്തിരമായി ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.43/14.12.2023) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയില്ല. ഓഡിറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ **അധികമായി നൽകിയ ₹226860 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.** അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവ പരിശോധിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് വരെ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ബോണ്ട് സ്റ്റോണിനായി ചെലവഴിച്ച **₹679905 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു (906765-226820).** അധികം നൽകിയ തുക ഉത്തരവാദികളായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 1-11 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3-4 KWA പൈപ്പിട്ടുന്നതിനായി പൊളിച്ച റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി.

ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് പൈപ്പിട്ടുന്നതിനായി KWA പൊളിച്ച നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻവീട്ടിൽപ്പടി മുട്ടങ്കേരിൽപ്പടി റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതായി വ്യക്തമായി. 2022-23 ൽ ഇതിനായി 9.25 ലക്ഷം രൂപ ആദ്യ പാർട്ട് ബില്ലായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം (നം.119/2021-22) ₹1384173 രൂപയുടെ ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെയ്യേണ്ട റോഡ് റിസ്റ്റ്റോറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി.

വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ഇടുമ്പതിനു വേണ്ടി കുഴിച്ച റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും താഴെ പറയുന്ന തുക മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 228 M നീളത്തിലും 0.6 M വീതിയിലുമാണ് റിസ്റ്റ്റോറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം പൈപ്പ് ഇടീൽ കാരണം തകർന്ന 115 M ഭാഗത്തും WMM ഉം GSB യും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് നവീകരിച്ചതിനും 5.22 ലക്ഷം രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചതിനും ഓഡിറ്റിനു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

രണ്ടാമത് അംഗീകരിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അധികമായി ഉൾപെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം ടെണ്ടർ എക്സ്സ് (8.999%) അനുവദിച്ചതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം കരാറുകാരനു അധികമായി ₹39415 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട റിസ്റ്റ്റോറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അതിനാൽ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ച **₹522608 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.** ഈ തുക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പുതിയ ഇനങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ അധികരിച്ച് ടെണ്ടർ എക്സ്സ് അനുവദിച്ചതിലൂടെ **കരാറുകാരനു അധികം നൽകിയ ₹ 39415 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.** ഈ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നോ ഉത്തരവാദിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264

രൂപയുടെ നഷ്ടം

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബിൽ തുക നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണക്കാല പെരിങ്ങനാട് റോഡ് ഐറിഷ് (പ്രോ.നം.296/23) എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി Modified Penetration Macadam (റോഡിലെ കഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇനം) അനുവദനീയമായതിൽ അധികം അളവിൽ നടത്തിയ ഇനത്തിൽ 39264 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഖ.1-19).

3-6 എലിമുളളുംപ്പാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് അധിക ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം- അധികപ്രതിഫലം നൽകി

കോന്നി ഡിവിഷനിലെ എലിമുളളുംപ്പാക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് അധിക ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അധിക പ്രതിഫലം നൽകി. Contractors Profit ഇനത്തിൽ 10% വും Overhead Charge ആയി 5% വും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിരക്കാണ് 2016 DSR പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ CP യ്ക്ക് അർഹതയില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് 10% തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 7.5% മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അധികപ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ഖണ്ഡിക 1-52 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3-7 തേക്കത്തോട് എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിടം പെയിന്റിംഗും ഗേറ്റ് നിർമ്മാണവും- പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക പ്രതിഫലം നൽകി

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തേക്കത്തോട് എച്ച്.എസ്.എസ് പെയിന്റിംഗിനും ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക പ്രതിഫലം നൽകി. Contractors Profit ഇനത്തിൽ 10% വും Overhead Charge ആയി 5% വും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിരക്കാണ് 2016 DSR പ്രകാരമുള്ള ടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ CP യ്ക്ക് അർഹതയില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് 10% തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 7.5% മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അധികപ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ഖണ്ഡിക 1-50 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ബാധകമല്ല

4-2 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
സ്മിറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ- പ്രമാടം ഡിവിഷൻ (961/22)	കെ.എസ്.ഇ.ബി പന്തളം തെക്കേക്കര	489700	0	489700
കല്ലേലിക്കുഴി കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് (336/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	1500000	1311883	188117
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ	350000	0	350000

വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ കടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ- (310/23)	പത്തനംതിട്ട			
ചുരക്കുന്ന് കടിവെള്ള പദ്ധതി- അരൂവാപ്പലം പഞ്ചായത്ത് (313/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ പത്തനംതിട്ട	50000	0	500000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ കടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(6/23) മലയാലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	1964139	0	1964139
അതിരുകൾ പൊടിമണ്ണ് കടിവെള്ള പദ്ധതി (5/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	2050000	0	2050000
വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ കടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ(1/23)	കെ.ഡബ്ല്യു.എ, പത്തനംതിട്ട	1327000	0	1327000
അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കീറ്റ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (328/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	1887130	0	747172
അങ്ങാടി ഡിവിഷനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കീറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ (2/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി റാന്നി സൗത്ത്	2226007	0	2226007
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (818/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി പത്തനംതിട്ട	125670	0	125670
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലത്തൂർ	953015	0	953015
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ആനിക്കാട്	269230	0	269230
	കെ.എസ്.ഇ.ബി മലയാലപ്പുഴ	869212	0	869212
	കെ.എസ്.ഇ.ബി പള്ളിക്കൽ	335120	0	335120
	കെ.എസ്.ഇ.ബി മല്ലപ്പള്ളി	663042	0	663042
	കെ.എസ്.ഇ.ബി പുളിങ്കുഴി	606290	0	6062290
	കെ.എസ്.ഇ.ബി കളനട	263885	0	263885
	കെ.എസ്.ഇ.ബി കോഴഞ്ചേരി	192866	0	192866
	കെ.എസ്.ഇ.ബി അങ്ങാടി	179103	0	179103
	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഏനാത്ത്	137116	0	137116

	കെ.എസ്.ഇ.ബി ചിറ്റാർ	106153	0	106153
	കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രമാടം	161766	0	161766
80-ാം നമ്പർ അംഗനവാടിയിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം (366/23)	ഭൂജല വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട	104000	0	104000
വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (334/23)	കെ.എസ്.ഇ.ബി ഏറന്ത	280664	0	280663

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി തൻവർഷം തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

4-4 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് ഇനത്തിൽ തൻവർഷം വരവ്/ചെലവ് ഇല്ല.

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

2022-23 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഇല്ല.

4-6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

തൻവർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തുക വരവില്ല.

4-7 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2000-01				മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2001-02				പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2003-04	2-23	2008-09	3.9.8(എ)	തേക്കംമല വനിത കമ്മ്യൂണിറ്റി കം ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മാണം	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2003-04	2-6	2008-09	3.9.8(ബി)	അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയ കൺവീനർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2006-07	3-31	2008-09	3.8.9(സി)	മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ- മുൻകൂർ	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു

				കൈപ്പറ്റിയ കൺവീനർമാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	
2007-08	3-12	2009-10	3.8.18	ജില്ലാതല സമഗ്ര ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി പദ്ധതി സ്കോപ്ഡമായി	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2008-09	3-3	2012-13	4.2.1	സമഗ്ര മധുരം തേൻ പദ്ധതി-ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു

4-8 ചാർജ്/സർച്ചാർജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഹുടാക്കിയതിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

	റസീപ്പ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം	ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരം
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുനിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	913707361	545324186
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	898992842	458995989
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല	
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക (കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെ)	829639	
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	12288190	

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥനും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
1-9		447261	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-11		113430	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-11		113430	ശ്രീമതി അനിത എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-14		42477	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി

			അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-16		39415	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-19		39264	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-50		18209	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-52		16153	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ		829639	

ബി) തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-11	339953	ശ്രീമതി അനിത എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-11	339952	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-16	522608	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-18	5776681	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-24	342600	ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)
1-25	545703	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-30	234400	ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)
1-32	800000	ശ്രീമതി ബെറ്റി ജോഷ്വ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്
1-39	489247	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-40	601600	ശ്രീ വി.ആർ മുരളീധരൻ നായർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
1-43	752808	ശ്രീ അബ്ദുൾബാരി.യു, ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസർ
1-45	68604	ശ്രീ ജയപ്രകാശ് ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (കൃഷി)
1-49	1188500	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
1-51	285534	ശ്രീമതി ശ്രീകല കെ.ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ആകെ	12288190
-----	----------

സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം

മേൽവിലാസം

ക്രമ പേരും നം. ഉദ്യോഗപേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
1 ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് കേരള സംസ്ഥാന കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എറണാകുളം	പെരിഞ്ഞപ്പാട്ട് പുളിക്കൽ കവല പി ഒ വാഴൂർ കോട്ടയം 686515
2 ശ്രീമതി ശ്രീകല.കെ.ജി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	നിയതി ചുനക്കര കിഴക്ക് ചുനക്കര.പി.ഒ 690534
3 ശ്രീ വി.ആർ മുരളീധരൻ നായർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു	വാഴപ്പള്ളിൽ തെക്കേതിൽ കരിമുളക്കൽ കോമല്ലൂർ.പി.ഒ ചുനക്കര ആലപ്പുഴ
4 ശ്രീ ജയപ്രകാശ് ജി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (കൃഷി)	സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു	കഴികാലായിൽ ഹൗസ് കലഞ്ഞൂർ പി ഒ പത്തനാപുരം
5 ശ്രീമതി അനിത എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	തെങ്ങുവിളയിൽ, അമൃതാഞ്ജനം, പടുകോട്ടയ്ക്കൽ, തട്ടയിൽ P.O, പത്തനംതിട്ട -691525
6 ശ്രീ അബ്ദുൾബാരി.യു ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസർ	ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസർ ജില്ലാ വനിതാ വികസന ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട	ഫൗസി മൻസിൽ പള്ളിമുക്ക് കടയ്ക്കൽ.പി.ഒ.കൊല്ലം 695536
7 ശ്രീമതി ബെറ്റി ജോഷ്വ,	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,	പുല്ലൻ ഹൗസ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്	ജില്ലാ ക്ഷീര വികസന ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട	എം.എ കോലേജ്, പി,ഒ കോതമംഗലം എറണാകുളം
--	---	--

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1995-95 & 1996-97 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി4/218/99 തീയതി 6.5.1999
1997-98 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/526/00 തീയതി 6.8.2000
1998-99 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/488/01 തീയതി 15.11.2001
1999-00 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/611/02 തീയതി 5.7.2003
2000-01 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/880/04 തീയതി 9.2.2005
2001-02 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/881/04 തീയതി 5.5.2005
2002-03 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/153/07 തീയതി 31.3.2008
2003-04 (ചെലവ്)	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി5/118/07 തീയതി 3.9.2008
2004-05	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/1058/07 തീയതി 14.2.2008
2005-06	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/60/08 തീയതി 31.12.2008
2006-07	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/564/08 തീയതി 21.1.2009
2007-08	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി3/13/10 തീയതി 9.2.2010
2008-09	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/1004/11 തീയതി 4.4.2012/25.9.2012
2009-10	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി4/375/12 തീയതി 20.10.2012
2010-11	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി4/719/13 തീയതി 5.6.2014/14.11.2014
2011-12	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി2/616/16 തീയതി 27.3.2015/20.5.2015
2012-13	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി3/422/15 തീയതി 18.4.2016
2013-14	എൽ.എഫ്.പിറ്റിഎ/പി3/848/15 തീയതി 17.5.2016
2014-15	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി3/1296/15 തീയതി 16.4.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി5/594/17 തീയതി 22.6.2017
2016-17	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി5/1450/17 തീയതി 23.12.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി2/425/19 തീയതി 26.6.2019
2018-19	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി2/248/2020 തീയതി 8.5.2020
2019-20	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/പി2/789/2020 തീയതി 28.6.2020
2020-21	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ/ഡിപി/392/22 തീയതി 28.6.2022
2021-22	കെ.എസ്.എ.പിറ്റിഎ.പി 3-304/2023

തീയതി 30/03/2023

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പത്തനംതിട്ട

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number dated 3 dated and submitted on , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March and Balance sheet as on 31-03- , with supporting forms, of the PATHANAMTHITTA Concurrent District Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of PATHANAMTHITTA District Panchayat for the year 2022-2023

Date: 23/12/2023

Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of PATHANAMTHITTA Concurrent District Panchayat for the Year 2022-2023.

1. Major Observations

1. Asset register is not comprehensive. The value of assets included in the balance sheet does not match with the asset register.

2. Other Observations

1. The mandatory financial statements such as notes on account and ratios prescribed in accounting rules are not submitted for Audit.

2. Monthly reconciliation statement of Bank/treasury accounts are not prepared.

3. Non production of records to verify the accuracy of closing balance of Specific purpose grants shown in schedule B4.

4. The Authenticity of closing Balance of Contractors Retention amount could not be verified due to non maintenance of deposit register.

5. Receipts collected as road cutting fees not accounted accurately.

6.Wages of contract employees not accounted as liability.

7.Institutional share for NPS were not accounted as liability.

8.Amount Deposited with KSEB, KWA etc . For Deposit Works are shown as liability not transferred to Capital Contribution for want of utilisation certificate.

9.Prior period items-Lack of authenticated journal vouchers for supporting the adjustment entries recorded in prior period items.

10.Amount used for asset creation using Specific grant account not transferred to capital contribution and treated as revenue income.

അനുബന്ധം-2**ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം**

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റെറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ്
കാര്യാലയം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്,
പത്തനംതിട്ട- 689 645
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

